



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto.
"El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.



FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	19-dic-24	Hora:	09:00 a. m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
07-nov-24	06-dic-24	30	07-nov-24	29-nov-24	23

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	PLAZO
NA	NA	NA	NA

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.	2315060	\$ 21,137.44	06-dic-24

MONTOS	
CONTRATO	\$ 211,374.39
1ERA ASIG.	
2DA ASIG.	
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 211,374.39
POR CANCELAR	\$ -

OBRA:		"AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLA DE CÁRDENAS"				ESTIMACION		1 NORMAL		2 FINIQUITO					
No. DE CONTRATO:		JAPAMI/AD/FORTAMUN/SROP/EEP/2024-33				PRESENTACION PERIODO		26-noviembre-24 07-noviembre-24 22-noviembre-24		29-noviembre-24 23-noviembre-24 29-noviembre-24		EJERCIDO		DIFERENCIA	
CONTRATISTA:		JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA				NUM. FACTURA		Al 1675		Al 1679					
MUNICIPIO:		IRAPUATO, GTO.,		LOCALIDAD IRAPUATO, GTO.		FECHA DE FACTURA		12/06/2024		12/16/2024					
Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
			Cantidad	P. Unitario	Importe										
51.61	Desarrollo y aforo de pozo con bomba de 4", con columna de 220 mts de profundidad, para conocer su caudal máximo, se deberá comenzar su desarrollo con el caudal actual para de esta forma reducir la duración de la prueba y tener la menor afectación posible para el servicio de los usuarios. Incluye desinstalación y reinstalación de columna y equipamiento existente en un lapso no mayor a 24 hrs a partir del paro del equipo de bombeo existente (al termino de aforo), equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Estudio	1.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	1.000	\$ 135,000.00	0.000	\$ -	1.000	\$ 135,000.00	0.000	\$ -		
51.63	Análisis físico-químico y bacteriológico (características microbiológicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua en base a la modificación a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 (incluye muestreo y análisis en un laboratorio certificado).	ANL	1.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	0.000	\$ -	1.000	\$ 29,000.00	1.000	\$ 29,000.00	0.000	\$ -		
51.60	Videofilmación de pozo para inspección de características de ademe y probales obstrucciones y/o desviaciones, incluye: reporte por escrito, original y copia del video.	Estudio	1.00	\$ 14,219.31	\$ 14,219.31	1.000	\$ 14,219.31	0.000	\$ -	1.000	\$ 14,219.31	0.000	\$ -		
51.62	Diagnóstico de bomba sumergible existente en pozo profundo (Revisión general).	Estudio	1.00	\$ 3,999.99	\$ 3,999.99	0.000	\$ -	1.000	\$ 3,999.99	1.000	\$ 3,999.99	0.000	\$ -		
					\$ 182,219.30	\$ 149,219.31	\$ 32,999.99	\$ 182,219.30	\$ -						

TOTAL	\$ 182,219.30	\$ 149,219.31	\$ 32,999.99	\$ 182,219.30	\$ -
IVA 16%	\$ 29,155.09	\$ 23,875.09	\$ 5,280.00	\$ 29,155.09	\$ -
MONTO	\$ 211,374.39	\$ 173,094.40	\$ 38,279.99	\$ 211,374.39	\$ -

OPERADO FORTAMUN

ING. NOEMÍ VALDÉZ RODRÍGUEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ING. MIGUEL ALANÍS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ING. OSCAR CUEVAS OLIVAS
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

C. JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA
CONTRATISTA

ING. JUAN MIGUEL ROA BARRÍOS
SUPERVISOR DE OBRA