

**OPERADO
FISE 2024**

Acta de entrega - recepción

Municipio: Irapuato, Gto.

En cabecera municipal de Irapuato, Gto.; siendo las 11:30 hrs. del día 14 de marzo del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: ☒ Parcial: ☐

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **Programa Servicios Básicos Guanajuato
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal**

Ejercicio fiscal: **2024**

Nombre de la Obra: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y LOCALIDAD
LA ZAHURDA (2DA. ETAPA)**

Localidad: **EL CARMEN Y LA ZAHURDA**

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa: **Servicios Hidráulicos, Consultoría y Construcciones, S.A. de
C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-0324-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: **JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2024-39**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20 de diciembre de 2024	19 de marzo de 2025	20 de diciembre de 2024	28 de febrero de 2025

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
2,921,024.72		1,460,512.36	1,460,512.36	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
3,069,320.05		1,460,512.36	1,460,512.36	148,295.33



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Descripción de los trabajos realizados:

FSENCO-05 /25

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

OPERADO
FISE 2024

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON 709 m DE TUBERIA SERIE 20 DE 8",
CONSTRUCCION DE 18 POZOS DE VISITA Y 126 DESCARGAS DOMICIALES

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2583981-0000	Valor de la fianza:	\$ 306,932.00
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
11/03/2025		Inicio	Término
		14/03/2025	13/03/2026
Nombre de la afianzadora:	Liberty Fianzas S.A. de C.V.		
Ante :	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.		
Otras garantías:	Ninguna		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	Normal	20/12/2024	19/01/2025	\$863,190.48
2	V.E.	20/12/2025	19/01/2025	\$16,977.76
3	Normal	20/01/2025	31/01/2025	\$1,180,545.78
4	V.E.	20/01/2025	31/01/2025	\$358,760.86
5	Normal	01/02/2025	15/02/2025	\$466,247.65
6	V.E.	01/02/2025	15/02/2025	\$35,302.19
7	V.E. - F.C.	16/02/2025	28/02/2024	\$148,295.33
Importe total estimado:				\$3,069,320.05

Observaciones:

A la suscripción de la presente Acta, quedan a salvo los derechos de la empresa contratista para el efecto de que una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidación correspondiente por un monto de **\$148,295.33**, acorde a lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, y 196 del Reglamento de obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el municipio de Irapuato, Guanajuato.

JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Relación de documentos que se entregan:

FSENCO-05 /25
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL





**OPERADO
FISE 2024**

Documento	Descripción
Un juego de planos	Planos de obra terminada

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Gerencia de Atención a Comunidades Rurales de la JAPAMI representada en este acto por el C. Elías Hernández García en su carácter de Gerente de Atención a Comunidades Rurales.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: Oscar Cuevas Olivas Cargo: Gerente de Ingeniería y Proyectos.	Por la supervisión / superintendente de obra. Firma:  Nombre: Abraham Belisario Vázquez Pérez Cargo: Supervisor De Obra
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: Elías Hernández García Cargo: Gerente de Atención a Comunidades Rurales	
Por el municipio o entidad contratante Firma:  Nombre: Everardo Rodríguez Vázquez Cargo: Órgano Interno de Control	Por Contraloría Municipal Firma:  Nombre: Luis Fernando Palacios Martínez Cargo: Órgano Interno de Control
Por la contratista o empresa ejecutora Firma:  Nombre: Alfredo Ramírez Ireta Cargo: Administrador Único	
Por la Secretaría de la Honestidad: Firma:  Nombre: JOSÉ ALBERTO DE JESÚS QUIROZ BARROSO Cargo: AUDITOR DE OBRA	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____