

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

OPERADO FISE 2024

Acta de entrega - recepción

Municipio: Irapuato, Gto.

En cabecera municipal de Irapuato, Gto.; siendo las 11:30 hrs. del día 10 de marzo del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

referencias y datos signientes.								
Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: X Parcial:								
Datos generales de	a la c	bra:						
Fuente de inversión	n: [Programa Servicios Básicos Guanajuato						
		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura						
	L	Social Municipal						
Ejercicio fiscal:			2024					
Nombre de la Obra	a: [AM						MUNICIPIO DE
	24		IRAPU	ATO, GT		LOCALIDAD	PUR	ISIMA DE
	L	~				RRUBIAS		
Localidad:				PUR	ISIMA DE	COVARRUBI	AS	
Datos Generales d	e la d	contra	tista:					
Contratista o empr	esa:		Constru	nstructora, Comercializadora y Transportadora Flash, S.A. de C.V.				
				Regi	stros			
No. de Registro	CM	IC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de					
No. de Negisti	J CIVI		Contratistas					
					GTO-S	OP/PUC-1448-	2012	2
Datos del contrato	:							
Número de contrat	0:			JAPAN	/II/LS/PSE	GTO-FAISM/2	024-	19
Fechas	seg	ún cor		rato Fechas reales				
Inicio:				Termino: Inicio:		Termino:		
24 de septiembre de 20 2024		de febre 2025		24 de septiembre de 2024		2	0 de febrero de 2025	
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista								
Fecha de término otorgada		Oficio de autorización						
		Número de oficio Fecha de emisión			de emisión			
Inversión contrata	da:							
Total			ral	l Estatal		Municipal		Otros
4,719,691.36					845.68	2,359,845.6	8	
Inversión ejercida	Inversión ejercida:							
Total	Federal		ral		atal	Municipal		Otros
4.116.428.29				2,058,	214.14	2,058,214.1	5	





ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES **DISTINTOS AL DE**SARROLLO SOCIAL

OPERADO FISE 2024

Descripción de los trabajos realizados:

Se construyeron 2,306.04 metros de tubería de 8" PVC sanitario y se construyeron un total de 46 registros sanitarios y la instalación de 5 Biodigestores

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	4433-04434-	-9 Valor de la fianza:	\$ 411,642.83		
Fecha de	emisión	Vigencia de la fianza			
05/03/2025		Inicio	Término		
		10/03/2025	09/03/2026		
Nombre de la afian	zadora:	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.			
Ante : JUNTA I	DE AGUA POTABL DEL I	E, DRENAJE, ALCANTARIL MUNICIPIO DE IRAPUATO, G	LADO Y SANEAMIENTO TO.		
Otras garantías:		Ninguna			

Relación de estimaciones:

Número	Time	Peri	Imananta	
	Tipo	Inicio	Término	Importe
1	Normal	24/09/2024	30/09/2024	\$817,572.12
2	Normal	01/10/2024	31/10/2024	\$353,090.60
3	Normal	01/11/2024	30/11/2024	\$721,032.44
4	Normal	01/12/2024	17/12/2024	\$609,807.67
5	Normal	18/12/2024	31/12/2024	\$247,069.73
6	Normal	01/01/2025	31/01/2025	\$1,040,017.46
7	F.CV.E. Finiquito	01/02/2025	20/02/2025	\$327,838.27
	\$4,116,428.29			

Observaciones:	7.70		


JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Un juego de planos	Planos de obra terminada

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción











FSENCO-05 /25



OPERADO FISE 2024

para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Gerencia de Atención a Comunidades Rurales de la JAPAMI representada en este acto por el C. Rosalinda Morales León en su carácter de Jefatura de lo Rural.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - re	ecepción
Por el municipio o entidad contratante. Firma: Nombre: Oscar Ovevas Olivas Cargo: Gerente de Ingeniería y Proyectos. Por el municipio o entidad operadora. Firma:	Por la supervisión / superintendente de obra. Firma: Nombre: Jesús José María López Tinoco Cargo: Supervisor De Obra
Nombre: Elías Hernández Gaccía Cargo: Gerente de Atención a Comunidades Hernández Por el municipio o entidad contratante	Por Contraloría Municipal
Firma: Nombre: Everardo Rodriguez Vázquez Cargo: Órgano Interno de Control	Firma: Nombre: Javier Jaimes Mundo Cargo: Órgano Interno de Control
Por la contratista o empresa ejecutora Firma: Nombre: José Miguel Martínez Ramírez Cargo: Administrador Único	
Por la Secretaría de la Honestidad: Firma: Nombre: Cargo:	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo Firma: Nombre: Cargo: