

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 12:30 Hrs del día 20 de marzo de 2026 reunidos en el sitio de la obra denominada "EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE REBOMBEO DE POZOS DE VILLAS DE IRAPUATO", en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 166 del Reglamento de la Ley en cita; se reunieron quienes firman al calce de la presente con la finalidad de efectuar la Recepción Final de la obra ya citada y cuyos datos relevantes se enuncian a continuación.

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:

No. De contrato:	JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-25
Contratista:	Consortio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.
Monto de contrato:	\$12,899,042.44 I.V.A. Incluido
Fecha de inicio según contrato:	04 de septiembre de 2025
Fecha de término según contrato:	31 de enero de 2026
Plazo de ejecución según contrato:	150 días naturales
Convenio Modificatorio al Plazo de Ejecución:	JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-25-01
Fecha de Término según Convenio Modificatorio al Plazo de Ejecución:	13 de marzo de 2026
Fecha de término real	13 de marzo de 2026
Monto Total Ejercido:	\$12,899,042.44 I.V.A. Incluido

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIÓN EN CISTERNAS PANORAMA CHICO Y TANQUE VITRO FUSIONADO, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE TRENES DE VALVULAS, EN CISTERNAS DE REBOMBEO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CISTERNAS Y POZOS PROFUNDOS

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚMERO	PERÍODO		IMPORTE
1	04/09/2025	24/09/2025	\$154,126.86
2	25/09/2025	15/10/2025	\$204,599.47
3 V.E.	16/10/2025	22/10/2025	\$10,708.60
4	23/10/2025	06/11/2025	\$366,254.07
5 V.E.	07/11/2025	14/11/2025	\$39,996.22
6	15/11/2025	01/12/2025	\$1,110,357.31

APOYADO CON RECURSOS
DEL PROGRAMA PRODDER

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

7 F.C.	13/11/2025	01/12/2025	\$19,228.52
8	02/12/2025	26/12/2025	\$6,955,317.47
9 F.C.	27/12/2025	20/01/2026	\$601,863.11
10 V.E.	21/01/2026	26/01/2026	\$65,707.91
11 F.C.	27/01/2026	22/02/2026	\$784,508.82
12 V.E FINIQUITO	23/02/2026	13/03/2026	\$2,586,374.08
ESTIMADO			\$12,899,042.44
POR CANCELAR			\$0.00

DECLARACIÓN

Declara la empresa contratista que previamente a este acto, entregó en el departamento de supervisión de JAPAMI, los planos correspondientes al diagnóstico, así como toda la documentación necesaria para la operación y mantenimiento de la infraestructura y se hace constar que el contratista entregó en el departamento de supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.

PENAS CONVENCIONALES:

Ninguna

GARANTÍAS

Cia. de fianzas: Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.

Fianza núm. 020953, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-25** (monto de la fianza \$1,289,904.24).

Cia. de fianzas: Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.

Fianza núm. 020952, para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por la JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-25** (monto de la fianza \$3,869,712.73).

Cia. de fianzas: Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.

Fianza núm. 033492 para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-25** (monto de la fianza: \$1,289,904.24).

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato número **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-25**, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por la contratista, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

**APOYADO CON RECURSOS
DEL PROGRAMA PRODDER**

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:

Una vez verificado el expediente por las personas que intervienen en el acto, se concluye que la obra se encuentra terminada y con la finalidad y el destino de su ejecución según las especificaciones requeridas, y en condiciones de ser recibido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (JAPAMI).

NOMBRE Y FIRMAS NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:




Oscar Cuevas Olivias,
Gerente de Ingeniería y
Proyectos.

Por JAPAMI:




Miguel Alanís Barroso,
Director de Administración de Obra




Jesús José María López
Tinoco,
Residente De Obra Pública


TESTIFICAN representantes de:



Javier Jaimes Mundo
Contraloría Municipal.



Gustavo Hernández Pérez,
Órgano Interno de Control.



Martha Julieta Morado Angulo
Secretaría de la Honestidad

Por la Empresa Contratista, Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.:



Carlos Alejandro Medina Cervantes
Administrador Único

**APOYADO CON RECURSOS
DEL PROGRAMA PRODDER**