

**MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**  
**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:30 hrs del día 23 de marzo de 2026 reunidos en el sitio de la obra denominada “**REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN EN LA ZONA RURAL (2025)**”, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 113, 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 201 y 202 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; se reunieron quienes firman al calce de la presente con la finalidad de efectuar la Recepción Final de la obra ya citada y cuyos datos relevantes se enuncian a continuación.

**DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:**

<b>No. De contrato:</b>	<b>JAPAMI/LS/FAISM/2025-83</b>
<b>Contratista:</b>	<b>CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.</b>
<b>Monto de contrato:</b>	<b>\$4,868,315.36 Incluido</b>
<b>Fecha de inicio según contrato:</b>	<b>29 de diciembre de 2025</b>
<b>Fecha de término según contrato:</b>	<b>23 de marzo de 2026</b>
<b>Plazo de ejecución según contrato:</b>	<b>80 días naturales</b>
<b>Monto Ejercido</b>	<b>\$5,352,144.35 I.V.A. Incluido</b>
<b>Fecha de término real</b>	<b>18 de marzo de 2026.</b>

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**SE REALIZARON TRABAJOS REHABILITACIÓN DE 11 TANQUES ( CARRIZAL GRANDE, NORIA DE CAMARENA, TOMELOPITOS, TEJAMANIL, RANCHO GRANDE, SAN LUIS DEL JANAMO, SAN NICOLAS TEMASCATIO, SAN ANTONIO EL RICO, EL CARMEN, SAN VICENTE, COL. MORELOS GUADALUPE DE RIVERA).**

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

<b>NÚMERO</b>	<b>PERÍODO</b>		<b>IMPORTE</b>
1	29/12/2025	29/01/2026	\$619,818.43
2	30/01/2026	15/02/2026	\$1,173,630.39
3	16/02/2026	28/02/2026	\$2,267,420.85
4 V.E.	01/03/2026	09/03/2026	\$34,727.65
5 F.C.	10/03/2026	15/03/2026	\$772,718.04
6 FINIQUITO Y CONV. LIQUIDACIÓN	16/03/2026	18/03/2026	\$483,828.99
	ESTIMADO		\$5,352,144.35
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>\$483,828.99</b>

OPERADO  
FAISM 2025

**MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL**

**DECLARACIÓN**

Declara la empresa contratista que previamente a este acto, entregó en el departamento de supervisión de JAPAMI, los planos correspondientes al diagnóstico, así como toda la documentación necesaria para la operación y mantenimiento de la infraestructura y se hace constar que el contratista entregó en el departamento de supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.

**PENAS CONVENCIONALES**

Ninguna

**GARANTÍAS**

**Cia. de fianzas: Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

Fianza núm. 2641323-0000, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LS/FAISM/2025-83** (monto de la fianza \$486,831.54).

**Cia. de fianzas: Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

Fianza núm. 2641322-0000, para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por la JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LS/FAISM/2025-83** (monto de la fianza \$1,460,494.61)

**Cia. de fianzas: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**

Fianza núm. 2653692-0000, para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LS/FAISM/2025-83** (monto de la fianza: \$535,214.44).

**RECEPCIÓN**

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato número **JAPAMI/LS/FAISM/2025-83**, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por la contratista, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

**RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:**

Una vez verificado el expediente por las personas que intervienen en el acto, se concluye que la obra se encuentra terminada y con la finalidad y el destino de su ejecución según las especificaciones requeridas, y en condiciones de ser recibido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (JAPAMI).

**OPERADO  
FAISM 2025**

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

**OBSERVACIONES:**

A la suscripción de la presente Acta, quedan a salvo los derechos de la empresa contratista para el efecto de que una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidación correspondiente por un monto de **\$483,828.99**, acorde a lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, y 196 del Reglamento de obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el municipio de Irapuato, Guanajuato.

**NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**

  
Oscar Cuevas Olivas,  
Gerente de Ingeniería y  
Proyectos.

Por JAPAMI:  
  
Miguel Alanis Barroso,  
Director de Administración de Obra

  
Francisco Fernando Aguilera  
Rodríguez,  
Supervisor De Obra

TESTIFICAN representantes de:

  
Salvador Hernandez Garcia  
Contraloría Municipal.

  
Gustavo Hernández Pérez,  
Órgano Interno de Control.

Por la Empresa Contratista:  
CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

  
Ángel Calderón López  
Apoderado Legal

**OPERADO  
FAISM 2025**