

Acta de entrega - recepción

Municipio: Irapuato, Gto.

En cabecera municipal de Irapuato, Gto.; siendo las 09:30 hrs. del 02 de marzo del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA).
Localidad:	EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA).

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJÍO, S.A. de C.V
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas GTO-SOP/PUC- 3392-2016

Datos del contrato:

Número de contrato:	JAPAMI/AD/FISE/2025-62		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
08/12/2025	07/03/2026	08/12/2025	14/02/2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	
	N/A	N/A	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
1,768,404.84	884,202.42		884,202.42	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
1,768,404.84	884,202.42		884,202.42	



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

Descripción de los trabajos realizados:

Se realiza trazo y nivelación de 2,581.0 M con equipo topográfico para la instalación de tubería de PVC hidráulico de 50 mm y se realiza la instalación de 133 cuadros para tomas domiciliarias.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2659193-0000	Valor de la fianza:	\$176,840.48
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
26/02/2026		Inicio	Término
		02/03/2026	01/03/2027
Nombre de la afianzadora:	Liberty Fianzas S.A. de C.V.		
Ante:	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.		
Otras garantías:	Ninguna		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	08/12/25	10/12/25	209,513.57
2	NORMAL	11/12/25	31/12/25	271,430.29
3	NORMAL	01/01/26	31/01/26	1,095,563.52
4	V.E. FINIQUITO	01/02/26	14/02/26	191,897.46
Importe total estimado:				1,768,404.84

Observaciones:

--

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

OPERADO
FISE 2025
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO






Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Un juego de planos	Planos de obra terminada

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Gerencia de Atención a Comunidades Rurales de la JAPAMI representada en este acto por el C. Elías Hernández García en su carácter de Gerente de Atención a Comunidades Rurales.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Oscar Cuevas Olivas Cargo: Gerente de Ingeniería y Proyectos.</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Sandra Sarahí Páramo González Cargo: Supervisora de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Elías Hernández García Cargo: Gerente de Atención a Comunidades Rurales</p>	<p>Por la Contraloría Municipal.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Carlos Ortiz Arias Cargo: Contraloría Municipal.</p>
<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Gustavo Hernández Pérez Cargo: Órgano Interno de Control</p>	

<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Edgar Humberto Palacios Yebra Cargo: Apoderado Legal</p>
--


**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.




NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

Por la Secretaría de la Honestidad:	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo
Firma: 	Firma: _____
Nombre: <i>Oscar Eduardo Serrato U.</i>	Nombre: _____
Cargo: <i>Auditor de Obra</i>	Cargo: _____

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.


E

