

## Acta de entrega - recepción

Municipio: Irapuato, Gto.

En cabecera municipal de Irapuato, Gto.; siendo las 11:45 hrs. del 11 de marzo del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD TOMELOPEZ Y GRANJA RODRÍGUEZ.
Localidad:	TOMELOPEZ Y GRANJA RODRÍGUEZ.

### Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	I&A Asociados, S.A. de C.V.
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-0142-2007

### Datos del contrato:

Número de contrato:	JAPAMI/AD/FISE/2025-64		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
01/12/2025	20/03/2026	01/12/2025	07/03/2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	
	N/A	N/A	

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
2,491,295.62	1,245,647.81		1,245,647.81	

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
2,491,295.62	1,245,647.81		1,245,647.81	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**NUEVO COMIENZO**  
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

**Descripción de los trabajos realizados:**

Instalación de 1244 m de tubería de PVC para alcantarillado, serie 20 de 8", Construcción de construcción de 29 pozos de visita y conexión de 64 descargas sanitarias con tubería de 6", reposiciones de pavimentos existentes.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	<b>2388099</b>	Valor de la fianza:	<b>249,129.56</b>
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
<b>07/03/2026</b>		Inicio	Término
		<b>11/03/2026</b>	<b>10/03/2027</b>
Nombre de la afianzadora:	<b>CHUBB FIANZAS MONTEREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.</b>		
Ante:	<b>JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.</b>		
Otras garantías:	<b>Ninguna</b>		

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	01/12/2025	30/12/2025	\$691,266.60
2	NORMAL	31/12/2025	15/01/2026	\$642,132.36
3	V.E.	16/01/2026	31/01/2026	\$258,216.23
4	NORMAL	01/02/2026	15/02/2026	\$637,848.45
5	V.E. FINIQUITO	16/02/2026	07/03//2026	\$261,831.98
Importe total estimado:				<b>2,491,295.62</b>

**Observaciones:**

--

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

OPERADO FISE 2025



**NUEVO COMIENZO**  
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25






**Relación de documentos que se entregan:**


Documento	Descripción
Un juego de planos	Planos de obra terminada

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Gerencia de Atención a Comunidades Rurales de la JAPAMI representada en este acto por el C. Elías Hernández García en su carácter de Gerente de Atención a Comunidades Rurales.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Oscar Cuevas Olivas Cargo: Gerente de Ingeniería y Proyectos.</p>	<p><b>Por la supervisión / superintendente de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: José Esteban Acosta Martínez Cargo: Supervisora de Obra</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Elías Hernández García Cargo: Gerente de Atención a Comunidades Rurales</p>	
<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Fatima Guadalupe Garcia Reyes Cargo: Órgano Interno de Control</p>	<p><b>Por Contraloría Municipal.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Javier Jaimes Mundo Cargo: Contraloría Municipal.</p>

<p><b>Por la contratista o empresa ejecutora</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Adrián Isaías Baca Sánchez Cargo: Administrador Único</p>
---

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

OPERADO FISE 2025



**NUEVO COMIENZO**

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

<p><b>Por la Secretaría de la Honestidad:</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Oscar Edgardo Serrano M.</u></p> <p>Cargo: <u>Auditor de Obra</u></p>	<p><b>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
---	---

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

**OPERADO  
FISE 2025**