

Acta de entrega - recepción

Municipio: Irapuato, Gto.

En cabecera municipal de Irapuato, Gto.; siendo las 14:30 hrs. del 25 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL JANAMO (EL MORADO).
Localidad:	SAN LUIS DEL JANAMO (EL MORADO).

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	AIIDI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-4019-2017

Datos del contrato:

Número de contrato:	JAPAMI/AD/FISE/2025-69		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
08/12/2025	07/03/2026	08/12/2025	14/02/2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	
	N/A	N/A	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
1,398,024.16	699,012.08		699,012.08	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
1,398,024.16	699,012.08		699,012.08	

OPERADO FISE 2025

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Descripción de los trabajos realizados:

Instalación de 1527.21 m de tubería de PVC hidráulica de 2" y 360.47 m de tubería de PVC hidráulica de 3", instalación de 85 tomas domiciliarias, cajas de operación de válvulas, trabajos de excavación en zanja, rellenos con material de banco y trabajos de compactación.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2659186	Valor de la fianza:	139,802.42
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
24/02/2026		Inicio	Término
		25/02/2026	24/02/2027
Nombre de la afianzadora:	Liberty Fianzas S.A. de C.V.		
Ante :	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.		
Otras garantías:	Ninguna		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	08/12/2025	08/01/2026	\$255,136.66
2	NORMAL	09/01/2026	23/01/2026	\$645,620.16
3	V.E.	24/01/2026	02/02/2026	\$217,321.96
4	FINIQUITO	03/02/2026	14/02/2026	\$279,945.38
Importe total estimado:				1,398,024.16

Observaciones:

Empty box for observations.

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

OPERADO FISE 2025

Handwritten signatures in blue ink.






**NUEVO COMIENZO**
ALBUQUERQUE DEL NUEVO COMIENZO**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
Un juego de planos	Planos de obra terminada

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Gerencia de Atención a Comunidades Rurales de la JAPAMI representada en este acto por el C. Elías Hernández García en su carácter de Gerente de Atención a Comunidades Rurales.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: Oscar Cuevas Olivas Cargo: Gerente de Ingeniería y Proyectos.	Por la supervisión / superintendente de obra. Firma:  Nombre: José Esteban Acosta Martínez Cargo: Supervisora de Obra
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: Elías Hernández García Cargo: Gerente de Atención a Comunidades Rurales	
Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: Gustavo Hernández Pérez Cargo: Órgano Interno de Control	Por Contraloría Municipal. Firma:  Nombre: Salvador Hernández García Cargo: Contraloría Municipal.

Por la contratista o empresa ejecutora Firma:  Nombre: AIDI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Cargo: Administrador Único
--



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

Por la Secretaría de la Honestidad:	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL