

**MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**  
**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 12:30 Hrs del día 27 de marzo de 2026 reunidos en el sitio de la obra denominada **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7,391 MICROMEDIDORES PARA SUSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2025)”**, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 166 del Reglamento de la Ley en cita; se reunieron quienes firman al calce de la presente con la finalidad de efectuar la Recepción Final de la obra ya citada y cuyos datos relevantes se enuncian a continuación.

**DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:**

<b>No. De contrato:</b>	JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-26
<b>Contratista:</b>	Pérez Serrano y Constructores, S.A. de C.V.
<b>Monto de contrato:</b>	\$10,955,657.53 I.V.A. Incluido
<b>Fecha de inicio según contrato:</b>	04 de septiembre de 2025
<b>Fecha de término según contrato:</b>	02 de marzo de 2026
<b>Plazo de ejecución según contrato:</b>	180 días naturales
<b>Convenio Modificadorio por Diferimiento del Programa de Ejecución Convenido</b>	JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-26-01
<b>Fecha de inicio según contrato:</b>	17 de octubre de 2025
<b>Fecha de término según contrato:</b>	14 de abril de 2026
<b>Fecha de término real</b>	20 de marzo de 2026
<b>Monto Total Ejercido:</b>	\$10,955,657.53 I.V.A. Incluido

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Suministro e instalación de 7391 micromedidores, 299 codos de ½", 153 tee de ½", 30 reubicación de cuadros de tomas, 117 reparación de cuadros de toma y 449 válvulas antifraude.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

NÚMERO	PERÍODO		IMPORTE
1	17/10/2025	16/11/2025	\$2,988,067.20
2	17/11/2025	14/12/2025	\$1,072,385.94
3	15/12/2025	13/01/2026	\$3,641,249.59
4	14/01/2026	12/02/2026	\$935,958.06
5	13/02/2026	08/03/2026	\$1,038,547.65
6 F.C.	16/02/2026	08/03/2026	\$18,462.75

  
 Sicut:   
  


**APOYADO CON RECURSOS  
 DEL PROGRAMA PRODDER**

**MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**  
**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL**

7 F.C. FINIQUIT O	09/03/2026	20/03/2026	\$1,260,986.34
	ESTIMADO		\$10,955,657.53
	POR CANCELAR		\$0.00

**DECLARACIÓN**

Declara la empresa contratista que previamente a este acto, entregó en el departamento de supervisión de JAPAMI, los planos correspondientes al diagnóstico, así como toda la documentación necesaria para la operación y mantenimiento de la infraestructura y se hace constar que el contratista entregó en el departamento de supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.

**PENAS CONVENCIONALES:**

Ninguna

**GARANTÍAS**

**Cia. de fianzas: Aseguradora Aserta, S.A. DE C.V.**

Fianza núm. 1285-12380-0, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-26** (monto de la fianza \$1,095,565.75).

**Cia. de fianzas: Aseguradora Aserta, S.A. DE C.V.**

Fianza núm. 1285-12379-4, para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por la JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-26** (monto de la fianza \$3,286,697.26).

**Cia. de fianzas: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**

Fianza núm. 1285-12967-7, para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-26** (monto de la fianza: \$1,095,965.75).

**RECEPCIÓN**

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato número **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-26**, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por la contratista, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

**APOYADO CON RECURSOS  
DEL PROGRAMA PRODDER**

*[Handwritten signatures and initials]*

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

**RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:**

Una vez verificado el expediente por las personas que intervienen en el acto, se concluye que la obra se encuentra terminada y con la finalidad y el destino de su ejecución según las especificaciones requeridas, y en condiciones de ser recibido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (JAPAMI).

**NOMBRE Y FIRMAS NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**



---

Oscar Cuevas Olivas,  
Gerente de Ingeniería y Proyectos.

Por JAPAMI



---

Miguel Alanis Barroso,  
Director de Administración de Obra



---

Abraham Belisario Vázquez Pérez,  
Residente De Obra Pública

TESTIFICAN representantes de:



---

Javier Jaimes Mundo  
Contraloría Municipal.




---

Gustavo Hernández Pérez,  
Órgano Interno de Control.

---

Secretaría de la Honestidad

Por la Empresa Contratista, Pérez Serrano y Constructores, S.A. de C.V.:



---

Rigoberto Pérez Serrano  
Administrador Único

**APOYADO CON RECURSOS  
DEL PROGRAMA PRODEP**