

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 10:15 Hrs del día 27 de marzo de 2026 reunidos en el sitio de la obra denominada “**REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO (1ERA ETAPA)**”, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 166 del Reglamento de la Ley en cita; se reunieron quienes firman al calce de la presente con la finalidad de efectuar la Recepción Final de la obra ya citada y cuyos datos relevantes se enuncian a continuación.

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:

No. De contrato:	JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-42
Contratista:	Oswaldo Corona Amador
Monto de contrato:	\$5,758,517.76 I.V.A. Incluido
Fecha de inicio según contrato:	03 de octubre de 2025
Fecha de término según contrato:	31 de marzo de 2026
Plazo de ejecución según contrato:	180 días naturales
Fecha de término real	20 de marzo de 2026
Monto Total Ejercido:	\$5,758,517.76

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Instalación de 692.60 m de tubería de pvc hidráulico RD-26 de 10”, instalación de 558.23 m tubería de pvc hidraulico RD-26 de 12”, instalación de 6m de tubería acero al carbón de 12”, construcción de 7 caja de operacion de valvulas y reposición de pavimentos.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚMERO	PERÍODO		IMPORTE
1	03/10/2025	17/10/2025	\$1,447,019.11
2	18/10/2025	07/11/2025	\$249,277.02
3	08/11/2025	23/11/2025	\$1,028,257.19
4	24/11/2025	23/12/2025	\$1,400,289.77
5 VOL. EXC.	19/12/2025	23/12/2025	\$132,164.86
6	24/12/2025	22/01/2026	\$226,651.02
7 VOL. EXC.	24/12/2025	22/01/2026	\$246,262.92

**APOYADO CON RECURSOS
DEL PROGRAMA PRODDER**

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

8	23/01/2026	21/02/2026	\$351,442.20
9 V.E.-F.C. FINIQUITO	22/02/2026	20/03/2026	\$677,153.67
	ESTIMADO		\$5,758,517.76
	POR CANCELAR		\$0.00

DECLARACIÓN

Declara la empresa contratista que previamente a este acto, entregó en el departamento de supervisión de JAPAMI, los planos correspondientes al diagnóstico, así como toda la documentación necesaria para la operación y mantenimiento de la infraestructura y se hace constar que el contratista entregó en el departamento de supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.

PENAS CONVENCIONALES:

Ninguna

GARANTÍAS

Cia. de fianzas: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Fianza núm. 2624714-0000 para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-42** (monto de la fianza \$575,851.78).

Cia. de fianzas: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Fianza núm. 2619100-0000, para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por la JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-42** (monto de la fianza \$1,727,555.33).

Cia. de fianzas: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Fianza núm. 2663432-0000, para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-42** (monto de la fianza: \$575,851.78).

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato número **JAPAMI/LPN/PRODDER/2025-42**, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por la contratista, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:

**APOYADO CON RECURSOS
DEL PROGRAMA PRODDER**


MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

Una vez verificado el expediente por las personas que intervienen en el acto, se concluye que la obra se encuentra terminada y con la finalidad y el destino de su ejecución según las especificaciones requeridas, y en condiciones de ser recibido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (JAPAMI).

NOMBRE Y FIRMAS NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:




Oscar Cuevas Olivas,
Gerente de Ingeniería y Proyectos.

Por JAPAMI



Miguel Alanís Barroso,
Director de Administración de Obra




Abraham Belisario Vázquez Pérez,
Residente De Obra Pública



Javier Jaimes Mundo
Contraloría Municipal.

TESTIFICAN representantes de:



Gustavo Hernández Pérez,
Órgano Interno de Control.

Secretaría de la Honestidad

Por la Empresa Contratista:



Oswaldo Corona Amador
Administrador Único

**APOYADO CON RECURSOS
DEL PROGRAMA PRODDER**