



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.



**FINIQUITO DE OBRA**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	09-mar-26	Hora:	09:00 a. m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
08-dic-25	07-mar-26	90	08-dic-25	07-mar-26	90

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	2653680-0000	\$ 236,666.60	17-mar-26

MONTOS	
CONTRATO	\$ 2,366,666.00
1ERA ASIG.	\$ 2,366,666.00
2DA ASIG.	
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 2,366,666.00
POR CANCELAR	\$ -

OBRA:

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			1 NORMAL		2 NORMAL		3 FINIQUITO		EJERCIDO	DIFERENCIA			
			Cantidad	P. Unitario	Importe	PRESENTACIÓN		PRESENTACIÓN		PRESENTACIÓN			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
						PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO						
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE																
JAPAMI/AD/FAISM/2025-068																
J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO																
IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD CARRIZALITO			NUM. FACTURA	A665	A666	A667										
			FECHA DE FACTURA	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026										
T19	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PTAR SAN ROQUE															
T1911	LETRERO															
1.1.11	Letrero informativo de 1.00 x 2.50 m con bastidor perfil PTR de acero estructural de 3x3" cal.14 (4.59 kg/m) y 2.50 m de altura libre, sujeto con muertos de concret hecho en obra de 150 kg/cm2. Incluye suministro de materiales, colocación, primario anticorrosivo, pintura esmalte, rotulado de acuerdo a datos de la obra.	PIEZA	1.00	\$4,715.63	\$ 4,715.63					1.000	\$ 4,715.63	1.000	\$ 4,715.63	0.000	\$ -	
T1911	TOTAL LETRERO															
T1901	PRETRATAMIENTO															
T190101	Suministro y colocación de vertedores, compuertas, rejillas y charolas															
104.30	Suministro e instalación de vertedor tipo sutro para instalarse en canal desarenador, de 0.4 m de ancho y 0.60 m de altura, fabricado en placa de acero inoxidable AI-304 de 1/4" de espesor. Incluye: anclas a muro, guías de ángulo y solera de acero inoxidable T-304.	PZA	2.00	\$7,811.62	\$ 15,623.24		2.000	\$ 15,623.24			2.000	\$ 15,623.24	0.000	\$ -		
104.31	Suministro e instalación de compuerta de 0.4m x 0.6 m de acero inoxidable T-304 a base placa de 1/4", esparrago de 1x1/4" acero 1018, volante de 1 1/4" de diámetro de acero inoxidable T-304. Incluye: anclas, contramarco de ángulo de 2" x 1/4" de acero inoxidable T-304.	PZA	2.00	\$7,884.63	\$ 15,769.26		2.000	\$ 15,769.26			2.000	\$ 15,769.26	0.000	\$ -		
104.32	Suministro y colocación de rejilla de 0.4 m x 0.6 m de acero inoxidable T-304, con inclinación de 60° con respecto a la horizontal, para retener sólidos gruesos a base de solera de 1 1/2" x 1/4" @ 40 mm en un sentido, marco de ángulo de 1 1/2" x 1/4" acero inox. T-304, incluye anclajes de redondo de 3/8".	PZA	2.00	\$6,797.32	\$ 13,594.64		2.000	\$ 13,594.64			2.000	\$ 13,594.64	0.000	\$ -		
104.33	Suministro y colocación de rejilla de 0.4 m x 0.6 m de acero inoxidable T-304, con inclinación de 60° con respecto a la horizontal, para retener sólidos gruesos a base de solera de 1 1/2" x 1/4" @ 15 mm en un sentido, marco de ángulo de 1 1/2" x 1/4" acero inox. T-304, incluye anclajes de redondo de 3/8".	PZA	2.00	\$6,797.32	\$ 13,594.64		2.000	\$ 13,594.64			2.000	\$ 13,594.64	0.000	\$ -		
104.34	Suministro e instalación de charola de escurrimiento de 0.40 m x 0.40 m de acero inoxidable AI-304 a base de placa de 1/4" de espesor con perforaciones de 3/8" @ 5 cm, marco de ángulo de 1 1/2" x 1/4" acero inox. T-304, incluye anclajes de redondo de 3/8".	PZA	4.00	\$6,797.32	\$ 27,189.28		4.000	\$ 27,189.28			4.000	\$ 27,189.28	0.000	\$ -		
104.35	Suministro y colocación de rejilla de 1.00 m x 0.80 m con ángulo de inclinación de 8° de acero inoxidable T-304 a base de lámina Cal. 14, perforada con barrenos de 1/8" de diámetro @ 1/4" y bastidor con ángulo de acero inoxidable de 1" x 3/16" y ángulos de soporte de acero inoxidable de 2" x 1/4". Incluye: canasta desmontable para recolección de sólidos y malacate para 1 ton para extracción de sólidos, tanquetes de expansión y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$11,618.38	\$ 11,618.38		1.000	\$ 11,618.38			1.000	\$ 11,618.38	0.000	\$ -		
T190101	TOTAL Suministro y colocación de vertedores, compuertas, rejillas y charolas															
T190102	Rehabilitación de barandal															
45.1650.3020.0123	Aplicación de pintura a barandal. Incluye: cepillado, limpieza, pintura primer tipo inorgánico de Zn y pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo tránsito, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$20,700.76	\$ 20,700.76		1.000	\$ 20,700.76			1.000	\$ 20,700.76	0.000	\$ -		
T190102	TOTAL Rehabilitación de barandal															
T1901	TOTAL PRETRATAMIENTO															
T1902	CÁRCAMO DE BOMBEO															
T190201	Suministro e instalación de bombas															

*[Handwritten signature]*

JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO FAISM 2025**


J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO  
CONTRATISTA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.



**FINIQUITO DE OBRA**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	09-mar-26	Hora:	09:00 a. m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
08-dic-25	07-mar-26	90	08-dic-25	07-mar-26	90

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	2653680-0000	\$ 236,666.60	17-mar-26

MONTOS	
CONTRATO	\$ 2,366,666.00
1ERA ASIG.	\$ 2,366,666.00
2DA ASIG.	
AMPLIACION	
EJERCIDO	\$ 2,366,666.00
POR CANCELAR	\$ -

OBRA:

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE				ESTIMACION	1 NORMAL	2 NORMAL	3 FINIQUITO	EJERCIDO	DIFERENCIA
JAPAMI/AD/FAISM/2025-068				PRESENTACION	12-enero-26	10-febrero-26	09-marzo-26		
J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO				PERIODO	08-diciembre-25	07-enero-26	06-febrero-26		
MUNICIPIO: IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD CARRIZALITO				NUM. FACTURA	A665	A666	A667		
				FECHA DE FACTURA	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026		

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
			Cantidad	P. Unitario	Importe										
100.13	Suministro y colocación de bomba sumergible marca Flygt Mod. NP3102.160 curva 63-256 para proceso Q=19.75 l/s y una H= 13.00mts, incluye accesorios para instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	PZA	2.00	\$257,521.32	\$ 515,042.64			2.000	\$ 515,042.64			2.000	\$ 515,042.64	0.000	\$ -
T190201	TOTAL Suministro e instalación de bombas														
T190202	Suministro e instalación de tuberías, válvulas y conexiones														
T19020201	Conducción al reactor anaerobio UASB														
35.2550.3130.0060	Suministro e instalación de válvula de admisión y expulsión de aire de 25 mm de diámetro.	PZA	2.00	\$762.30	\$ 1,524.60			2.000	\$ 1,524.60	2.000	\$ 1,524.60	0.000	\$ -		
35.2600.3010.1971	Suministro de manometro con escala de 0 a 7 kgs/cm2 y entrada de 1/4".	PZA	2.00	\$583.08	\$ 1,166.16			2.000	\$ 1,166.16	2.000	\$ 1,166.16	0.000	\$ -		
T19020201	TOTAL Conducción al reactor anaerobio UASB														
T19020202	Conducción a excedencias														
35.2550.3130.0060	Suministro e instalación de válvula de admisión y expulsión de aire de 25 mm de diámetro.	PZA	1.00	\$762.30	\$ 762.30			1.000	\$ 762.30	1.000	\$ 762.30	0.000	\$ -		
35.2600.3010.1971	Suministro de manometro con escala de 0 a 7 kgs/cm2 y entrada de 1/4".	PZA	1.00	\$583.08	\$ 583.08			1.000	\$ 583.08	1.000	\$ 583.08	0.000	\$ -		
T19020202	TOTAL Conducción a excedencias														
T19020203	Recubrimiento tubería Acero														
35.1650.2010.0065	Recubrimiento exterior a base de alquitrán de hulla modificado, incluye la preparación de la superficie con chorro de arena acabado a metal blanco y la aplicación de un primario de alquitrán de hulla-epóxico catalizado con poliamidas (tipo B) PEMEX RP-5-B en una capa de 12 a 16 milésimas de pulgada de espesor.	m2	10.81	\$223.28	\$ 2,413.66			10.810	\$ 2,413.66	10.810	\$ 2,413.66	0.000	\$ -		
T19020203	TOTAL Recubrimiento tubería Acero														
T190202	TOTAL Suministro e instalación de tuberías, válvulas y conexiones														
T1902	TOTAL CÁRCAMO DE BOMBEO														
T1903	REACTOR ANAEROBIO UASB														
T190301	Rehabilitación														
37.2.3.10	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento - arena proporción 1:3, espesor promedio de 3 cm, malla metálica electrosoldada 6x6 8/8 para su sostén. Incluye: sujetadores con taquete de expansión de acero inoxidable de 1/4" elaboración del mortero, aditivo impermeabilizante integral con las proporciones indicadas por el fabricante, acarreo, picado de superficie, resane de grietas y terminado de la superficie.	m2	122.85	\$589.87	\$ 72,465.53	122.850	\$ 72,465.53			122.850	\$ 72,465.53	0.000	\$ -		
T190301	TOTAL Rehabilitación														
T190302	Suministro y colocación de canaleta, barandal y escalera														
104.36	Suministro y colocación de canaleta de recolección con lamina calibre 12 de acero inoxidable con seccion de 20 x 35 cms y dientes de recolección de 5 x 5 cms @ 15 cms. Incluye sistema de regulación de altura y el material necesario para su instalación según proyecto.	m	29.70	\$388.08	\$ 11,525.98			29.700	\$ 11,525.98	29.700	\$ 11,525.98	0.000	\$ -		
45.1500.2010.0500	Suministro e instalación de rejilla de plástico reforzado con fibra de vidrio marca siesa o similar modelo M15 de 1 1/2" de peralte. Incluye. Marco a base de ángulo LI 1 1/2" x 1/4", soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	13.73	\$5,036.46	\$ 69,150.60			13.730	\$ 69,150.60	13.730	\$ 69,150.60	0.000	\$ -		

*[Handwritten signature]*

ING. MIGUEL ALANÍS BARROSO  
DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

*[Handwritten signature]*  
JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO  
FAISM 2025**

*[Handwritten signature]*  
J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO  
CONTRATISTA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**FINIQUITO DE OBRA**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	09-mar-26	Hora:	09:00 a. m.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
08-dic-25	07-mar-26	90	08-dic-25	07-mar-26	90

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	2653680-0000	\$ 236,666.60	17-mar-26

MONTOS	
CONTRATO	\$ 2,366,666.00
1ERA ASIG.	\$ 2,366,666.00
2DA ASIG.	
AMPLIACION	
EJERCIDO	\$ 2,366,666.00
POR CANCELAR	\$ -

OBRA:

**REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE**

ESTIMACION	1 NORMAL		2 NORMAL		3 FINIQUITO		EJERCIDO	DIFERENCIA
	PRESENTACIÓN	PERIODO	PRESENTACIÓN	PERIODO	PRESENTACIÓN	PERIODO		
	12-enero-26	08-diciembre-25	10-febrero-26	07-enero-26	09-marzo-26	06-febrero-26		
	06-enero-26	06-enero-26	05-febrero-26	05-febrero-26	07-marzo-26	07-marzo-26		
	A665		A666		A667			
	02/03/2026		02/03/2026		02/03/2026			

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

**JAPAMI/AD/FAISM/2025-068**  
**J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO**

IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD CARRIZALITO

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
			Cantidad	P. Unitario	Importe										
35.1650.2010.0065	Recubrimiento exterior a base de alquitrán de hulla modificado, incluye la preparación de la superficie con chorro de arena acabado a metal blanco y la aplicación de un primario de alquitrán de hulla-epóxico catalizado con poliamidas (tipo B) PEMEX RP-5-B en una capa de 12 a 16 milésimas de pulgada de espesor.	m2	15.58	\$223.28	\$ 3,478.70			15.580	\$ 3,478.70			15.580	\$ 3,478.70	0.000	\$ -
45.1650.3020.0126	Aplicación de pintura a escalera para subir al UASB y barandal. Incluye: cepillado, limpieza, pintura primer tipo inorgánico de Zn y pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo tránsito, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$19,263.21	\$ 19,263.21			1.000	\$ 19,263.21			1.000	\$ 19,263.21	0.000	\$ -
45.1650.3020.0123	Aplicación de pintura a barandal. Incluye: cepillado, limpieza, pintura primer tipo inorgánico de Zn y pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo tránsito, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$20,700.76	\$ 20,700.76			1.000	\$ 20,700.76			1.000	\$ 20,700.76	0.000	\$ -
T190302	TOTAL Suministro y colocación de canaleta, barandal y escalera														
T1903	TOTAL REACTOR ANAEROBIO UASB														
T1904	FILTRO PERCOLADOR														
T190401	Equipamiento y suministro e instalación de andador y escalera														
104.37	Mecanismo de distribución rotatorio central para filtro percolador existente, incluye columna de soporte, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	1.00	\$60,448.11	\$ 60,448.11			1.000	\$ 60,448.11			1.000	\$ 60,448.11	0.000	\$ -
104.38	Sustitución de medio filtrante plastico para filtro percolador, incluye: suministro, almacenaje, traslado, instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y función	m3	18.00	\$4,274.28	\$ 76,937.04			18.000	\$ 76,937.04			18.000	\$ 76,937.04	0.000	\$ -
104.39	Extracción del medio filtrante, incluye mantenimiento de los soportes, limpieza de canales, pintura, cepillado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	PZA	1.00	\$36,313.49	\$ 36,313.49			1.000	\$ 36,313.49			1.000	\$ 36,313.49	0.000	\$ -
T190401	TOTAL Equipamiento y suministro e instalación de andador y escalera														
T1904	TOTAL FILTRO PERCOLADOR														
T1905	SEDIMENTADOR SECUNDARIO														
T190501	Mantenimiento														
104.40	Limpieza de los canales y estructura en sí, mantenimiento, pintura, cepillado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	1.00	\$46,621.25	\$ 46,621.25			1.000	\$ 46,621.25			1.000	\$ 46,621.25	0.000	\$ -
T190501	TOTAL Mantenimiento														
T190502	Bomba, Tuberías y Barandales														
100.14	Suministro y colocación de Bomba de Cavidad Progresiva Seepex Modelo BN35- LA1C1L8F0GA, Baja Presion, Construcción Cast Iron, Rotor en Alloy, Internos en Inox, Estator en NBR, Sello Mecanico Sencillo, Motoreductor 5 HP, 200 RPM MAX, Incluye TSE y Variador 5 HP 230-460V	PZA	1.00	\$361,208.45	\$ 361,208.45			1.000	\$ 361,208.45			1.000	\$ 361,208.45	0.000	\$ -
104.36	Suministro y colocación de canaleta de recolección con lamina calibre 12 de acero inoxidable con seccion de 20 x 35 cms y dientes de recolección de 5 x 5 cms @ 15 cms.incluye sistema de regulacion de altura y el material necesario para su instalacion segun proyecto.	m	27.00	\$388.08	\$ 10,478.16			27.000	\$ 10,478.16			27.000	\$ 10,478.16	0.000	\$ -
35.1650.2010.0065	Recubrimiento exterior a base de alquitrán de hulla modificado, incluye la preparación de la superficie con chorro de arena acabado a metal blanco y la aplicación de un primario de alquitrán de hulla-epóxico catalizado con poliamidas (tipo B) PEMEX RP-5-B en una capa de 12 a 16 milésimas de pulgada de espesor.	m2	5.78	\$223.28	\$ 1,290.56			5.780	\$ 1,290.56			5.780	\$ 1,290.56	0.000	\$ -
45.1650.3020.0123	Aplicación de pintura a barandal. Incluye: cepillado, limpieza, pintura primer tipo inorgánico de Zn y pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo tránsito, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$20,700.76	\$ 20,700.76			1.000	\$ 20,700.76			1.000	\$ 20,700.76	0.000	\$ -
T190502	TOTAL Bomba, Tuberías y Barandales														
T1905	TOTAL SEDIMENTADOR SECUNDARIO														

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
JOS É ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO  
FAISM 2025**

*[Handwritten signature]*  
I.S.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO  
CONTRATISTA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**FINIQUITO DE OBRA**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	09-mar-26	Hora:	09:00 a. m.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
08-dic-25	07-mar-26	90	08-dic-25	07-mar-26	90

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	2653680-0000	\$ 236,666.60	17-mar-26

MONTOS	
CONTRATO	\$ 2,366,666.00
1ERA ASIG.	\$ 2,366,666.00
2DA ASIG.	
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 2,366,666.00
POR CANCELAR	\$ -

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			1 NORMAL		2 NORMAL		3 FINIQUITO		EJERCIDO	DIFERENCIA	
			Cantidad	P. Unitario	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe		Cantidad	Importe
T1906	PURGA DE LODOS SECUNDARIOS													
T190601	BOMBAS PURGA LODOS													
100.15	Mantenimiento de bomba de cavidad progresiva incluye desconexión, reconexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	2.00	\$21,798.77	\$ 43,597.54	2.000	\$ 43,597.54					2.000	\$ 43,597.54	0.000 \$ -
T190601	TOTAL BOMBAS PURGA LODOS													
T1906	TOTAL PURGA DE LODOS SECUNDARIOS													
T1907	SISTEMA DE DESINFECCIÓN Y CÁRCAMO DE AGUA TRATADA													
T190701	Suministro e instalación de equipamiento para sistema de desinfección													
45.2175.1060.0071	Suministro e instalación de bomba dosificadora de hipoclorito de sodio marca Milton Roy mod. LMI C701-94S, capacidad de 1.38 gph y 300 psi. Incluye: kit de tubing, válvula para dren, accesorios, tubería de PVC Ced. 80 de 1/2" de diam. para protección de manguera de inyección y un tanque de polietileno de 1100 lts. para solución.	PZA	1.00	\$26,856.09	\$ 26,856.09			1.000	\$ 26,856.09			1.000	\$ 26,856.09	0.000 \$ -
5.1650.3020.0123	Aplicación de pintura a rejilla. Incluye: cepillado, limpieza, pintura primer tipo inorgánico de Zn y pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo tránsito, P.U.O.T.	LTE	1.00	\$14,375.54	\$ 14,375.54			1.000	\$ 14,375.54			1.000	\$ 14,375.54	0.000 \$ -
45.1650.3020.0123	Aplicación de pintura a barandal. Incluye: cepillado, limpieza, pintura primer tipo inorgánico de Zn y pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo tránsito, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$20,700.76	\$ 20,700.76			1.000	\$ 20,700.76			1.000	\$ 20,700.76	0.000 \$ -
T190701	TOTAL Suministro e instalación de equipamiento para sistema de desinfección													
T1907	TOTAL SISTEMA DE DESINFECCIÓN Y CÁRCAMO DE AGUA TRATADA													
T1908	LECHOS DE SECADO													
T190801	Mantenimiento													
104.41	Retiro de material petreo de la estructura, incluye limpieza de estructura, retiro de follaje existente, retiro de lodo hasta lugar destinado para la supervisión	lote	1.00	\$36,386.40	\$ 36,386.40	1.000	\$ 36,386.40					1.000	\$ 36,386.40	0.000 \$ -
45.1300.1100.0030	Suministro y colocación de grava de 1/4" a 1" en lechos de secado. Incluye: acarreo y acomodo de la misma al interior del tanque.	m3	10.75	\$508.51	\$ 5,466.48			10.750	\$ 5,466.48			10.750	\$ 5,466.48	0.000 \$ -
45.1300.1020.1000	Suministro y colocación de arena en tanque de lodos, incluye: acomodo y acarreo de la misma al interior del tanque.	m3	8.06	\$668.78	\$ 5,390.37			8.060	\$ 5,390.37			8.060	\$ 5,390.37	0.000 \$ -
T190801	TOTAL Mantenimiento													
T1908	TOTAL LECHOS DE SECADO													
T1909	EDIFICIO DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN ELECTRICA													
T190901	Mantenimiento													
104.42	Servicio de mantenimiento en caseta de control existente, consistente en resane de aplanados en muros y losa, afine de boquillas, pintura interior y exterior con pintura vinilica a dos manos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$69,294.63	\$ 69,294.63			1.000	\$ 69,294.63			1.000	\$ 69,294.63	0.000 \$ -
45.2800.1000.0201	Revisión de CCM, reapriete de tornillería, limpieza, retiro de materiales, reposición de señalética e identificación de cables, incluye pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	\$1,735.49	\$ 1,735.49			1.000	\$ 1,735.49			1.000	\$ 1,735.49	0.000 \$ -
45.2850.1010.0020	Mantenimiento de circuito trifásico que alimenta a motor existente en la PTAR a una longitud máxima de 45 m, el cual incluye: revisión de cableado y etiquetado, limpieza de canalizaciones, revisión de empalmes y conexiones, y remplazo de aislamientos y sellado de canalización, así como todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento del sistema eléctrico.	PZA	6.00	\$1,580.88	\$ 9,485.28			6.000	\$ 9,485.28			6.000	\$ 9,485.28	0.000 \$ -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**JOS É ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ**  
 SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO  
 FAISM 2025**

*[Handwritten signature]*  
**I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO**  
 CONTRATISTA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.



**FINIQUITO DE OBRA**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	09-mar-26	Hora:	09:00 a. m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
08-dic-25	07-mar-26	90	08-dic-25	07-mar-26	90

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	2653680-0000	\$ 236,666.60	17-mar-26

MONTOS	
CONTRATO	\$ 2,366,666.00
1ERA ASIG.	\$ 2,366,666.00
2DA ASIG.	
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 2,366,666.00
POR CANCELAR	\$ -

OBRA:

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE
--

ESTIMACION	1 NORMAL	2 NORMAL	3 FINIQUITO
PRESENTACIÓN	12-enero-26	10-febrero-26	09-marzo-26
PERIODO	08-diciembre-25 06-enero-26	07-enero-26 05-febrero-26	06-febrero-26 07-marzo-26
NUM. FACTURA	A665	A666	A667
FECHA DE FACTURA	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026

EJERCIDO		DIFERENCIA	
Cantidad	Importe	Cantidad	Importe

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

JAPAMI/AD/FAISM/2025-068
J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD CARRIZALITO

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
			Cantidad	P. Unitario	Importe										
45.2850.1010.0040	Servicio de mantenimiento a registros de fuerza y control existentes en la PTAR, el cual incluye: limpieza, retiro de materiales y reacomodo de soportes, así como todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.	PZA	6.00	\$825.95	\$ 4,955.70			6.000	\$ 4,955.70			6.000	\$ 4,955.70	0.000	\$ -
45.1650.5010.0060	Suministro y colocación de muebles sanitarios incluye instalacion hidraulica para alimentacion y descarga sanitaria de acuerdo a proyecto	JGO	1.00	\$3,134.71	\$ 3,134.71					1.000	\$ 3,134.71	1.000	\$ 3,134.71	0.000	\$ -
45.2150.3000.1020	Suministro y colocación de escritorio de trabajo y silla para operador, incluye archivero.	JGO	1.00	\$7,298.21	\$ 7,298.21					1.000	\$ 7,298.21	1.000	\$ 7,298.21	0.000	\$ -
T190901	TOTAL Mantenimiento														
T1909	TOTAL EDIFICIO DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN ELECTRICA														
T19010	PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
45.1350.1010.1020	Viaje de lodo activado (biomasa) para inoculación inicial de planta de tratamiento, incluye flete y biomasa.	VIA	3.00	\$5,635.00	\$ 16,905.00					3.000	\$ 16,905.00	3.000	\$ 16,905.00	0.000	\$ -
50.1300.1010.0050	Pruebas, estabilización y arranque transitorio de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye: personal, material, equipo y reactivos para su correcta ejecución.	Mes	2.00	\$159,883.12	\$ 319,766.24					2.000	\$ 319,766.24	2.000	\$ 319,766.24	0.000	\$ -
T19010	TOTAL PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
T19	TOTAL REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PTAR SAN ROQUE														
01	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE				\$ 2,040,229.31	ESTIMADO	\$ 152,449.47	ESTIMADO	\$ 1,529,510.25	ESTIMADO	\$ 358,269.59	ESTIMADO	\$ 2,040,229.31	ESTIMADO	\$ -
01	IVA 16.00 %				\$ 326,436.69	IVA	\$ 24,391.92	IVA	\$ 244,721.64	IVA	\$ 57,323.13	IVA	\$ 326,436.69	IVA	\$ -
A	TOTAL DE PRESUPUESTO MOSTRADO				\$ 2,366,666.00	TOTAL	\$ 176,841.39	TOTAL	\$ 1,774,231.89	TOTAL	\$ 415,592.72	TOTAL	\$ 2,366,666.00	TOTAL	\$ -

**OPERADO FAISM 2025**

*[Handwritten signature]*

JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

*[Handwritten signature]*  
I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO  
CONTRATISTA