



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplia Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

ANTONIO SANCHEZ GALVAN

FINIQUITO DE OBRA

Table with 6 columns: Fecha Inicio, Fecha Termino, PLAZO, Inicio Real, Termino Real, PLAZO REAL. Row 1: 22-dic-25, 19-feb-26, 60, 22-dic-25, 19-feb-26, 60.

Table with 3 columns: No. Convenio en Tiempo, Fecha de Inicio, Fecha de Termino.

Table with 4 columns: AFIANZADORA, NUMERO, MONTO, FECHA. Row 1: Liberty Fianzas S.A. de C.V., 2659531, \$ 11,285.58, 20-mar-26.

Table with 4 columns: Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito, Localidad, Municipio de Irapuato, Gto., Fecha, 20-mar-26, Hora, 09:00 a. m.

Table with 2 columns: PLAZO, MONTOS. Rows include CONTRATO (\$ 120,921.87), ERA ASIG. (\$ -), 3DA ASIG. (\$ -), AMPLIACION (\$ -), EJERCIDO (\$ 112,855.84), POR CANCELAR (\$ 8,066.02).

Main table with columns: OBRA, ESTIMACION, PRESENTACION, PERIODO, NUM. FACTURA, FECHA DE FACTURA, Cantidad, importe, EJERCIDO, DIFERENCIA. Includes rows for T65 (Trabajos preeliminarios), T652 (Excavaciones y rellenos), T653 (CAMA DE ARENA Y PLANTILLAS), T654 (CARGA Y ACARREOS), T655 (Tuberías).

Handwritten signature of Antonio Sanchez Galvan

Handwritten signature of Miguel Alanis Barroso

Handwritten signature of Jose Esteban Acosta Martinez

OPERADO FAISM 2025

ANTONIO SANCHEZ GALVAN CONTRATISTA

MIGUEL ALANIS BARROSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho preceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ANTONIO SANCHEZ GALVAN

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

**FINIQUITO DE OBRA**

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
22-dic-25	19-feb-26	60	22-dic-25	19-feb-26	60

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
Liberty Fianzas S.A. de C.V.	2659531	\$ 11,285.58	20-mar-26

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	20-mar-26	Hora:	09 00 a. m.

PLAZO		MONTOS	
CONTRATO	\$	120,921.87	
1ERA ASIG.	\$	-	
2DA ASIG.	\$	-	
AMPLIACION	\$	-	
EJERCICIO	\$	112,855.84	
POR CANCELAR	\$	8,066.02	

OBRA:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA CHARCA					ESTIMACION		1		2		3		EJERCIDO		DIFERENCIA		
						NORMAL	NORMAL	FINIQUITO										
No. DE CONTRATO:	JAPAMIAD/FAISM/2025-76.					PERIODO	02-enero-26	02-febrero-26	23-febrero-26									
CONTRATISTA:	ANTONIO SANCHEZ GALVAN					PERIODO	22-diciembre-25	01-enero-26	01-febrero-26									
MUNICIPIO:	IRAPUATO, GTO.,					PERIODO	31-diciembre-25	31-enero-26	19-febrero-26									
Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	
			IRAPUATO, GTO.	FECHA DE FACTURA	Cantidad													P. Unitario
EC.IH.20.105.15	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarrees locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011	m	103.280	\$ 34.05	\$ 3,516.68			103.280	\$ 3,516.68					103.280	\$ 3,516.68	0.000	\$ -	
T656	<b>Cajas para operación de válvulas</b>														\$ -	0.000	\$ -	
EC.IH.18.190.10	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	1.000	\$ 20,412.49	\$ 20,412.49					1.000	\$ 20,412.49			1.000	\$ 20,412.49	0.000	\$ -	
T657	<b>Piezas especiales de Fo.Fo.</b>														\$ -	0.000	\$ -	
EC.IH.22.135.12	Tee bridada de acero fundido de 76 mm. x 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza.	Pieza	1.000	\$ 3,075.71	\$ 3,075.71					1.000	\$ 3,075.71			1.000	\$ 3,075.71	0.000	\$ -	
T658	<b>Piezas especiales de PVC</b>														\$ -	0.000	\$ -	
															0.000	\$ -	0.000	\$ -
EC.IH.22.100.10	Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye:	Pieza	2.000	\$ 439.63	\$ 879.26					2.000	\$ 879.26			2.000	\$ 879.26	0.000	\$ -	
															0.000	\$ -	0.000	\$ -
EC.IH.22.100.12	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	2.000	\$ 598.98	\$ 1,197.96					2.000	\$ 1,197.96			2.000	\$ 1,197.96	0.000	\$ -	
															0.000	\$ -	0.000	\$ -
T659	<b>Válvulas</b>														\$ -	0.000	\$ -	
EC.ED.38.210.11	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.	Pieza	1.000	\$ 2,704.70	\$ 2,704.70					1.000	\$ 2,704.70			1.000	\$ 2,704.70	0.000	\$ -	

ANTONIO SANCHEZ GALVAN  
CONTRATISTA

MIGUEL ALANIS BARROSO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

**OPERADO  
FAISM 2025**

JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ANTONIO SANCHEZ GALVAN

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

**FINIQUITO DE OBRA**

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
22-dic-25	19-feb-26	60	22-dic-25	19-feb-26	60

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
Liberty Fianzas S.A. de C.V.	2659531	\$ 11,285.58	20-mar-26

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha	20-mar-26	Hora	09:00 a. m.

MONTOS	
CONTRATO	\$ 120,921.87
1ERA ASIG.	\$ -
2DA ASIG.	\$ -
AMPLIACION	\$ -
EJERCIDO	\$ 112,856.84
POR CANCELAR	\$ 8,066.02

OBRA:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA CHARCA				ESTIMACION		1		2		3		EJERCIDO		DIFERENCIA	
					NORMAL		NORMAL		FINIQUITO							
					02-enero-26 22-diciembre-25 31-diciembre-25		02-febrero-26 01-enero-26 31-enero-26		23-febrero-26 01-febrero-26 19-febrero-26							
No. DE CONTRATO:	JAPAMIAD/FAISM/2025-76.				PERIODO											
CONTRATISTA:	ANTONIO SANCHEZ GALVAN				NUM. FACTURA											
MUNICIPIO:	IRAPUATO, GTO.,				FECHA DE FACTURA											
Código	Concepto	Unidad	CONTRATO		Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
			Cantidad	P. Unitario												
T6510	<b>Atraques</b>															
EC.IH.18.155.10	Atraque a base de concreto hecho en obra fc = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	m3	0.160	\$ 3,649.46	\$ 583.91			0.096	\$ 350.35						0.096	\$ 350.35
EC.IH.22.160.10	Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación.	pza.	4.000	\$ 50.64	\$ 202.56			4.000	\$ 202.56						4.000	\$ 202.56
EC.IH.22.160.12	Empaque de neopreno para bridas de 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	pza.	2.000	\$ 58.52	\$ 117.04			1.000	\$ 58.52						1.000	\$ 58.52
T6511	<b>Tomas domiciliarias obra civil</b>															
EC.IH.18.135.10	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	12.600	\$ 71.07	\$ 895.48			12.600	\$ 895.48						12.600	\$ 895.48
EC.IH.18.140.10	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	1.800	\$ 672.01	\$ 1,209.62			1.800	\$ 1,209.62						1.800	\$ 1,209.62
EC.IH.18.145.10	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	10.790	\$ 419.50	\$ 4,526.41			10.790	\$ 4,526.41						10.790	\$ 4,526.41
EC.IH.18.150.10	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	16.380	\$ 43.96	\$ 720.06			16.380	\$ 720.06						16.380	\$ 720.06
EC.IH.18.150.10	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3 - km	114.660	\$ 10.47	\$ 1,200.49			114.660	\$ 1,200.49						114.660	\$ 1,200.49
EC.IV.20.100.10	Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00 m, incluye retiro del producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP.CSV.CAR.2/03.	m	45.000	\$ 9.64	\$ 433.80										0.000	\$ -
T6512	<b>Tomas domiciliarias despiece</b>															
20.15.1.18	Suministro y colocación de abrazadera de pvc de 3" x 1/2" de diámetro, incluye: mano de obra, equipo y	Pieza	9.000	\$ 146.30	\$ 1,316.70			9.000	\$ 1,316.70						9.000	\$ 1,316.70
20.25.1.2	Válvula de inserción de 1/2" de diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.	Pieza	9.000	\$ 157.32	\$ 1,415.88			9.000	\$ 1,415.88						9.000	\$ 1,415.88
20.25.1.3	Adaptador macho para tubería de kitec 1/2" de diámetro. Sin colocación.	Pieza	18.000	\$ 49.85	\$ 897.30			18.000	\$ 897.30						18.000	\$ 897.30
20.25.1.4	Tubo Kitec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	m	18.000	\$ 20.34	\$ 366.12			18.000	\$ 366.12						18.000	\$ 366.12
20.25.1.5	Codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	Pieza	36.000	\$ 11.39	\$ 410.04			36.000	\$ 410.04						36.000	\$ 410.04
20.25.1.6	Niple de fierro galvanizado cuerda corrida de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PZA	9.000	\$ 6.36	\$ 57.24			9.000	\$ 57.24						9.000	\$ 57.24
20.25.1.7	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 40 cm de longitud. Sin colocación.	pza	9.000	\$ 58.78	\$ 529.02			9.000	\$ 529.02						9.000	\$ 529.02
20.25.1.8	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud, con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436 norma NOM-F-18-1989. Sin colocación.	pza	9.000	\$ 73.48	\$ 661.32			9.000	\$ 661.32						9.000	\$ 661.32
20.25.1.9	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 30 cm de longitud. No incluye colocación.	Pieza	9.000	\$ 43.73	\$ 393.57			9.000	\$ 393.57						9.000	\$ 393.57

ANTONIO SANCHEZ GALVAN  
CONTRATISTA

MIGUEL ALANIS BARROSO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

**OPERADO  
FAISM 2025**

JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ANTONIO SANCHEZ GALVAN

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

**FINIQUITO DE OBRA**

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
22-dic-25	19-feb-26	60	22-dic-25	19-feb-26	60

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
Liberty Fianzas S.A. de C.V.	2659531	\$ 11,285.58	20-mar-26

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	20-mar-26	Hora:	09:00 a. m.

MONTOS	
CONTRATO	\$ 120,921.87
HERA ASIG.	\$ -
3DA ASIG.	\$ -
AMPLIACION	\$ -
EJERCICIO	\$ 112,855.84
FOR CANCELAR	\$ 8,066.02

OBRA:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA CHARCA				ESTIMACION		1		2		3		EJERCIDO		DIFERENCIA	
					NORMAL	NORMAL	FINIQUITO									
No. DE CONTRATO:	JAPAMIAD/FAISM/2025-76.				PRESENTACION	02-enero-26		02-febrero-26		23-febrero-26						
CONTRATISTA:	ANTONIO SANCHEZ GALVAN				PERIODO	22-diciembre-25		01-enero-26		01-febrero-26						
MUNICIPIO:	IRAPUATO, GTO.,				NUM FACTURA	31-diciembre-25		31-enero-26		19-febrero-26						
Código	Concepto	Unidad	CONTRATO		FECHA DE FACTURA											
			Cantidad	P. Unitario	Importe		Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
20.25.1.10	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 20 cm de longitud. No incluye colocación.	pza	9.000	\$ 32.31	\$ 290.79										9.000	\$ 290.79
			9.000	\$ 981.67	\$ 8,835.03				9.000	\$ 8,835.03					9.000	\$ 8,835.03
20.15.1.75	Suministro de Medidor para agua potable fria tipo volumétrico de pistón oscilante, diámetro nominal DN15 (1/2"), Clase metrológica "C" en posición horizontal y vertical con Gasto de Sobrecarga (Qs)= 3.0 m3/h, Gasto Permanente (Qp)=1.5 m3/h, Gasto de Transición (Qt)=0.0225 m3/h, Gasto Mínimo (Amin)=0.015 m3/h, Gasto de arranque = 0.4 l/h, con transmisión magnética, presión nominal de 16 bar, temperatura de trabajo 0.1° a 50 °C. Registro encapsulado vidrio-cobre con grado de protección IP68 esfera extra seca, pre equipado con tecnología de pulsos con resolución de 1 pulso/1 litro para ser escalables a lectura remota a distancia por	pza														
20.25.1.12	Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada-CW617N-PN50, con extremos roscados de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	pza	9.000	\$ 181.54	\$ 1,633.86				9.000	\$ 1,633.86					9.000	\$ 1,633.86
20.25.2.3	Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.	pza	9.000	\$ 536.16	\$ 4,825.44				9.000	\$ 4,825.44					9.000	\$ 4,825.44
					\$ -										0.000	\$ -
T65	<b>TOTAL AP SAN FRANCISCO DE LA CHARCA.</b>														0.000	\$ -
50.3.4					Sub - Total	\$ 104,242.99	Sub - Total	\$ 6,186.24	Sub - Total	\$ 45,221.23	Sub - Total	\$45,882.06			Sub - Total	\$ 97,289.52
20.1.2.2					I.V.A. 16 %	\$ 16,678.88	I.V.A. 16 %	\$ 989.80	I.V.A. 16 %	\$ 7,235.40	I.V.A. 16 %	\$ 7,341.13			I.V.A. 16 %	\$ 15,566.32
20.1.3.2					TOTAL	\$ 120,921.87	TOTAL	\$ 7,176.04	TOTAL	\$ 52,456.63	TOTAL	\$53,223.19			TOTAL	\$ 112,855.84
															TOTAL	\$ 8,066.02

ANTONIO SANCHEZ GALVAN  
CONTRATISTA

MIGUEL ALANIS BARROSO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

**OPERADO  
FAISM 2025**

JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA