




JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.



FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	11-mar-26	Hora:	9:00 a.m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
12/22/2025	21-mar-26	90	22-dic-25	28-feb-26	74

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	PLAZO
N/A			

MONTOS	
CONTRATO	\$843,835.25
ANTICIPO	\$253,150.58
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 843,835.25
POR CANCELAR	\$ -

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
liberty fianzas sa de cv	2659264-0000	\$ 84,383.53	11-mar-26

OBRA:	ESTIMACION	1 NORMAL		2 NORMAL		3 FINIQUITO Y EXEDENTES		EJERCIDO	DIFERENCIA				
		PRESENTACION	PERIODO	PRESENTACION	PERIODO	PRESENTACION	PERIODO						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIBOTE Y LOS GASCA EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA 3		31-diciembre-25	22-diciembre-25	31-enero-26	01-enero-26	05-marzo-26	01-febrero-26						
		31-diciembre-25	31-diciembre-25	31-enero-26	31-enero-26	28-febrero-26	28-febrero-26						
		891	892	389									
		27/2/2026	27/2/2026	27/2/2026									
Código	Concepto	Unidad	CONTRATO	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
20.28.3.7	Instalación de Tubería galvanizada de 3" C-40 Roscada. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución. p.u.o.t.	ml	414.5800	\$63.82	\$26,458.50	390.4000	\$24,915.33	24.1800	\$1,543.17	\$414.58	\$26,458.50	0.0000	\$0.004
20.28.3.11	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por Inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 76 mm de diámetro nominal; Incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ml	414.5800	\$23.69	\$9,821.40		\$0.00	414.5800	\$9,821.40	\$414.58	\$9,821.40	0.0000	-\$0.000
1	TOTAL RED DE DISTRIBUCION				\$651,635.85								
UEC.IH.18.190.1015	PIEZAS ESPECIALES												
	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	PIEZA	1.0000	\$23,869.11	\$23,869.11		\$0.00	1.0000	\$23,869.11	\$1.00	\$23,869.11	0.0000	\$0.000
20.28.4.44	Suministro y colocación de Tee de fo.go. con refuerzo clase 150 de 3" (75 mm). Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo	PZA	1.0000	\$606.69	\$606.69		\$0.00	1.0000	\$606.69	\$1.00	\$606.69	0.0000	\$0.000
20.28.4.47	Tapón capa de fierro galvanizado C-40 rosca interior de 3" (76 mm) de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.0000	\$205.29	\$410.58		\$0.00	2.0000	\$410.58	\$2.00	\$410.58	0.0000	\$0.000
20.28.4.68	Suministro y colocación de codo de acero galvanizado cédula 40 rosca de 3" (75 mm) x 22.55". Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.0000	\$406.16	\$406.16		\$0.00	1.0000	\$406.16	\$1.00	\$406.16	0.0000	\$0.000
20.28.4.2	Suministro y colocación de codo de acero galvanizado cédula 40 rosca de 3" (75 mm) x 45". Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.0000	\$431.21	\$862.42		\$0.00	2.0000	\$3,449.68	\$8.00	\$3,449.68	-6.0000	\$2,587.260
20.28.4.4	Suministro y colocación de codo de acero galvanizado cédula 40 rosca de 3" (75 mm) x 90". Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.0000	\$464.48	\$464.48		\$0.00	5.0000	\$2,322.40	\$5.00	\$2,322.40	-4.0000	\$1,857.920

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

ING. SANDRA SARAHÍ BARRAMO GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA

CP. MIREYA VIANEY MORENO MEZA
CONTRATISTA


**OPERADO
FAISM 2025**



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.



FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	11-mar-26	Hora:	9:00 a.m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
12/22/2025	21-mar-26	90	22-dic-25	28-feb-26	74

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	PLAZO
N/A			

MONTOS	
CONTRATO	\$843,835.25
ANTICIPO	\$253,150.58
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 843,835.25
POR CANCELAR	\$ -

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
liberty fianzas sa de cv	2659264-0000	\$ 84,383.53	11-mar-26

OBRA:	ESTIMACION	1 NORMAL		2 NORMAL		3 FINIQUITO Y EXEDENTES		EJERCIDO	DIFERENCIA				
		PRESENTACION	PERIODO	PRESENTACION	PERIODO	PRESENTACION	PERIODO						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIBOTE Y LOS GASCA EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA 3		31-diciembre-25	31-diciembre-25	31-enero-26	01-enero-26	05-marzo-26	01-febrero-26						
No. DE CONTRATO:	JAPAMI/AD/FAISM/2025-79												
CONTRATISTA:	C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA												
MUNICIPIO:	IRAPUATO, GTO.,	IRAPUATO, GTO.	IRAPUATO, GTO.										
Código	Concepto	Unidad	CONTRATO	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
UEC.ED.38.210.1105	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atomillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.	PIEZA	1.0000	\$2,717.79	\$2,717.79		\$0.00	1.0000	\$2,717.79	\$1.00	\$2,717.79	0.0000	\$0.00
23.1.11	Tornillo cabeza hexagonal con fuerza de 5/8 x 2-1/2" (16 x 63 mm) de diámetro. Incluye Suministro de materiales y Colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	8.0000	\$48.86	\$390.88		\$0.00	8.0000	\$390.88	\$8.00	\$390.88	0.0000	\$0.00
24.1.3	Empaque de neopreno para brida de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	2.0000	\$54.53	\$109.06		\$0.00	2.0000	\$109.06	\$2.00	\$109.06	0.0000	\$0.00
11.17	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" y 3" de diámetro. Incluye: excavación, anclas para sujetar tubería, abrazadera a base de solera, cimbra, descimbra y relleno con material producido de la excavación. Ver detalle en plano de proyecto.	PIEZA	6.0000	\$729.12	\$4,374.72		\$0.00	11.0000	\$8,020.32	\$11.00	\$8,020.32	-5.0000	\$3,645.600
21.1.416	Brida roscable de 3" (75 mm) de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, herramienta y equipo.	PIEZA	2.0000	\$456.09	\$912.18		\$0.00	2.0000	\$912.18	\$2.00	\$912.18	0.0000	\$0.00
2	TOTAL PIEZAS ESPECIALES				\$35,124.07								
3	TOMAS DOMICILIARIAS												
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	28.0000	\$12.91	\$361.48		\$0.00	28.0000	\$361.48	\$28.00	\$361.48	0.0000	\$0.00
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	3.0200	\$70.74	\$213.63		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	3.0200	-\$213.635

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

ING. SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA
CONTRATISTA


**OPERADO
FAISM 2025**



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.



FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	11-mar-26	Hora:	9:00 a.m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
12/22/2025	21-mar-26	90	22-dic-25	28-feb-26	74

No. Convento en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	PLAZO
N/A			

MONTOS	
CONTRATO	\$843,835.25
ANTICIPO	\$253,150.58
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 843,835.25
POR CANCELAR	\$ -

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
liberty fianzas sa de cv	2659264-0000	\$ 84,383.53	11-mar-26

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIBOTE Y LOS GASCA EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA 3			ESTIMACION	1 NORMAL	2 NORMAL	3 FINIQUITO Y EXEDENTES	EJERCIDO	DIFERENCIA
				PRESENTACION	31-diciembre-25	31-enero-26	05-marzo-26		
				PERIODO	22-diciembre-25	01-enero-26	01-febrero-26		
					31-diciembre-25	31-enero-26	28-febrero-26		
No. DE CONTRATO:	JAPAMI/AD/FAISM/2025-79			NUM. FACTURA	891	892	389		
CONTRATISTA:	C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA			FECHA DE FACTURA	27/2/2026	27/2/2026	27/2/2026		
MUNICIPIO:	IRAPUATO, GTO.,	LOCALIDAD	IRAPUATO, GTO.						

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO	Cantidad	Importe	1		2		3		Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
						Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe				
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	0.3400 \$360.90	\$122.71		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.3400	-\$122.706
10.1.4	Relleno semi-mecánico en cepa con tapetate, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	1.4800 \$460.54	\$681.60		\$0.00		\$0.00	1.4800	\$681.60		\$1.48	\$681.60	0.0000	\$0.001
10.3.2	Relleno mecánico en cepa con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye limpieza, selección, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	0.9800 \$111.00	\$108.78		\$0.00		\$0.00	0.9800	\$108.78		\$0.98	\$108.78	0.0000	\$0.000
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	0.5600 \$684.96	\$383.58		\$0.00		\$0.00	0.5600	\$383.58		\$0.56	\$383.58	0.0000	\$0.002
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	m3	0.0700 \$238.36	\$16.69		\$0.00		\$0.00	2.2350	\$532.73		\$2.24	\$532.73	-2.1650	\$516.045
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	0.6600 \$43.76	\$26.88		\$0.00		\$0.00	0.6600	\$26.88		\$0.66	\$26.88	0.0000	-\$0.002
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	9.0100 \$10.42	\$93.88		\$0.00		\$0.00	9.0100	\$93.88		\$9.01	\$93.88	0.0000	-\$0.004
20.25.2.3	Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.	PIEZA	30.0000 \$559.14	\$16,774.20		\$0.00		\$0.00	30.0000	\$16,774.20		\$30.00	\$16,774.20	0.0000	\$0.000
20.25.1.1	Abrazadera de PVC rosca de 3" x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	30.0000 \$103.00	\$3,090.00		\$0.00		\$0.00	30.0000	\$3,090.00		\$30.00	\$3,090.00	0.0000	\$0.000

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

ING. SANDRA SARAH BARAMO GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA

CP. MIREYA VIANEY MORENO MEZA
CONTRATISTA

**OPERADO
FAISM 2025**

