



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito	
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.
Fecha:	27/02/2026

Fecha Inicio	Fecha Terminó	PLAZO	Diferimento	Inicio Real	Termino Real	MONTO	
26/12/25	23/02/26	60	N/A	26-dic-25	24-feb-26	CONTRATO	\$150,419.03
No. Convenio						CONTRACTUAL EJERCIDO	\$0.00
N/A							
Termina						CONTRACTUAL EJERCIDO POR CANCELAR	\$150,419.03
-							
Monto L.V.A. Incluido						\$0.00	
N/A							

GARANTIAS				AFIANZADORA			
CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	MONTO				
VICIOS OCULTOS	2389228	27/02/2026	15,041.90	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A			

OBRA	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Vicente Guerrero, Tramo De Miguel Hidalgo A Sembradíos, En La Localidad Paso Blanco.					ESTIMACIÓN NÚM 1		ESTIMACIÓN NÚM 2		EJERCIDO		DIFERENCIA		
	No. DE CONTRATO:	JAPAMI/AD/FAISM/2025-87				Período:	26/dic/25 al 26/ene/26	Período:	27/ene/26 al 23/feb/26	CANTIDAD	IMPORTE ESTIMADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO	
CONTRATISTA	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		ADMINISTRADOR UNICO	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		Fecha de presentación:	09/03/2026	Fecha de presentación:	09/03/26					
Código	Concepto		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	Factura:	294	Factura:	295				
A	AP VICENTE GUERRERO PASO BLANCO						Fecha:	06/03/2026	Fecha:	06/03/2026				
01	Trabajos preeliminarios						VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO				
UEC.IV.20.100.1010	Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00 m, incluye retiro del producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP.CSV.CAR.2/03.		m	166.37	\$9.96	\$ 1,657.05			166.37	\$ 1,657.05	166.37	\$ 1,657.05	0.00	\$0.00
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.		m	166.37	\$10.88	\$ 1,810.11	166.37	\$ 1,810.11		\$ -	166.37	\$ 1,810.11	0.00	\$0.00
01	TOTAL Trabajos preeliminarios					\$ 3,467.15								
02	Excavaciones y rellenos													
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.		m3	69.88	\$74.64	\$ 5,215.84			69.88	\$ 5,215.84	69.88	\$ 5,215.84	0.00	\$0.01
UEC.IH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.		m3	19.63	\$439.55	\$ 8,628.37			19.63	\$ 8,628.37	19.63	\$ 8,628.37	0.00	\$0.00
UEC.IH.18.145.1010	Relleno de zanjas para obra hidráulica con material producto de la excavación, a volteo. Incluye: selección de material y abundamiento.		m3	39.93	\$90.54	\$ 3,615.26			39.93	\$ 3,615.26	39.93	\$ 3,615.26	0.00	\$0.00
02	TOTAL Excavaciones y rellenos					\$ 17,459.47								
03	CAMA DE ARENA Y PLANTILLAS													
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.		m3	9.99	\$702.89	\$ 7,021.87			9.99	\$ 7,021.87	9.99	\$ 7,021.87	0.00	\$0.00
03	TOTAL CAMA DE ARENA Y PLANTILLAS					\$ 7,021.87								
04	CARGA Y ACARREOS													
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.		m3	38.93	\$45.86	\$ 1,785.33			38.93	\$ 1,785.33	38.93	\$ 1,785.33	0.00	\$0.00
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.		m3-km	194.65	\$9.74	\$ 1,895.89			194.65	\$ 1,895.89	194.65	\$ 1,895.89	0.00	\$0.00
04	TOTAL CARGA Y ACARREOS					\$ 3,681.22								
05	Tuberías													
UEC.IH.20.105.1135	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-32.5, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.		m	166.37	\$72.18	\$ 12,008.59	100	\$ 7,218.00	66.37	\$ 4,790.59	166.37	\$ 12,008.59	0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO FAISM 2025

[Handwritten signature]



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito	
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.
Fecha:	27/02/2026

Fecha Inicio	Fecha Terminó	PLAZO	Diferimento	Inicio Real	Termino Real	MONTOS	
26/12/25	23/02/26	60	N/A	26-dic-25	24-feb-26	CONTRATO	\$150,419.03
						CONTRACTUAL EJERCIDO	\$0.00
						POR CANCELAR	\$150,419.03
							\$0.00

GARANTIAS				AFIANZADORA			
CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	MONTO	AFIANZADORA			
VICIOS OCULTOS	2389228	27/02/2026	15,041.90	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A			

OBRA	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Vicente Guerrero, Tramo De Miguel Hidalgo A Sembradíos, En La Localidad Paso Blanco.					ESTIMACIÓN NÚM 1		ESTIMACIÓN NÚM 2		EJERCIDO		DIFERENCIA	
	No. DE CONTRATO:	JAPAMI/AD/FAISM/2025-87				Período:	26/dic/25 al 26/ene/26	Período:	27/ene/26 al 23/feb/26	CANTIDAD	IMPORTE ESTIMADO	CANTIDAD FACTANTE POR ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO
CONTRATISTA	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		ADMINISTRADOR UNICO	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		Fecha de presentación:	09/03/2026	Fecha de presentación:	09/03/26				
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	Factura:	294	Factura:	295				
UEC.IH.20.105.1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarrees locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	m	166.37	\$33.48	\$ 5,570.07	Fecha:	06/03/2026	Fecha:	06/03/2026	166.37	\$ 5,570.07	0.00	\$0.00
05	TOTAL Tuberías				\$ 17,578.65	VOLUMEN ESTIMADO		VOLUMEN ESTIMADO					
06	Cajas para operación de válvulas					IMPORTE ESTIMADO		IMPORTE ESTIMADO					
UEC.IH.18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	PIEZA	1.00	\$20,736.83	\$ 20,736.83				1.00	\$ 20,736.83	0.00	\$0.00	
06	TOTAL Cajas para operación de válvulas				\$ 20,736.83								
07	Piezas especiales de Fo.Fo.												
21.1.1	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 2 x 2" (50x50 mm / 9.08) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	1.00	\$1,599.00	\$ 1,599.00	1	\$ 1,599.00		1.00	\$ 1,599.00	0.00	\$0.00	
07	TOTAL Piezas especiales de Fo.Fo.				\$ 1,599.00								
08	Piezas especiales de PVC												
UEC.IH.22.100.1105	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	4.00	\$143.59	\$ 574.36	4	\$ 574.36		4.00	\$ 574.36	0.00	\$0.00	
UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	3.00	\$602.32	\$ 1,806.96	3	\$ 1,806.96		3.00	\$ 1,806.96	0.00	\$0.00	
UEC.IH.22.100.1535	Tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	1.00	\$93.92	\$ 93.92	1	\$ 93.92		1.00	\$ 93.92	0.00	\$0.00	
08	TOTAL Piezas especiales de PVC				\$ 2,475.24								
09	Válvulas												
UEC.ED.38.210.1100	Válvula tipo compuerta con cuerpo de fierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 50 mm (2") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.	PIEZA	1.00	\$4,054.85	\$ 4,054.85	1	\$ 4,054.85		1.00	\$ 4,054.85	0.00	\$0.00	
09	TOTAL Válvulas				\$ 4,054.85								
10	Atraques												
11.1	Atraque de 30x30x30 cm (11x11x11) de concreto f'c= 150 kg/cm² resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 3" de diámetro, en cruceo de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarrees, equipo y herramienta.	PIEZA	6.00	\$239.79	\$ 1,438.74	6	\$ 1,438.74		6.00	\$ 1,438.74	0.00	\$0.00	
UEC.IH.22.160.1050	Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación.	PIEZA	16.00	\$49.87	\$ 797.92	16	\$ 797.92		16.00	\$ 797.92	0.00	\$0.00	
UEC.IH.22.160.1210	Empaque de neopreno para bridas de 50 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	4.00	\$39.44	\$ 157.76	4	\$ 157.76		4.00	\$ 157.76	0.00	\$0.00	
10	TOTAL Atraques				\$ 2,394.42								
11	Tomas domiciliarias obra civil												

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
CONTRATISTA



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito	
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.
Fecha:	27/02/2026

MONTOS					
Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Diferimento	Inicio Real	Termino Real
26/12/25	23/02/26	60	N/A	26-dic-25	24-feb-26
No. Convenio			Termina	Monto I.V.A. Incluido	
N/A			-	N/A	
				CONTRATO	\$150,419.03
				CONTRACTUAL EJERCIDO	\$0.00
				POR CANCELAR	\$150,419.03
					\$0.00

GARANTIAS				AFIANZADORA	
CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	MONTO		
VICIOS OCULTOS	2389228	27/02/2026	15,041.90	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A	

OBRA	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Vicente Guerrero, Tramo De Miguel Hidalgo A Sembradios, En La Localidad Paso Blanco.					ESTIMACIÓN NÚM 1		ESTIMACIÓN NÚM 2		EJERCIDO	DIFERENCIA			
	No. DE CONTRATO:	JAPAMI/AD/FAISM/2025-87				Período:	26/dic/25 al 26/ene/26	Período:	27/ene/26 al 23/feb/26					
CONTRATISTA	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		ADMINISTRADOR UNICO	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		Fecha de presentación:	09/03/2026	Fecha de presentación:	09/03/26	CANTIDAD	IMPORTE ESTIMADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO	
Código	Concepto		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO				
UECIH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.		m3	28.00	\$74.64	\$ 2,089.92			28.00	\$ 2,089.92	28.00	\$ 2,089.92	0.00	\$0.00
UECIH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.		m3	4.00	\$702.89	\$ 2,811.56			4.00	\$ 2,811.56	4.00	\$ 2,811.56	0.00	\$0.00
UECIH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.		m3	23.99	\$439.55	\$ 10,544.80			23.99	\$ 10,544.80	23.99	\$ 10,544.80	0.00	\$0.00
UECIH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.		m3	36.40	\$45.86	\$ 1,669.30			36.40	\$ 1,669.30	36.40	\$ 1,669.30	0.00	\$0.00
UECIH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.		m3-km	182.00	\$9.74	\$ 1,772.68			182.00	\$ 1,772.68	182.00	\$ 1,772.68	0.00	\$0.00
UECI.20.100.1010	Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00 m, incluye retiro del producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP.CSV.CAR.2/03.		m	100.00	\$9.96	\$ 996.00			100.00	\$ 996.00	100.00	\$ 996.00	0.00	\$0.00
11	TOTAL Tomas domiciliarias obra civil					\$ 19,884.27								
12	Tomas domiciliarias despiece													
20.15.1.18	Suministro y colocación de abrazadera de pvc de 3" x 1/2" de diámetro, incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.		PZA	20.00	\$149.05	\$ 2,981.00			20.00	\$ 2,981.00	20.00	\$ 2,981.00	0.00	\$0.00
20.25.1.2	Válvula de inserción de 1/2" de diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.		PIEZA	20.00	\$156.73	\$ 3,134.60	20	\$ 3,134.60			20.00	\$ 3,134.60	0.00	\$0.00
20.25.1.3	Adaptador macho para tubería de kitec 1/2" de diámetro. Sin colocación.		PIEZA	40.00	\$51.12	\$ 2,044.80	40	\$ 2,044.80			40.00	\$ 2,044.80	0.00	\$0.00
20.25.1.4	Tubo Kitec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.		m	40.00	\$21.75	\$ 870.00	40	\$ 870.00			40.00	\$ 870.00	0.00	\$0.00
20.25.1.5	Codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro. Sin colocación.		PIEZA	80.00	\$12.74	\$ 1,019.20	80	\$ 1,019.20			80.00	\$ 1,019.20	0.00	\$0.00
20.25.1.6	Niple de fierro galvanizado cuerda corrida de 1/2" de diámetro. Sin colocación.		PIEZA	20.00	\$6.36	\$ 127.20	20	\$ 127.20			20.00	\$ 127.20	0.00	\$0.00
20.25.1.7	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 40 cm de longitud. Sin colocación.		PIEZA	20.00	\$58.61	\$ 1,172.20	20	\$ 1,172.20			20.00	\$ 1,172.20	0.00	\$0.00
20.25.1.8	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud, con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-18-1989. Sin colocación.		PIEZA	20.00	\$75.17	\$ 1,503.40	20	\$ 1,503.40			20.00	\$ 1,503.40	0.00	\$0.00
20.25.1.9	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 30 cm de longitud. No incluye colocación.		PIEZA	20.00	\$43.51	\$ 870.20	20	\$ 870.20			20.00	\$ 870.20	0.00	\$0.00

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
CONTRATISTA



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito	
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.
Fecha:	27/02/2026

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Diferimento	Inicio Real	Termino Real	MONTOS	
26/12/25	23/02/26	60	N/A	26-dic-25	24-feb-26	CONTRATO	\$150,419.03
No. Convenio						Termina	Monto I.V.A. Incluido
N/A						-	N/A
						CONTRACTUAL EJERCIDO	\$0.00
						POR CANCELAR	\$150,419.03
							\$0.00

GARANTIAS				AFIANZADORA			
CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	MONTO				
VICIOS OCULTOS	2389228	27/02/2026	15,041.90	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A			

OBRA	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Vicente Guerrero, Tramo De Miguel Hidalgo A Sembradíos, En La Localidad Paso Blanco.					ESTIMACIÓN NÚM 1		ESTIMACIÓN NÚM 2		EJERCIDO	DIFERENCIA			
	No. DE CONTRATO:	JAPAMI/AD/FAISM/2025-87				Período:	26/dic/25 al 26/ene/26	Período:	27/ene/26 al 23/feb/26					
CONTRATISTA	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		ADMINISTRADOR UNICO	ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ		Fecha de presentación:	09/03/2026	Fecha de presentación:	09/03/26					
Código	Concepto		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	Factura:	294	Factura:	295				
							Fecha:	06/03/2026	Fecha:	06/03/2026				
							VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	CANTIDAD	IMPORTE ESTIMADO	CANTIDAD FACTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO
20.25.1.10	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 20 cm de longitud. No incluye colocación.		PIEZA	20.00	\$33.13	\$ 662.60	20	\$ 662.60			20.00	\$ 662.60	0.00	\$0.00
20.25.1.12	Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada-CW617N-PN50, con extremos roscados de 1/2" de diámetro. Sin colocación.		PIEZA	20.00	\$182.22	\$ 3,644.40	20	\$ 3,644.40			20.00	\$ 3,644.40	0.00	\$0.00
20.25.2.3	Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.		PIEZA	20.00	\$564.45	\$ 11,289.00	20	\$ 11,289.00			20.00	\$ 11,289.00	0.00	\$0.00
12	TOTAL Tomas domiciliarias despiece					\$ 29,318.60								
A	TOTAL AP VICENTE GUERRERO PASO BLANCO													

\$ 129,671.58											
CONTRATADO:	\$129,671.58	ESTIMADO:	\$45,889.22	ESTIMADO:	\$83,782.35	ESTIMADO:	\$129,671.58	ESTIMADO:	\$0.00		
I.V.A.	\$20,747.45	I.V.A.:	\$7,342.28	I.V.A.:	\$13,405.18	I.V.A.:	\$20,747.45	I.V.A.:	\$0.00		
TOTAL	\$150,419.03	TOTAL:	\$53,231.50	TOTAL:	\$97,187.53	TOTAL:	\$150,419.03	TOTAL:	\$0.00		

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA

ING. ARO. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
CONTRATISTA