



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

**FINIQUITO DE OBRA**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito |                             |
| Localidad:   | Municipio de Irapuato, Gto. |
| Fecha:   | 29/01/2026                  |

| Fecha Inicio | Fecha Termino | PLAZO | Diferimento | Inicio Real | Termino Real | MONTOS       |             |
|--------------|---------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 26/12/25     | 24/01/26      | 30    | N/A         | 26-dic-25   | 24-ene-26    | CONTRATO     | \$87,424.20 |
|              |               |       |             |             |              | CONTRACTUAL  | \$0.00      |
|              |               |       |             |             |              | EJERCIDO     | \$87,424.20 |
|              |               |       |             |             |              | POR CANCELAR | \$0.00      |

| GARANTIAS      |         |            |          | AFIANZADORA  |  |
|----------------|---------|------------|----------|--|--|
| CONCEPTO       | NÚMERO  | FECHA      | MONTO    |  |  |
| VICIOS OCULTOS | 2389133 | 29/01/2026 | 8,742.42 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A |  |

| OBRA               | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DEL CAMPO DEL FUTBOL- SEMBRADIO, COMUNIDAD GUADALUPE PASO BLANCO   |                         |                     |                                   |             | ESTIMACIÓN NÚM 1       |                        | ESTIMACIÓN NÚM 2       |                        | EJERCIDO         |                  | DIFERENCIA                    |                  |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                    | No. DE CONTRATO:   | JAPAMI/AD/FAISM/2025-88 |                     |                                   |             | Periodo:               | 26/dic/25 al 15/ene/26 | Periodo:               | 16/ene/26 al 24/feb/26 |                  |                  |                               |                  |
| CONTRATISTA        | ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ  |                         | ADMINISTRADOR UNICO | ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ |             | Fecha de presentación: | 15/01/2026             | Fecha de presentación: | 27/02/26               | CANTIDAD         | IMPORTE ESTIMADO | CANTIDAD PACTANTE POR ESTIMAR | IMPORTE ESTIMADO |
| Código             | Concepto   |                         | Unidad              | Cantidad                          | P. Unitario | Importe                | VOLUMEN ESTIMADO       | IMPORTE ESTIMADO       | VOLUMEN ESTIMADO       | IMPORTE ESTIMADO |                  |                               |                  |
| A                  | AP GUADALUPE PASO BLANCO   |                         |                     |                                   |             |                        |                        |                        |                        |                  |                  |                               |                  |
| 01                 | Trabajos preeliminares   |                         |                     |                                   |             |                        |                        |                        |                        |                  |                  |                               |                  |
| UEC-IV-20-100-1010 | Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00 m, incluye retiro del producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP.CSV.CAR.2/03.   |                         | m                   | 106.1700                          | \$10.02     | \$ 1,063.82            |                        |                        |                        |                  |                  |                               |                  |
| UEC-IV-18-110-1015 | Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.  |                         | m                   | 106.1700                          | \$10.77     | \$ 1,143.45            | 106.17                 | \$ 1,143.45            |                        |                  | 106.17           | \$ 1,143.45                   | 0.00             |
| 01                 | TOTAL Trabajos preeliminares   |                         |                     |                                   | \$          | 2,207.27               |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| 02                 | Excavaciones y rellenos  |                         |                     |                                   |             |                        |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| UEC-IV-18-135-1010 | Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la   |                         | m3                  | 44.6000                           | \$73.91     | \$ 3,296.39            | 44.59                  | \$ 3,295.65            | 0.01                   | \$ 0.74          | 44.60            | \$ 3,296.39                   | 0.00             |
| UEC-IV-18-145-1050 | Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.   |                         | m3                  | 12.5300                           | \$425.73    | \$ 5,334.40            | 11.96                  | \$ 5,091.73            | 0.57                   | \$ 242.67        | 12.53            | \$ 5,334.40                   | 0.00             |
| UEC-IV-18-145-1010 | Relleno de zanjas para obra hidráulica con material producto de la excavación, a volteo. Incluye: selección de material y abundamiento.  |                         | m3                  | 25.4900                           | \$89.38     | \$ 2,278.30            | 25.48                  | \$ 2,277.40            | 0.01                   | \$ 0.89          | 25.49            | \$ 2,278.30                   | 0.00             |
| 02                 | TOTAL Excavaciones y rellenos  |                         |                     |                                   | \$          | 10,909.08              |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| 03                 | CAMA DE ARENA Y PLANTILLAS   |                         |                     |                                   |             |                        |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| UEC-IV-18-140-1015 | Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.   |                         | m3                  | 6.3800                            | \$720.32    | \$ 4,595.64            | 6.37                   | \$ 4,588.44            | 0.01                   | \$ 7.20          | 6.38             | \$ 4,595.64                   | 0.00             |
| 03                 | TOTAL CAMA DE ARENA Y PLANTILLAS   |                         |                     |                                   | \$          | 4,595.64               |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| 04                 | CARGA Y ACARREOS   |                         |                     |                                   |             |                        |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| UEC-IV-18-150-1015 | Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.   |                         | m3                  | 24.8500                           | \$45.51     | \$ 1,130.92            | 7.15                   | \$ 325.40              | 17.70                  | \$ 805.53        | 24.85            | \$ 1,130.92                   | 0.00             |
| UEC-IV-18-150-1020 | Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.  |                         | m3-km               | 124.2200                          | \$9.68      | \$ 1,202.45            | 50.05                  | \$ 484.48              | 74.17                  | \$ 717.97        | 124.22           | \$ 1,202.45                   | 0.00             |
| 04                 | TOTAL CARGA Y ACARREOS   |                         |                     |                                   | \$          | 2,333.37               |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| 05                 | Tuberías   |                         |                     |                                   |             |                        |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| UEC-IV-20-105-1135 | Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-32.5, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el sitio de la obra en la localidad |                         | m                   | 106.1700                          | \$71.26     | \$ 7,565.67            | 106.17                 | \$ 7,565.67            |                        |                  | 106.17           | \$ 7,565.67                   | 0.00             |
| UEC-IV-20-105-1535 | Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, runteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.                 |                         | m                   | 106.1700                          | \$33.86     | \$ 3,594.92            | 106.17                 | \$ 3,594.92            |                        |                  | 106.17           | \$ 3,594.92                   | 0.00             |
| 05                 | TOTAL Tuberías   |                         |                     |                                   | \$          | 11,160.59              |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |
| 06                 | Cajas para operación de válvulas   |                         |                     |                                   |             |                        |                        |                        |                        |                  | 0.00             | \$ -                          | 0.00             |

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ING. ARQ. FRANCISCO AGUILERA RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO  
FAISM 2025**

ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ  
CONTRATISTA



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

**FINIQUITO DE OBRA**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito |                             |
| Localidad:   | Municipio de Irapuato, Gto. |
| Fecha:   | 29/01/2026                  |

| Fecha Inicio | Fecha Termino | PLAZO | Diferimento | Inicio Real | Termino Real | MONTOS               |             |
|--------------|---------------|-------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| 26/12/25     | 24/01/26      | 30    | N/A         | 26-dic-25   | 24-ene-26    | CONTRATO             | \$87,424.20 |
|              |               |       |             |             |              | CONTRACTUAL EJERCIDO | \$0.00      |
|              |               |       |             |             |              | POR CANCELAR         | \$87,424.20 |
|              |               |       |             |             |              |                      | \$0.00      |

| GARANTIAS      |         |            |          | AFIANZADORA  |  |
|----------------|---------|------------|----------|--|--|
| CONCEPTO       | NÚMERO  | FECHA      | MONTO    |  |  |
| VICIOS OCULTOS | 2389133 | 29/01/2026 | 8,742.42 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A |  |

| OBRA               | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DEL CAMPO DEL FUTBOL- SEMBRADIO, COMUNIDAD GUADALUPE PASO BLANCO   |                         |                                   |             |              | ESTIMACIÓN NÚM 1       |                        | ESTIMACIÓN NÚM 2       |                        | EJERCIDO | DIFERENCIA       |                               |                  |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                    | No. DE CONTRATO:   | JAPAMI/AD/FAISM/2025-88 |                                   |             |              | Periodo:               | 26/dic/25 al 15/ene/26 | Periodo:               | 16/ene/26 al 24/feb/26 |          |                  |                               |                  |
| CONTRATISTA        | ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ  | ADMINISTRADOR UNICO     | ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ |             |              | Fecha de presentación: | 15/01/2026             | Fecha de presentación: | 27/02/26               |          |                  |                               |                  |
| Código             | Concepto   | Unidad                  | Cantidad                          | P. Unitario | Importe      | Factura:               | 296                    | Factura:               | 297                    |          |                  |                               |                  |
|                    |  |                         |                                   |             |              | Fecha:                 | 06/03/2026             | Fecha:                 | 06/03/2026             |          |                  |                               |                  |
|                    |  |                         |                                   |             |              | VOLUMEN ESTIMADO       | IMPORTE ESTIMADO       | VOLUMEN ESTIMADO       | IMPORTE ESTIMADO       | CANTIDAD | IMPORTE ESTIMADO | CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR | IMPORTE ESTIMADO |
| UEC.H.18.190.1015  | Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.  | PIEZA                   | 1.0000                            | \$20,451.13 | \$ 20,451.13 | 1                      | \$ 20,451.13           |                        | \$ -                   | 1.00     | \$ 20,451.13     | 0.00                          | \$0.00           |
| 08                 | TOTAL Cajas para operación de válvulas   |                         |                                   |             | \$ 20,451.13 |                        | \$ -                   |                        | \$ -                   | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| 07                 | Piezas especiales de PVC   |                         |                                   |             |              |                        |                        |                        |                        | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.22.100.1105  | Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.   | PIEZA                   | 1.0000                            | \$142.77    | \$ 142.77    | 1                      | \$ 142.77              |                        | \$ -                   | 1.00     | \$ 142.77        | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.22.100.1250  | Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.   | PIEZA                   | 2.0000                            | \$595.60    | \$ 1,191.20  | 2                      | \$ 1,191.20            |                        | \$ -                   | 2.00     | \$ 1,191.20      | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.22.100.1535  | Tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.  | PIEZA                   | 1.0000                            | \$93.71     | \$ 93.71     | 1                      | \$ 93.71               |                        | \$ -                   | 1.00     | \$ 93.71         | 0.00                          | \$0.00           |
| 07                 | TOTAL Piezas especiales de PVC   |                         |                                   |             | \$ 1,427.68  |                        | \$ -                   |                        | \$ -                   | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| 08                 | Válvulas   |                         |                                   |             |              |                        | \$ -                   |                        | \$ -                   | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.ED.38.210.1100 | Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 50 mm (2") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.                             | PIEZA                   | 1.0000                            | \$4,014.82  | \$ 4,014.82  | 1                      | \$ 4,014.82            |                        | \$ -                   | 1.00     | \$ 4,014.82      | 0.00                          | \$0.00           |
| 08                 | TOTAL Válvulas   |                         |                                   |             | \$ 4,014.82  |                        | \$ -                   |                        | \$ -                   | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| 09                 | Atraques   |                         |                                   |             |              |                        | \$ -                   |                        | \$ -                   | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| 11.1               | Atraque de 30x30x30 cm (hxAxB) de concreto f'c=150 kg/cm² resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 3" de diámetro, en cruceo de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarrees, equipo y herramienta.  | PIEZA                   | 3.0000                            | \$239.24    | \$ 717.72    | 1                      | \$ 239.24              | 2.00                   | \$ 478.48              | 3.00     | \$ 717.72        | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.22.160.1050  | Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación.   | PIEZA                   | 8.0000                            | \$49.24     | \$ 393.92    | 8                      | \$ 393.92              |                        | \$ -                   | 8.00     | \$ 393.92        | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.22.160.1210  | Empaque de neopreno para bridas de 50 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.   | PIEZA                   | 2.0000                            | \$38.52     | \$ 77.04     | 2                      | \$ 77.04               |                        | \$ -                   | 2.00     | \$ 77.04         | 0.00                          | \$0.00           |
| 09                 | TOTAL Atraques   |                         |                                   |             | \$ 1,188.68  |                        | \$ -                   |                        | \$ -                   | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| 10                 | Tomas domiciliarias obra civil   |                         |                                   |             |              |                        | \$ -                   |                        | \$ -                   | 0.00     | \$ -             | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.18.195.1010  | Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3                      | 9.8000                            | \$73.91     | \$ 724.32    | 6.47                   | \$ 478.20              | 3.33                   | \$ 246.12              | 9.80     | \$ 724.32        | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.18.140.1015  | Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.   | m3                      | 1.4000                            | \$720.32    | \$ 1,008.45  | 1.39                   | \$ 1,001.24            | 0.01                   | \$ 7.20                | 1.40     | \$ 1,008.45      | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.18.145.1050  | Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.   | m3                      | 8.4000                            | \$425.73    | \$ 3,576.13  | 6.47                   | \$ 2,754.47            | 1.93                   | \$ 821.66              | 8.40     | \$ 3,576.13      | 0.00                          | \$0.00           |
| UEC.H.18.150.1015  | Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma NCTR-CAP-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.  | m3                      | 12.7400                           | \$45.51     | \$ 579.80    | 6.47                   | \$ 294.45              | 6.27                   | \$ 285.35              | 12.74    | \$ 579.80        | 0.00                          | \$0.00           |



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

**FINIQUITO DE OBRA**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito |                             |
| Localidad:   | Municipio de Irapuato, Gto. |
| Fecha:   | 29/01/2026                  |

| MONTO                       |               |       |             |                       |              |
|-----------------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|--------------|
| Fecha Inicio                | Fecha Termino | PLAZO | Diferimento | Inicio Real           | Termino Real |
| 26/12/25                    | 24/01/26      | 30    | N/A         | 26-dic-25             | 24-ene-26    |
| No. Convenio                |               |       | Termina     | Monto I.V.A. Incluido |              |
| N/A                         |               |       | -           | N/A                   |              |
| CONTRATO \$87,424.20        |               |       |             |                       |              |
| CONTRACTUAL EJERCIDO \$0.00 |               |       |             |                       |              |
| POR CANCELAR \$87,424.20    |               |       |             |                       |              |
| TOTAL \$0.00                |               |       |             |                       |              |

| GARANTIAS      |         |            |          | AFIANZADORA  |  |
|----------------|---------|------------|----------|--|--|
| CONCEPTO       | NÚMERO  | FECHA      | MONTO    |  |  |
| VICIOS OCULTOS | 2389133 | 29/01/2026 | 8,742.42 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A |  |

| OBRA               | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DEL CAMPO DEL FUTBOL- SEMBRADIO, COMUNIDAD GUADALUPE PASO BLANCO   |                         |                     |                                   |              | ESTIMACIÓN NÚM 1       |                  | ESTIMACIÓN NÚM 2       |                  | EJERCIDO | DIFERENCIA  | CANTIDAD | IMPORTE ESTIMADO | CANTIDAD POR EJERCER | IMPORTE ESTIMADO |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------------------|------------------|
|                    | No. DE CONTRATO:   | JAPAMI/AD/FAISM/2025-88 |                     |                                   |              |                        | Periodo:         | 26/dic/25 al 15/ene/26 | Periodo:         |          |             |          |                  |                      |                  |
| CONTRATISTA        | ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ  |                         | ADMINISTRADOR UNICO | ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ |              | Fecha de presentación: | 15/01/2026       | Fecha de presentación: | 27/02/26         |          |             |          |                  |                      |                  |
| Código             | Concepto   | Unidad                  | Cantidad            | P. Unitario                       | Importe      | Factura:               | 296              | Factura:               | 297              |          |             |          |                  |                      |                  |
|                    |  |                         |                     |                                   |              | Fecha:                 | 06/03/2026       | Fecha:                 | 06/03/2026       |          |             |          |                  |                      |                  |
|                    |  |                         |                     |                                   |              | VOLUMEN ESTIMADO       | IMPORTE ESTIMADO | VOLUMEN ESTIMADO       | IMPORTE ESTIMADO |          |             |          |                  |                      |                  |
| UEC.H.18.150.1020  | Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción. | m3-km                   | 63.7000             | \$9.68                            | \$ 616.62    | 58.21                  | \$ 563.47        | 5.49                   | \$ 53.14         | 63.70    | \$ 616.62   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| UEC.IV.20.100.1010 | Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00 m, incluye retiro del producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP.CSV.CAR.2/03.   | m                       | 35.0000             | \$10.02                           | \$ 350.70    |                        | \$ -             | 35.00                  | \$ 350.70        | 35.00    | \$ 350.70   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 10                 | TOTAL Tomas domiciliarias obra civil   |                         |                     |                                   | \$ 6,856.01  |                        |                  |                        |                  |          |             |          |                  |                      |                  |
| 11                 | Tomas domiciliarias despiece   |                         |                     |                                   |              |                        |                  |                        |                  |          |             |          |                  |                      |                  |
| 20.15.1.18         | Suministro y colocación de abrazadera de pvc de 3" x 1/2" de diametro, incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecucion, p.u.o.t.  | PZA                     | 7.0000              | \$148.21                          | \$ 1,037.47  | 7                      | \$ 1,037.47      |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 1,037.47 | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.2          | Válvula de inserción de 1/2" de diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.  | PIEZA                   | 7.0000              | \$154.72                          | \$ 1,083.04  | 7                      | \$ 1,083.04      |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 1,083.04 | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.3          | Adaptador macho para tubería de kitec 1/2" de diámetro. Sin colocación.  | PIEZA                   | 14.0000             | \$50.46                           | \$ 706.44    | 14                     | \$ 706.44        |                        | \$ -             | 14.00    | \$ 706.44   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.4          | Tubo Kitec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.   | m                       | 14.0000             | \$21.47                           | \$ 300.58    | 14                     | \$ 300.58        |                        | \$ -             | 14.00    | \$ 300.58   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.5          | Codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro. Sin colocación.  | PIEZA                   | 28.0000             | \$12.57                           | \$ 351.96    | 28                     | \$ 351.96        |                        | \$ -             | 28.00    | \$ 351.96   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.6          | Niple de fierro galvanizado cuerda corrida de 1/2" de diámetro. Sin colocación.  | PIEZA                   | 7.0000              | \$6.28                            | \$ 43.96     | 7                      | \$ 43.96         |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 43.96    | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.7          | Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 40 cm de longitud. Sin colocación.   | PIEZA                   | 7.0000              | \$57.85                           | \$ 404.95    | 7                      | \$ 404.95        |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 404.95   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.8          | Niple galvanizado de 1/2" de diametro y 50 cm de longitud, con 40 cm de torro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-18-1089. Sin colocación.                         | PIEZA                   | 7.0000              | \$74.22                           | \$ 519.54    | 7                      | \$ 519.54        |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 519.54   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.9          | Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 30 cm de longitud. No incluye colocación.  | PIEZA                   | 7.0000              | \$42.96                           | \$ 300.72    | 7                      | \$ 300.72        |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 300.72   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.10         | Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 20 cm de longitud. No incluye colocación.  | PIEZA                   | 7.0000              | \$32.71                           | \$ 228.97    | 7                      | \$ 228.97        |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 228.97   | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.1.12         | Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada: CW617N-PN50, con extremos roscados de 1/2" de diámetro. Sin colocación.  | PIEZA                   | 7.0000              | \$179.87                          | \$ 1,259.09  | 7                      | \$ 1,259.09      |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 1,259.09 | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 20.25.2.3          | Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.  | PIEZA                   | 7.0000              | \$569.24                          | \$ 3,984.68  | 7                      | \$ 3,984.68      |                        | \$ -             | 7.00     | \$ 3,984.68 | 0.00     | \$0.00           |                      |                  |
| 11                 | TOTAL Tomas domiciliarias despiece   |                         |                     |                                   | \$ 10,221.40 |                        |                  |                        |                  |          |             |          |                  |                      |                  |
| A                  | TOTAL AP GUADALUPE VICTORIA GUADALUPE PASO BLANCO  |                         |                     |                                   | \$ 75,365.69 |                        |                  |                        |                  |          |             |          |                  |                      |                  |

|             |             |           |             |           |            |           |             |           |        |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| CONTRATADO; | \$75,365.69 | ESTIMADO: | \$70,284.20 | ESTIMADO: | \$5,081.49 | ESTIMADO: | \$75,365.69 | ESTIMADO: | \$0.00 |
| I.V.A.      | \$12,058.51 | I.V.A.:   | \$11,245.47 | I.V.A.:   | \$813.04   | I.V.A.:   | \$12,058.51 | I.V.A.:   | \$0.00 |
| TOTAL       | \$87,424.20 | TOTAL:    | \$81,529.67 | TOTAL:    | \$5,894.53 | TOTAL:    | \$87,424.20 | TOTAL:    | \$0.00 |

ING. MIGUEL ALANÍS BARROSO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ING. ARG. FRANCISCO AGUILERA RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO  
FAISM 2025**

ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ  
CONTRATISTA