

FINIQUITO DE OBRA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

CONTRATO

OBRA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, TRAMO CARRETERA A EJIDO EL REFUGIO - 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ**

JAPAMI/AD/FAI SM/2025-99

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito					
Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
30-dic-25	27-feb-26	60	30-dic-25	27-feb-26	48
Localidad:		Municipio de Irapuato, Gto.			
Fecha:		10-mar-26	Hora:		12:00 a. m.
No. Convenio en Tiempo		Fecha Inicio		Fecha Termino	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS					
AFIANZADORA		NÚMERO	MONTO	FECHA	
LIBERTY FIANZAS		2659284-0000	\$ 30,911.30	10-mar-26	
MONTOS					
CONTRATO 1ERA ASIG.					\$ 309,112.97
2DA ASIG. AMPLIACION EJERCIDO					\$309,112.97
SANCION:					

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	Estimacion 1 (UNO) NORMAL		Estimacion 2 (DOS) NORMAL		Estimacion 3 (TRES) NORMAL		EJERCIDO		DIFERENCIA		
						Período:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026	Período:	16 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026	Período:	01 DE FEBRERO DE 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2027	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	
1	TRAZOS, SEÑALAMIENTO, PRECAUCIÓN															
1.1.4	Limpieza de terreno al final de la obra.	m	433.34	\$9.44	\$4,090.73					433.00	\$4,087.52	433.00	\$4,087.52	0.34	\$3.21	
1.1.2	Trazo y nivelación del terreno con uso de equipo topográfico de precisión, para líneas de conducción en zanjas, estableciendo ejes auxiliares, referencias definitivas, crucetas y mojoneras.	m2	433.34	\$11.77	\$5,100.41		433	\$5,096.41		433.00	\$5,096.41	433.00	\$5,096.41	0.34	\$4.00	
1	TOTAL TRAZOS, SEÑALAMIENTO, PRECAUCIÓN				\$9,191.14											
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS															
4.2.5.1	Excavación mecánica para zanjas en material tipo II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	300.31	\$60.16	\$18,066.65		259.8	\$15,629.57		259.80	\$15,629.57	259.80	\$15,629.57	40.51	\$2,437.08	
4.1.5.5	Excavación manual para zanjas en material tipo II en agua, zona B, con presencia de cruces varios. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	3.03	\$300.68	\$911.06									3.03	\$911.06	
10.1.3	Relleno semi-mecánico con tepetate, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	90.93	\$456.23	\$41,484.99		90.93	\$41,484.99	12.94	\$5,903.62	103.87	\$47,388.61	103.87	\$47,388.61	-12.94	-\$5,903.62
UEC.IH.18.145.1*	Relleno de zanjas para obra hidráulica con material producto de la excavación, a volteo. Incluye: selección de material y abundamiento.	m3	181.86	\$97.10	\$17,658.61		181.86	\$17,658.61	8.66	\$840.89	190.52	\$18,499.49	190.52	\$18,499.49	-8.66	-\$840.89
9.1	Cama de arena para tubería. Incluye material, carga, acarreo, descarga a volteo manual, acomodo, verificación de espesores y mantenimiento hasta haber colocado la tubería y rellenado la zanja, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	30.31	\$578.84	\$17,544.64		17.32	\$10,025.51		17.32	\$10,025.51	17.32	\$10,025.51	12.99	\$7,519.13	
8.1	Carga mecánica y acarreo en camión, de material producto de la excavación y/o demolición a 1 km. de distancia.	m3	394.34	\$60.08	\$23,691.95		259.8	\$15,608.78		259.80	\$15,608.78	259.80	\$15,608.78	134.54	\$8,083.16	
8.3	Acarreo en camión de material producto de excavación y/o demolición en los kilómetros subsecuentes al 1ro.	m3-km	1,971.70	\$10.43	\$20,564.83		1971.7	\$20,564.83	626.30	\$6,532.31	2598.00	\$27,097.14	2598.00	\$27,097.14	-626.30	-\$6,532.31
2	TOTAL EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS				\$139,922.73											
3	Tuberías RD-32.5															

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

ARQ. JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. OSWALDO CORONA AMADOR
CONTRATISTA

FINIQUITO DE OBRA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

CONTRATO

OBRA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, TRAMO CARRETERA A EJIDO EL REFUGIO - 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ**

JAPAMI/AD/FAISM/2025-99

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito					
Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
30-dic-25	27-feb-26	60	30-dic-25	27-feb-26	48
Localidad:		Municipio de Irapuato, Gto.			
Fecha:		10-mar-26	Hora:		12:00 a. m.
No. Convenio en Tiempo		Fecha Inicio		Fecha Termino	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS					
AFIANZADORA		NÚMERO	MONTO	FECHA	
LIBERTY FIANZAS		2659284-0000	\$ 30,911.30	10-mar-26	
					MONTOS
					CONTRATO \$ 309,112.97
					1ERA ASIG.
					2DA ASIG.
					AMPLIACION
					EJERCIDO \$309,112.97
					SANCION:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	Estimacion 1 (UNO) NORMAL		Estimacion 2 (DOS) NORMAL		Estimacion 3 (TRES) NORMAL		EJERCIDO		DIFERENCIA	
						PERIODO	Importe	PERIODO	Importe	PERIODO	Importe	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO
20.1.2.2	Suministro de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 2" de diámetro (50 mm). Incluye maniobras de descarga y acarrees locales.	m	433.34	\$40.29	\$17,459.27	303.34	\$12,221.57	129.66	\$5,224.00			433.00	\$17,445.57	0.34	\$13.70
20.1.3.2	Instalación de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 2" de diámetro (50 mm). Incluye anillo, lubricante para PVC, prueba hidrostática, acarrees locales, cortes, colocación, fijación, conexión con otros tubos, mano de obra, equipo y herramienta.	m	433.34	\$33.08	\$14,334.89			433	\$ 14,323.64			433.00	\$14,323.64	0.34	\$11.25
3	TOTAL Tuberías RD-32.5				\$31,794.16										
4	Piezas especiales RD-32.5														
20.11.1.120	Tee de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 2x2" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.00	\$222.79	\$222.79			1	\$ 222.79			1.00	\$222.79		
20.10.1.21	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 90"x2" de diámetro (50 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.00	\$140.20	\$140.20			1	\$ 140.20	3.00	\$420.60	4.00	\$560.80	-3.00	-\$420.60
20.11.1.11	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 45"x2" de diámetro (50 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.00	\$126.79	\$126.79			1	\$ 126.79			1.00	\$126.79		
20.10.1.41	Extremidad campana de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 2" de diámetro (50 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	2.00	\$252.87	\$505.74					2.00	\$505.74	2.00	\$505.74		
20.10.1.61	Tapón campana de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 2" de diámetro (50 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	2.00	\$88.05	\$176.10			2	\$ 176.10			2.00	\$176.10		

31

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

ARQ. JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. OSWALDO CORONA AMADOR
CONTRATISTA

FINIQUITO DE OBRA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL	Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito		
30-dic-25	27-feb-26	60	30-dic-25	27-feb-26	48	Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.	
						Fecha:	10-mar-26	Hora: 12:00 a. m.

No. Convenio en Tiempo	Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	MONTOS	
				CONTRATO	\$ 309,112.97
				1ERA ASIG.	
				2DA ASIG.	
				AMPLIACION	
				EJERCIDO	\$309,112.97
				SANCION:	

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NUMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS	2659284-0000	\$ 30,911.30	10-mar-26

OBRA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, TRAMO CARRETERA A EJIDO EL REFUGIO - 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ	JAPAMI/AD/FAI SM/2025-99	ESTIMACION	Estimacion 1 (UNO) NORMAL		Estimacion 2 (DOS) NORMAL		Estimacion 3 (TRES) NORMAL		EJERCIDO		DIFERENCIA	
				PRESENTACION	Periodo:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026	Periodo:	16 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026	Periodo:	01 DE FEBRERO DE 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2027				
		PERIODO	F/presentación:	03 DE FEBRERO DE 2026	F/presentación:	03 DE MARZO DE 2026	F/presentación:	03 DE MARZO DE 2026						
		NUM. FACTURA	Factura:	1689	Factura:	1691	Factura:	1692						
		FECHA DE FACTURA	Fecha:	10-mar-26	Fecha:	10-mar-26	Fecha:	10-mar-26						
			VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe									
20.17.2	Caja de operación de válvulas tipo 2, de 1.30 x 1.20 x 1.35 mt medidas exteriores, construida con muros de tabique 7-14-28 asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, aplanado pulido interior con mortero cemento-arena proporción 1:3 con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg por bulto de cemento, plantilla de 5 cm de espesor de concreto de f'c=100 kg/cm², losa inferior de 10 cm de espesor armada con varillas de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos y concreto de f'c=150 kg/cm², losa superior de 20 cm. de espesor armada con varillas de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos y concreto de f'c=200 kg/cm², 4 castillos de 28 x 28 cm y dala de 28x30 cm armados con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20 cm, y concretos de f'c=200 kg/cm² normal y tma de 38 mm. Concreto hecho en obra con revolvedora, cimbra común, suministro y colocación de contramarco de canal de 4"x1.10 m sencillo (1 pieza), marco con tapa tipo pesado de 50x50 cm (1 pieza) con leyenda "Agua Potable". Incluye trazo, corte, demolición de pavimento existente, excavación, plantilla y rellenos de tepetate compactado al 90% PVSM, limpieza, carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demolición, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	1.00	\$21,011.80	\$21,011.80			1.00	\$21,011.80	1.00	\$21,011.80			
20.18.1.1	Válvula de compuerta vástago fijo de 2" (50 mm) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	1.00	\$1,792.78	\$1,792.78			1.00	\$1,792.78	1.00	\$1,792.78			
11.1	Atraque de 30x30x30 cm (hxAxB) de concreto f'c=150 kg/cm² resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 3" de diámetro, en crucero de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarreo, equipo y herramienta.	PIEZA	7.00	\$219.20	\$1,534.40			7.00	\$1,534.40	7.00	\$1,534.40			
24.1.1	Empaque de neopreno para brida de 2" de diámetro (50 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	2.00	\$37.06	\$74.12			2.00	\$74.12	2.00	\$74.12			
23.1.11	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de 5/8 x 2-1/2" (16 x 63 mm) de diámetro. Incluye Suministro de materiales y Colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	8.00	\$49.34	\$394.72			8.00	\$394.72	8.00	\$394.72			
4	TOTAL Piezas especiales RD-32.5				\$25,979.44									
5	TOMAS DOMICILIARIAS													
4.2.5.1	Excavación mecánica para zanjas en material tipo II seco, zona B. Incluye afoje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	28.80	\$60.16	\$1,732.61			28.80	\$1,732.61	28.80	\$1,732.61			

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten signature

FINIQUITO DE OBRA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

CONTRATO

OBRA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, TRAMO CARRETERA A EJIDO EL REFUGIO - 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ**

JAPAMI/AD/FAISM/2025-99

Fecha Inicio						Fecha Terminó						PLAZO						Inicio Real						Termino Real						PLAZO REAL						Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito					
30-dic-25						27-feb-26						60						30-dic-25						27-feb-26						48						Localidad: Municipio de Irapuato, Gto.					
Fecha:						10-mar-26						Hora:						12:00 a. m.																							
No. Convenio en Tiempo						Fecha Inicio						Fecha Terminó						PLAZO						MONTOS																	
																								CONTRATO \$ 309,112.97																	
																								1ERA ASIG.																	
																								2DA ASIG.																	
																								AMPLIACION																	
																								EJERCIDO																	
																								EJERCIDO																	
																								SANCION:																	
																								\$309,112.97																	

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS	2659284-0000	\$ 30,911.30	10-mar-26

ESTIMACION	Estimacion 1 (UNO) NORMAL		Estimacion 2 (DOS) NORMAL		Estimacion 3 (TRES) NORMAL		EJERCIDO	DIFERENCIA
	Período:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026	Período:	16 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026	Período:	01 DE FEBRERO DE 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2027		
PRESENTACIÓN	F/presentación:	03 DE FEBRERO DE 2026	F/presentación:	03 DE MARZO DE 2026	F/presentación:	03 DE MARZO DE 2026		
PERIODO	Factura:	1689	Factura:	1691	Factura:	1692		
NUM. FACTURA	Fecha:	10-mar-26	Fecha:	10-mar-26	Fecha:	10-mar-26		
FECHA DE FACTURA	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe								
10.1.3	Relleno semi-mecánico con tepetate, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	14.40	\$456.23	\$6,569.71			14.40	\$6,569.71	14.40	\$6,569.71		
10.1.2	Relleno semi-mecánico en cepa con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye limpieza, selección, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	14.40	\$142.76	\$2,055.74			14.40	\$2,055.74	14.40	\$2,055.74		
8.1	Carga mecánica y acarreo en camión, de material producto de la excavación y/o demolición a 1 km. de distancia.	m3	14.40	\$60.08	\$865.15			14.40	\$865.15	14.40	\$865.15		
8.3	Acarreo en camión de material producto de excavación y/o demolición en los kilómetros subsiguientes al 1ro.	m3-km	144.00	\$10.43	\$1,501.92			144.00	\$1,501.92	144.00	\$1,501.92		
20.15.1.18	Suministro y colocación de abrazadera de pvc de 3" x 1/2" de diámetro, incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	30.00	\$142.79	\$4,283.70			30.00	\$4,283.70	30.00	\$4,283.70		
20.15.1.19	Suministro y colocación de válvula de inserción de bronce con compresión, incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	20.00	\$207.10	\$4,142.00			30.00	\$6,213.00	30.00	\$6,213.00	-10.00	-\$2,071.00
20.15.1.20	Suministro y colocación de adaptador macho para tubería kitec de 1/2" de diámetro, incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	60.00	\$90.56	\$5,433.60			60.00	\$5,433.60	60.00	\$5,433.60		
20.15.1.21	Suministro y colocación de tubería de kitec 1216 de 1/2 x 76. Incluye: fletes, acarreo y maniobras de descarga, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	m	120.00	\$55.33	\$6,639.60			120.00	\$6,639.60	120.00	\$6,639.60		
20.15.1.22	Suministro y colocación de codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro, incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	60.00	\$59.86	\$3,591.60			60.00	\$3,591.60	60.00	\$3,591.60		
20.15.1.23	Suministro y colocación de niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-18-1989.	PZA	30.00	\$127.01	\$3,810.30			30.00	\$3,810.30	30.00	\$3,810.30		
20.15.1.29	Suministro e instalacion de Niple de fierro galvanizado cuerda corrida de 1/2" de diámetro. Incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	30.00	\$50.85	\$1,525.50			30.00	\$1,525.50	30.00	\$1,525.50		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

Handwritten signature
ARQ. JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. OSWALDO CORONA AMADOR
CONTRATISTA

FINIQUITO DE OBRA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

						Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito		
Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL	Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.	
30-dic-25	27-feb-26	60	30-dic-25	27-feb-26	48	Fecha:	10-mar-26	Hora: 12:00 a. m.
No. Convenio en Tiempo		Fecha Inicio		Fecha Termino		PLAZO		MONTOS
								CONTRATO 1ERA ASIG. \$ 309,112.97
								2DA ASIG. AMPLIACION EJERCIDO \$309,112.97
								SANCION:
FIANZA DE VICIOS OCULTOS								
AFIANZADORA		NÚMERO	MONTO	FECHA				
LIBERTY FIANZAS		2659284-0000	\$ 30,911.30	10-mar-26				

OBRA	CONTRATO	ESTIMACION	Estimación 1 (UNO) NORMAL		Estimación 2 (DOS) NORMAL		Estimación 3 (TRES) NORMAL		EJERCIDO	DIFERENCIA		
			Período:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026	Período:	16 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026	Período:	01 DE FEBRERO DE 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2027		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, TRAMO CARRETERA A EJIDO EL REFUGIO - 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ	JAPAMI/AD/FAISM/2025-99	PRESENTACIÓN	F/presentación:	03 DE FEBRERO DE 2026	F/presentación:	03 DE MARZO DE 2026	F/presentación:	03 DE MARZO DE 2026				
			Factura:	1689	Factura:	1691	Factura:	1692				
			Fecha:	10-mar-26	Fecha:	10-mar-26	Fecha:	10-mar-26				
		NUM. FACTURA										
		FECHA DE FACTURA	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO
PRESUPUESTO DE OBRA												
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe							
20.15.1.26	Suministro y colocación de niple galvanizado de 1/2" de diámetro x 40 cm., incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	30.00	\$103.09	\$3,092.70			30.00	\$3,092.70	30.00	\$3,092.70	
20.15.1.27	Suministro y colocación de niple galvanizado de 1/2" de diámetro x 30 cm., incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	30.00	\$92.12	\$2,763.60			30.00	\$2,763.60	30.00	\$2,763.60	
20.15.1.28	Suministro y colocación de niple galvanizado de 1/2" de diámetro x 20 cm., incluye; mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	30.00	\$83.22	\$2,496.60			30.00	\$2,496.60	30.00	\$2,496.60	
20.15.1.40	Suministro y Colocacion de tee de fogo de 1/2" , incluye; suministro , colocacion y herramienta necesaria, para su correcta ejecución. p.u.o.t.	PZA	30.00	\$50.80	\$1,524.00			30.00	\$1,524.00	30.00	\$1,524.00	
20.15.1.36	Suministro y colocacion de Valvula expulsora de aire de 1/2", Incluye: Mano de Obra; equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	30.00	\$252.03	\$7,560.90			30.00	\$7,560.90	30.00	\$7,560.90	
FC-01	Letrero carretero de 1.20 x 2.0 m con bastidor de angulo y tablero de lamia lisa 16. incluye suministro de materiales, colocacion, primario anticorrosivo, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por supervisio.	PZA		\$5,230.38				1.00	\$5,230.38	1.00	\$5,230.38	-1.00 -\$5,230.38
5	TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS				\$59,589.23							
T76	TOTAL AP. SANTA ELENA				\$266,476.70	\$12,221.57	\$146,282.22	\$109,989.11	\$268,492.89			-\$2,016.20
	I.V.A. 16.00%				42,636.27	1,955.45	23,405.16	17,598.26	42,958.86			-\$322.59
	Total del presupuesto				309,112.97	14,177.02	169,687.38	127,587.37	311,451.75			-\$2,338.79

Renuncio a la cantidad de \$2016.20 sin IVA de la Estimación 3 que es la diferencia de lo estimado contra lo contratado de la cual solo cobro la cantidad de \$125,248.57 con IVA incluido

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

ARQ. JOSE ESTEBAN ACOSTA MARTINEZ
SUPERVISOR