



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMIAD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
D	AP ALDAMA (CARRILES)											
1	RED DE DISTRIBUCION											
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M	3,520.3300	\$10.74	\$ 37,808.34	1025.7300	1403.3100	1091.2900	3,520.33	\$37,808.34	0.00	
UEC.ED.100.115.1055	Limpieza general al termino de la obra, incluye: retiros de materiales sobrantes en lugar especificado por la supervisión, equipo y herramienta.	M2	11.1100	\$26.00	\$ 288.86			11.1120	11.11	\$288.91	0.00	
CREG.AT.IH.0078204	Suministro y colocación de letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 m base PTR de 2" y 2" (51x51 mm), tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes de 2.50 m de altura a base de PTR de 2"x2" (51x51 mm). Incluye: 2 muertos de concreto F'c= 150 Kg/cm2 de 30x30x50cm cada uno, rotulación con pintura esmalte marca comex y/o vinil autohaderible, según diseño proporcionado por la contratante. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$3,487.59	\$ 3,487.59			1.0000	1.00	\$3,487.59	0.00	
CREG.AT.IH.0078205	Corte a 5 cm de profundidad en pavimento de concreto hidráulico en arroyo, con cortadora de gasolina y disco puntas de diamante. Incluye trazo, guía, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M	37.0200	\$49.14	\$ 1,819.16	18.0000		19.0200	37.02	\$1,819.16	0.00	
CREG.AT.IH.0078206	Demolicion mecánica de pavimento de concreto hidráulico de hasta 20 cm de espesor utilizando martillo hidráulico. Incluye retiro de material y disposición para carga.	M2	11.1100	\$102.72	\$ 1,141.22		10.8000	0.3100	11.11	\$1,141.22	0.00	
CREG.AT.IH.0078207	Reposición de pavimento de concreto hidráulico en arroyo f'c = 250 kg/cm2, tma = 19 mm, RN (28 dias), juntas de dilatación @ 2 m. Incluye cimbra en fronteras, acabado, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	M3	2.2200	\$3,680.89	\$ 8,171.58		2.1600	0.0600	2.22	\$8,171.58	0.00	
SUMA ESTA HOJA					\$	52,716.75	SUMA ESTA HOJA			\$	52,716.80	0.00
SUBTOTAL					\$	52,716.75	SUBTOTAL			\$	52,716.80	0.00
16% I.V.A					\$	8,434.68	16% I.V.A			\$	8,434.69	0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	61,151.43	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$	61,151.49	0.00

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. ARO. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO: Representante Legal

OPERADO
FISE 2025
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINO REAL: 24 de Febrero de 2026

HOJA: _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	474.6900	\$308.55	\$ 146,465.60			474.6900	474.69	\$146,465.60	0.00	
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	1,424.0700	\$73.70	\$ 104,953.96		1,311.6816	112.3884	1,424.07	\$104,953.96	0.00	
CREG.AT.IH.0078208	Relleno semi-mecánico con tepetate, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	1,667.9700	\$484.06	\$ 807,397.56		1,037.8082	630.1618	1,667.97	\$807,397.56	0.00	
CREG.AT.IH.0078209	Relleno semi-mecánico en cepa con material calidad sub-base, con tepetate compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	2.2200	\$469.70	\$ 1,042.73			2.2224	2.22	\$1,043.86	0.00	
CREG.AT.IH.0078210	Bombeo de achique utilizando bomba autocebante de 4" x 3" de diametro, para abatimiento de aguas friaticas, en zonas de excavacion para desplante de cimentaciones, a cualquier profundidad. Incluye sistemas de tuberias, mangueras, valvulas y retiro del equipo al término de los trabajos.	Hora	30.0000	\$221.65	\$ 6,649.50		30.0000		30.00	\$6,649.50	0.00	
CREG.AT.IH.0078211	SONDEOS. Para localización de elementos enterrados (líneas de servicio, registros, etc.). Excavación manual con dimensiones de 1.0 x 1.0 x 1.5 m. Incluye reporte escrito, relleno de material y reposición de los elementos dañados (pavimentos, tuberías, etc.).	PIEZA	20.0000	\$892.71	\$ 17,854.20	8.0000	5.0000	7.0000	20.00	\$17,854.20	0.00	
SUMA ESTA HOJA					\$	1,084,363.55	SUMA ESTA HOJA			\$	1,084,363.55	0.00
SUBTOTAL					\$	1,137,080.30	SUBTOTAL			\$	1,137,080.30	0.00
16% I.V.A					\$	181,932.85	16% I.V.A			\$	181,932.85	0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	1,319,013.15	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$	1,319,013.15	0.00

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
CARGO : Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ING. ARO. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
CARGO : Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
CARGO : Representante Legal

OPERADO
FISE 2025
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
UEC.ED.18.140.1010	Plantilla con material inerte de blanco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVS en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	211.2200	\$454.14	\$ 95,923.45	72.87	72.87120	138.34880	284.09	\$129,016.63	0.00
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	M3	247.1300	\$215.00	\$ 53,132.95			247.13000	247.13	\$53,132.95	0.00
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	M3	2,224.1400	\$45.39	\$ 100,953.71		1,311.68160	912.45830	2,224.14	\$100,953.71	0.00
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	24,712.7200	\$9.65	\$ 238,477.75		10,493.45280	14,219.26700	24,712.72	\$238,477.75	0.00
UEC.IH.20.105.1145	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-32.5, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	M	2,997.5600	\$57.77	\$ 173,169.04	2,000.00000	997.56000		2,997.56	\$173,169.04	0.00
UEC.IH.20.105.1545	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	M	2,997.5600	\$33.30	\$ 99,818.75		2,429.04000	568.52000	2,997.56	\$99,818.75	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 761,475.65	SUMA ESTA HOJA			\$ 761,475.65	0.00	
SUBTOTAL					\$ 1,898,555.96	SUBTOTAL			\$ 1,898,555.96	0.00	
16% I.V.A					\$ 303,768.95	16% I.V.A			\$ 303,768.95	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 2,202,324.91	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 2,202,324.91	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN Y SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ING. ARO. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO : Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de Febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
UEC.IH.20.205.1045	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	M	2,997.5600	\$4.11	\$ 12,319.97		2,429.0400	568.5200	2,997.56	\$12,319.97	0.00
UEC.IH.20.105.1050	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 100 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	M	522.7700	\$95.85	\$ 50,107.50	470.0000	52.7700		522.77	\$50,107.50	0.00
UEC.IH.20.105.1550	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 102 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	M	522.7700	\$38.16	\$ 19,948.90			522.7700	522.77	\$19,948.90	0.00
UEC.IH.20.205.1050	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 100 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	M	522.7700	\$4.11	\$ 2,148.58			522.7700	522.77	\$2,148.58	0.00
1	TOTAL RED DE DISTRIBUCION				\$ 84,524.96						
2	PIEZAS ESPECIALES										
			SUMA ESTA HOJA		\$ 84,524.96			SUMA ESTA HOJA		\$ 84,524.96	0.00
			SUBTOTAL		\$ 1,983,080.92			SUBTOTAL		\$ 1,983,080.92	0.00
			16% I.V.A		\$ 317,292.95			16% I.V.A		\$ 317,292.95	0.00
			IMPORTE TOTAL CONTRATADO		\$ 2,300,373.87			IMPORTE TOTAL EJECUTADO		\$ 2,300,373.87	0.00

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. ARO. FRANCISCO BERNARDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO
 FISE 2025**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
 PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL**



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
UEC.IH.18.190.1050	Caja para operación de válvulas tipo 9, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	PIEZA	3.0000	\$27,391.27	\$ 82,173.81		3.0000		3.00	\$82,173.81	0.00
UEC.IH.18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	PIEZA	5.0000	\$21,873.19	\$ 109,365.95		5.0000		5.00	\$109,365.95	0.00
CREG.AT.IH.0078212	Extremidad campana de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 4" de diámetro (100 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	5.0000	\$332.43	\$ 1,662.15	5.0000			5.00	\$1,662.15	0.00
CREG.AT.IH.0078213	Extremidad campana de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	3.0000	\$231.14	\$ 693.42	3.0000			3.00	\$693.42	0.00
UEC.IH.22.100.1295	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	9.0000	\$246.50	\$ 2,218.50	9.0000			9.00	\$2,218.50	0.00
CREG.AT.IH.0078214	Extremidad espiga de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 4" de diámetro (100 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	7.0000	\$329.93	\$ 2,309.51	7.0000			7.00	\$2,309.51	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 198,423.34	SUMA ESTA HOJA			\$ 198,423.34	0.00	
SUBTOTAL					\$ 2,181,504.26	SUBTOTAL			\$ 2,181,504.26	0.00	
16% I.V.A					\$ 349,040.68	16% I.V.A			\$ 349,040.68	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 2,530,544.94	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 2,530,544.94	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
 PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de Febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
UEC.ED.38.210.1105	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.	PIEZA	6.0000	\$2,845.82	\$ 17,074.92	6.0000			6.00	\$17,074.92	0.00	
CREG.AT.IH.0078215	Válvula de compuerta vástago fijo de 4" (100 mm) de diámetro con extremos bridados. Incluye: Suministro de materiales y Colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	5.0000	\$2,863.32	\$ 14,316.60	5.0000			5.00	\$14,316.60	0.00	
CREG.AT.IH.0078216	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 22"x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	3.0000	\$361.20	\$ 1,083.60	3.0000			3.00	\$1,083.60	0.00	
CREG.AT.IH.0078217	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 45"x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.0000	\$361.20	\$ 361.20	1.0000			1.00	\$361.20	0.00	
CREG.AT.IH.0078218	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 90"x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	54.0000	\$291.17	\$ 15,723.18	54.0000			54.00	\$15,723.18	0.00	
SUMA ESTA HOJA					\$	48,559.50	SUMA ESTA HOJA			\$	48,559.50	0.00
SUBTOTAL					\$	2,230,063.76	SUBTOTAL			\$	2,230,063.76	0.00
16% I.V.A					\$	356,810.20	16% I.V.A			\$	356,810.20	0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	2,586,873.96	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$	2,586,873.96	0.00

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : Director de Administración de Obra

NOMBRE : ING. ARO. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO : Supervisor de Obra

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
 PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de Febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
CREG.AT.IH.0078219	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 90"x4" de diámetro (100 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.0000	\$408.71	\$ 408.71	1.0000			1.00	\$408.71	0.00
CREG.AT.IH.0078220	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 90"x4" de diámetro (100 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.0000	\$408.71	\$ 408.71	1.0000			1.00	\$408.71	0.00
CREG.AT.IH.0078221	Cople de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	4.0000	\$169.87	\$ 679.48	4.0000			4.00	\$679.48	0.00
CREG.AT.IH.0078222	Cople de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 4" de diámetro (100 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	14.0000	\$211.15	\$ 2,956.10	14.0000			14.00	\$2,956.10	0.00
CREG.AT.IH.0078223	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 4 x 4" (100x100 mm / 29.51) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	3.0000	\$4,456.12	\$ 13,368.36	3.0000			3.00	\$13,368.36	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 17,821.36	SUMA ESTA HOJA			\$ 17,821.36	0.00	
SUBTOTAL					\$ 2,247,885.12	SUBTOTAL			\$ 2,247,885.12	0.00	
16% I.V.A					\$ 359,661.62	16% I.V.A			\$ 359,661.62	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 2,607,546.74	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 2,607,546.74	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO

CARGO : Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ING. ARG. FRANCISCO BERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ

CARGO : Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ

CARGO : Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de Febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
CREG.AT.IH.0078224	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 4 x 3" (100x75 mm / 27.24) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	2.0000	\$4,399.52	\$ 8,799.04	2.0000			2.00	\$8,799.04	0.00	
CREG.AT.IH.0078225	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 3 x 3" (75x75 mm / 18.16) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	3.0000	\$2,990.03	\$ 8,970.09	3.0000			3.00	\$8,970.09	0.00	
CREG.AT.IH.0078226	Reducción de Fo.Fo. (fierro fundido) de 4 x 3" (100x75 mm / 13.62) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	1.0000	\$2,192.60	\$ 2,192.60	1.0000			1.00	\$2,192.60	0.00	
CREG.AT.IH.0078227	Tee de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3x3" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	24.0000	\$414.52	\$ 9,948.48	24.0000			24.00	\$9,948.48	0.00	
CREG.AT.IH.0078228	Tee de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 4x3" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	4.0000	\$368.16	\$ 1,472.64	4.0000			4.00	\$1,472.64	0.00	
CREG.AT.IH.0078229	Cruz de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3x3" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.0000	\$403.25	\$ 403.25	1.0000			1.00	\$403.25	0.00	
SUMA ESTA HOJA					\$	31,786.10	SUMA ESTA HOJA			\$	31,786.10	0.00
SUBTOTAL					\$	2,279,671.22	SUBTOTAL			\$	2,279,671.22	0.00
16% I.V.A					\$	364,747.40	16% I.V.A			\$	364,747.40	0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	2,644,418.62	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$	2,644,418.61	0.00

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO : Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
CREG.AT.IH.0078230	Empaque de neopreno para brida de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	18.0000	\$49.67	\$ 894.06	18.0000			18.00	\$894.06	0.00
CREG.AT.IH.0078231	Empaque de neopreno para brida de 4" de diámetro (100 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	18.0000	\$70.49	\$ 1,268.82	18.0000			18.00	\$1,268.82	0.00
CREG.AT.IH.0078232	Tomillo cabeza hexagonal con tuerca de 5/8 x 2-1/2" (16 x 63 mm) de diámetro. Incluye Suministro de materiales y Colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	72.0000	\$48.58	\$ 3,497.76	72.0000			72.00	\$3,497.76	0.00
CREG.AT.IH.0078233	Tomillo cabeza hexagonal con tuerca de 5/8 x 3" (16 x 75 mm) de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	144.0000	\$57.34	\$ 8,256.96	144.0000			144.00	\$8,256.96	0.00
CREG.AT.IH.0078234	Atraque de 30x30x30 cm (hxAxB) de concreto f'c=150 kg/cm ² resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 3" de diámetro, en crucero de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarreos, equipo y herramienta.	PIEZA	51.0000	\$224.62	\$ 11,455.62	51.0000			51.00	\$11,455.62	0.00
CREG.AT.IH.0078235	Atraque de 35x30x30 cm (hxAxB) de concreto f'c=150 kg/cm ² resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 4" de diámetro, en crucero de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarreos, equipo y herramienta.	PIEZA	11.0000	\$266.06	\$ 2,926.66	11.0000			11.00	\$2,926.66	0.00
CREG.AT.IH.0078236	Reducción campana de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 4x3" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreos locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	1.0000	\$228.90	\$ 228.90	1.0000			1.00	\$228.90	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 28,528.78	SUMA ESTA HOJA			\$ 28,528.78	0.00	
SUBTOTAL					\$ 2,308,200.00	SUBTOTAL			\$ 2,308,200.00	0.00	
16% I.V.A					\$ 369,312.00	16% I.V.A			\$ 369,312.00	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 2,677,512.00	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 2,677,512.00	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
 PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
CREG.AT.IH.0078237	Cancelacion de Linea de Pvc Agua Potable de 3" de Diam, 2 tapones campana de 3" , 2 atraques de concreto de 30 x 30 x 30 para tubería de 3" ,Incluye: Excavacion, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	15.0000	\$1,711.94	\$ 25,679.10	15.0000			15.00	\$25,679.10	0.00
CREG.AT.IH.0078238	Reparación de toma domiciliar existente, considerando 2.0 mt de tubo de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro, un insertor de plástico de 1/2" y dos abrazaderas sin fin. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	20.0000	\$313.18	\$ 6,263.60	20.0000			20.00	\$6,263.60	0.00
CREG.AT.IH.0078239	Reparacion de descarga domiciliar existente. incluye 1 mts de tubería de pvc de 8" de diametro serie 20, 2 coples de pvc de 8" de diametro, materiales, mano de obra y equipo.	PIEZA	15.0000	\$1,833.04	\$ 27,495.60	15.0000			15.00	\$27,495.60	0.00
CREG.AT.IH.0078240	Reparacion de red de agua potable en tubería de pvc de 6", considerando 1.50 metros de tubo de pvc de 6" RD-26, 2 coples de reparación, incluye: excavación, relleno, mano de obra,materiales de consumo, equipo y herramienta.	PZA	5.0000	\$1,895.33	\$ 9,476.65	5.0000			5.00	\$9,476.65	0.00
2	TOTAL PIEZAS ESPECIALES				\$ 394,034.03						
3	TOMAS DOMICILIARIAS										
UEC.IH.18 110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M	936.0000	\$10.74	\$ 10,052.64		330.0000	606.0000	936.00	\$10,052.64	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 78,967.59	SUMA ESTA HOJA			\$ 78,967.59	0.00	
SUBTOTAL					\$ 2,387,167.59	SUBTOTAL			\$ 2,387,167.59	0.00	
16% I.V.A					\$ 381,946.81	16% I.V.A			\$ 381,946.81	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 2,769,114.40	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 2,769,114.40	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO : Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
 PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: _____ ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: _____ JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: _____ \$3,498,755.85
 AMPLIACION: _____ \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: _____ \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: _____ 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: _____ 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: _____ 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: _____ 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: _____ 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: _____ 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
UEC.ED.100.115.1055	Limpieza general al termino de la obra, incluye: retiros de materiales sobrantes en lugar especificado por la supervisión, equipo y herramienta.	M2	8.5000	\$26.00	\$ 221.00			8.5000	8.50	\$221.00	0.00
CREG.AT.IH.0078241	Corte a 5 cm de profundidad en pavimento de concreto hidráulico en banqueta, con cortadora de gasolina y disco puntas de diamante. Incluye trazo, guía, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M	34.0000	\$49.14	\$ 1,670.76			34.0000	34.00	\$1,670.76	0.00
CREG.AT.IH.0078242	Demolicion mecánica de pavimento de concreto hidráulico en banqueta de 10 cm de espesor utilizando martillo hidráulico. Incluye retiro de material y disposición para carga.	M2	8.5000	\$51.37	\$ 436.65			8.5000	8.50	\$436.65	0.00
CREG.AT.IH.0078243	Reposición de pavimento de concreto hidráulico en banqueta de 10 cm de espesor, f'c = 150 kg/cm2, acabado escobillado, tma = 19 mm, RN, juntas de dilatación @ 2 m. Incluye concreto premezclado, cimbra en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	M2	8.5000	\$418.31	\$ 3,555.64			8.5000	8.50	\$3,555.64	0.00
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	168.4800	\$308.55	\$ 51,984.50			168.4800	168.48	\$51,984.50	0.00
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	112.3200	\$73.70	\$ 8,277.98		52.8000	59.5200	112.32	\$8,277.98	0.00
CREG.AT.IH.0078244	Relleno semi-mecánico en cepa con tepetate, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	233.8800	\$458.54	\$ 107,243.34		52.7760	181.1040	233.88	\$107,243.34	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 173,389.86	SUMA ESTA HOJA			\$ 173,389.86	0.00	
SUBTOTAL					\$ 2,560,557.45	SUBTOTAL			\$ 2,560,557.45	0.00	
16% I.V.A					\$ 409,689.19	16% I.V.A			\$ 409,689.19	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 2,970,246.64	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 2,970,246.64	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: _____ ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: _____ Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: _____ ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO: _____ Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: _____ ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO: _____ Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
 PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
UEC.IH.18.140.1010	Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	46.8000	\$454.14	\$ 21,253.75		6.5760	40.2240	46.80	\$21,253.75	0.00
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	M3	36.5000	\$215.00	\$ 7,847.50			36.5000	36.50	\$7,847.50	0.00
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	M3	328.5400	\$45.39	\$ 14,912.43		52.8000	275.7400	328.54	\$14,912.43	0.00
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	3,650.4000	\$9.65	\$ 35,226.36		422.4000	3,228.0000	3,650.40	\$35,226.36	0.00
CREG.AT.IH.0083090	Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.	PIEZA	144.0000	\$558.87	\$ 80,477.28			144.0000	144.00	\$80,477.28	0.00
CREG.AT.IH.0083091	Abrazadera de PVC roscada de 3" x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	114.0000	\$103.79	\$ 11,832.06	114.0000			114.00	\$11,832.06	0.00
CREG.AT.IH.0083092	Abrazadera de PVC roscada de 4"x1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	30.0000	\$345.11	\$ 10,353.30	30.0000			30.00	\$10,353.30	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 181,902.68	SUMA ESTA HOJA			\$ 181,902.68	0.00	
SUBTOTAL					\$ 2,742,460.14	SUBTOTAL			\$ 2,742,460.14	0.00	
16% I.V.A					\$ 438,793.62	16% I.V.A			\$ 438,793.62	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 3,181,253.76	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 3,181,253.76	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. ARO. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

13 de 14

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMIAD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
CREG.AT.IH.0083094	Válvula de inserción de 1/2" de diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.	PIEZA	144.0000	\$153.80	\$ 22,147.20	144.0000			144.00	\$22,147.20	0.00
CREG.AT.IH.0083292	Adaptador macho para tubería de kitec 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	144.0000	\$50.16	\$ 7,223.04	144.0000			144.00	\$7,223.04	0.00
CREG.AT.IH.0083293	Tubo Kitec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	M	936.0000	\$21.35	\$ 19,983.60	936.0000			936.00	\$19,983.60	0.00
CREG.AT.IH.0083294	Codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	432.0000	\$12.51	\$ 5,404.32	432.0000			432.00	\$5,404.32	0.00
CREG.AT.IH.0083295	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud, con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-18-1989. Sin colocación.	PIEZA	144.0000	\$73.78	\$ 10,624.32	144.0000			144.00	\$10,624.32	0.00
CREG.AT.IH.0083296	Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada-CW617N-PN50, con extremos roscados de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	144.0000	\$178.81	\$ 25,748.64	144.0000			144.00	\$25,748.64	0.00
CREG.AT.IH.0083297	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 40 cm de longitud. Sin colocación.	PIEZA	144.0000	\$32.51	\$ 4,681.44	144.0000			144.00	\$4,681.44	0.00
SUMA ESTA HOJA					\$ 95,812.56	SUMA ESTA HOJA			\$ 95,812.56	0.00	
SUBTOTAL					\$ 2,838,272.70	SUBTOTAL			\$ 2,838,272.70	0.00	
16% I.V.A					\$ 454,123.63	16% I.V.A			\$ 454,123.63	0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 3,292,396.33	IMPORTE TOTAL EJECUTADO			\$ 3,292,396.33	0.00	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISIÓN Y SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. ARO. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO
 PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: ALDAMA Y BARRIAL

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDADES ALDAMA Y EL BARRIAL

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 NUMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-52
 IMPORTE CONTRATADO: \$3,498,755.85
 AMPLIACION: \$0.00
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3,498,755.85

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 24 de Noviembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 de Marzo de 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 24 de febrero de 2026

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
CREG.AT.IH.0083298	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 20 cm de longitud. No incluye colocación.	PIEZA	144.0000	\$32.51	\$ 4,681.44	143.0000			144.00	\$4,681.44	0.00
CREG.AT.IH.0083299	Valvula expulsora de aire de 1/2" , No incluye colocación.	PZA	144.0000	\$206.32	\$ 29,710.08	144.0000			144.00	\$29,710.08	0.00
CREG.AT.IH.0083300	Tee de fierro galvanizado de 1/2" dediametro, No incluye colocacion.	PZA	144.0000	\$15.00	\$ 2,160.00	144.0000			144.00	\$2,160.00	0.00
CREG.AT.IH.0083301	Niple de fo.go de 1/2 " de diametro de cuerda corrida , No incluye colocacion.	PZA	144.0000	\$6.24	\$ 898.56	144.0000			144.00	\$898.56	0.00
CREG.AT.IH.0083302	Suministro de Medidor para agua potable fría tipo volumétrico de pistón oscilante, diámetro nominal DN15 (1/2"), Clase metrologica "C" en posición horizontal y vertical con Gasto de Sobrecarga (Qs)= 3.0 m3/h, Gasto Permanente (Qp)=1.5 m3/h, Gasto de Transición (Qt)=0.0225 m3/h, Gasto Mínimo (Amin)=0.015 m3/h, Gasto de arranque = 0.4 l/h, con transmisión magnética, presión nominal de 16 bar, temperatura de trabajo 0.1° a 50 °C. Registro encapsulado vidrio-cobre con grado de protección IP68 esfera extra seca, pre equipado con tecnología de pulsos con resolución de 1 pulso/1 litro para ser escalables a lectura remota a distancia por radiofrecuencia, sin cambio del registro ni cables expuestos, lectura directa con indicador para bajos flujos, orientable 359°, indicación mínima de 0.02 litros e indicación máxima de 99,999 m3, con capuchón de cierre inviolable antifraude. Cuerpo en material composite inyectado con materia prima virgen con longitud L=115 mm con roscado en los extremos de G¾". Filtro interno con malla de 0.8 x 0.8 mm no desmontable bajo la cámara de medición de gran filtración que no se bloquea. Conexiones de entrada y salida (2 niples de polímero roscados NPT 1/2", 2 tuercas de polímero G¾" y 2 empaques de neopreno para conectar a tubería de 1/2"). Cumplimiento de NOM-012-SCFI-1994.	PZA	144.0000	\$975.32	\$ 140,446.08	144.0000			144.00	\$140,446.08	0.00
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 177,896.16				SUMA DE ESTA HOJA :	177,896.16	0.00
SUBTOTAL :					\$ 3,016,168.84				SUBTOTAL :	3,016,168.84	0.00
16.00 % IVA :					\$ 482,587.01				16.00 % IVA :	482,587.01	0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					\$ 3,498,755.85				IMPORTE TOTAL EJECUTADO :	3,498,755.85	0.00

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : Director de Administracion de Obra

POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ING. ARQ. FRANCISCO FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ
 CARGO : Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL