



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JÓSE DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 00.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE INICIO REAL: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 1 de 11  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5				
<b>A</b>	<b>AP SAN JORGE LOPEZ</b>													
<b>A01</b>	<b>RED DE DISTRIBUCION</b>													
UEC.ED.100.115.1055	Limpieza general al termino de la obra, incluye: retiros de materiales sobrantes en lugar especificado por la supervisión, equipo y herramienta.	m2	505.2800	\$17.63	\$ 8,908.09			505.28	530.59		1,035.87	\$18,262.39	9,354.30	
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: Ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	1,822.1700	\$11.77	\$ 21,446.94	1050.00	206.50	462.75			1,719.25	\$20,235.57	-1,211.37	
CREG.AT.IH.0063344	Suministro y colocación de letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 m base PTR de 2" y 2" (51x51 mm), tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes de 2.50 m de altura a base de PTR de 2"x2" (51x51 mm). Incluye: 2 muertos de concreto F'c= 150 Kg/cm2 de 30x30x50cm cada uno, rotulación con pintura esmalte marca comex y/o vinil autohaderible, según diseño proporcionado por la contratante. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$5,227.08	\$ 5,227.08			1.00			1.00	\$5,227.08	0.00	
CREG.AT.IH.0063345	Corte a 5 cm de profundidad en pavimento asfáltico en arroyo, con cortadora de gasolina y disco puntas de diamante. Incluye trazo, guía, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	1,010.5600	\$29.18	\$ 29,488.14						0.00	\$0.00	-29,488.14	
CREG.AT.IH.0063346	Demolicion mecánica de pavimento asfáltico de 8 cm de espesor utilizando martillo neumático a combustible. Incluye retiro de material y disposición para carga.	m2	303.1700	\$38.57	\$ 11,693.27						0.00	\$0.00	-11,693.27	
CREG.AT.IH.0063347	Reposición de pavimento asfáltico de 8 cm de espesor con mezcla de material pétrico de 3/4" a finos con cemento asfáltico AC-20, compactada al 95% de la prueba AASHTO, con riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.5 l/m2, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Incluye barrido de la superficie, carga, acarreo, descarga de los materiales, esparcido mecánico de la emulsión de liga, tendido y compactación de la mezcla.	m2	303.1700	\$408.20	\$ 123,753.99						0.00	\$0.00	-123,753.99	
SUMA ESTA HOJA					\$	200,517.51	SUMA ESTÁ HOJA					\$	43,725.04	
SUBTOTAL					\$	200,517.51	SUBTOTAL					\$	43,725.04	
16% I.V.A					\$	32,082.80	16% I.V.A					\$	6,996.01	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	232,600.31	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	50,721.05	

**POR LA CONTRATANTE:**

NOMBRE: DR. MIGUEL ANIS BARRERO  
 CARGO: Director de Administracion de Obra

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**

NOMBRE: ING. CÉSAR GUERRA  
 CARGO: Supervisor de Obra

**POR LA CONTRATISTA:**

NOMBRE: ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO  
FISE 2025**

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL**



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACIÓN: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 7 de marzo de 2026

HOJA: 246 de 13  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	93.72	\$251.66	\$ 23,585.58						0.00	\$0.00	-23,585.58
UEC.IH.18.130.1030	Excavación manual en zanja en material tipo B en presencia de nivel freático, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	93.72	\$402.66	\$ 37,737.30						0.00	\$0.00	-37,737.30
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	562.32	\$89.95	\$ 50,580.68		562.32		469.24		1,031.56	\$92,788.82	42,208.14
UEC.IH.18.135.1030	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en presencia de nivel freático, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	93.72	\$149.90	\$ 14,048.63						0.00	\$0.00	-14,048.63
CREG.AT.IH.0083375	Excavación manual para zanjas en material tipo II seco, zona B, con presencia de cruces varios. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	93.72	\$309.72	\$ 29,026.96						0.00	\$0.00	-29,026.96
CREG.AT.IH.0083376	Relleno semi-mecánico con tepetate, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	380.44	\$444.68	\$ 169,174.05		277.18	103.26	144.56		525.00	\$233,457.00	64,282.94
SUMA ESTA HOJA					\$ 324,153.21	SUMA ESTA HOJA					\$ 326,245.82		
SUBTOTAL					\$ 524,670.72	SUBTOTAL					\$ 369,970.86		
16% I.V.A					\$ 83,947.32	16% I.V.A					\$ 59,195.34		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 608,618.04	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 429,166.20		

**POR LA CONTRATANTE:**

NOMBRE: ING. MIGUEL ALVARO BARROSO  
 CARGO: Director de Administración de Obra

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**

NOMBRE: ING. CARLOS ESTEBAN RAMÍREZ PASCUAL  
 CARGO: Supervisor de Obra

**POR LA CONTRATISTA:**  
  
 NOMBRE: ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO  
 FISE 2025**

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL**



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE INICIO REAL: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 36 de 11  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
CREG.AT.IH.0083377	Relleno semi-mecánico en cepa con material calidad sub-base, con tepetate compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	60.63	\$486.55	\$ 29,499.53						0.00	\$0.00	-29,499.53
CREG.AT.IH.0083401	Relleno semi-mecánico en cepa con material calidad base, VRS mínimo de 100%, límite líquido máximo 30%, índice plástico máximo 10%, equivalente de arena mínimo 30%, compactado al 95% PVSM Porter, y espesor mínimo de 20 cm. Incluye suministro de materiales, mínimo 50% de material de banco (tepetate) y 50% de producto de trituración (grava), acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	60.63	\$645.74	\$ 39,151.22						0.00	\$0.00	-39,151.22
CREG.AT.IH.0083402	Relleno mecánico en cepa con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye limpieza, selección, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	320.79	\$146.78	\$ 47,085.56		320.79		80.53		401.32	\$58,905.75	11,820.19
CREG.AT.IH.0083403	Bombeo de achique utilizando bomba autocebante de 4" x 3" de diametro, para abatimiento de aguas friáticas, en zonas de excavación para desplante de cimentaciones, a cualquier profundidad. Incluye sistemas de tuberías, mangueras, valvulas y retro del equipo al término de los trabajos.	Hora	10.00	\$244.83	\$ 2,448.30			10.00			10.00	\$2,448.30	0.00
CREG.AT.IH.0083405	SONDEOS. Para localización de elementos enterrados (líneas de servicio, registros, etc.). Excavación manual con dimensiones de 1.0 x 1.0 x 1.5 m. Incluye reporte escrito, relleno de material y reposición de los elementos dañados (pavimentos, tuberías, etc.).	Pieza	5.00	\$671.09	\$ 3,355.45	0	3.00	2.00	0	2.00	7.00	\$4,697.63	1,342.18
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	106.83	\$707.57	\$ 75,589.70		75.40	27.79			103.19	\$73,014.15	-2,575.55
SUMA ESTA HOJA					\$ 197,129.76	SUMA ESTA HOJA					\$ 139,065.83		
SUBTOTAL					\$ 721,800.48	SUBTOTAL					\$ 509,036.69		
16% I.V.A					\$ 115,486.08	16% I.V.A					\$ 81,445.87		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 837,288.56	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 590,482.56		

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: DR. MICHEL ALONSO BARRUCO  
 CARGO: Director de Administración de Obra

NOMBRE: DR. CARLOS ALBERTO BALBUENA  
 CARGO: Supervisor de Obra

NOMBRE: DR. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO  
FISE 2025**

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.**



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 00.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 11  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	m3	83.29	\$76.79	\$ 6,395.84						0.00	\$0.00	-6,395.84
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	749.57	\$48.33	\$ 36,226.72		352.58	277.65			630.24	\$30,459.50	-6,767.22
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	8994.84	\$7.91	\$ 71,149.18		2468.06	1943.62			4,411.68	\$34,896.39	-36,252.79
CREG.AT.IH.0083406	Suministro de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye maniobras de descarga y acarrees locales.	m	1780.46	\$58.09	\$ 103,426.92	1050.00	206.50	462.75			1,719.25	\$99,871.23	-3,555.69
CREG.AT.IH.0083407	Instalación de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye anillo, lubricante para PVC, prueba hidrostática, acarrees locales, cortes, colocación, fijación, conexión con otros tubos, mano de obra, equipo y herramienta	m	1780.46	\$43.89	\$ 78,144.39		1256.50	462.75			1,719.25	\$75,457.88	-2,686.51
CREG.AT.IH.0083408	Suministro de Tubería galvanizada de 3" C-40 Roscada. Incluye: coples, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, p.u.o.t.	ML	41.71	\$639.23	\$ 26,662.28						0.00	\$0.00	-26,662.28
CREG.AT.IH.0083409	Instalación de Tubería galvanizada de 3" C-40 Roscada. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, p.u.o.t.	ML	41.71	\$59.85	\$ 2,496.34						0.00	\$0.00	-2,496.34
CREG.AT.IH.0083410	Soporte de tubería con infraestructura de puente para sujetar tubería de 3" de diámetro, a base de solera de acero 2" X 3/16", tornillo de cabeza hexagonal de 1/2" x 4" y 2 taquetes de expansión metálico. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	21.00	\$318.67	\$ 6,692.07						0.00	\$0.00	-6,692.07
A02	PIEZAS ESPECIALES												
UEC.IH.18.190.1050	Caja para operación de válvulas tipo 9, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	1.00	\$25,047.57	\$ 25,047.57				1	1	2.00	\$50,095.14	25,047.57
SUMA ESTA HOJA					\$ 356,241.31	SUMA ESTA HOJA					\$ 290,780.14		
SUBTOTAL					\$ 1,078,041.79	SUBTOTAL					\$ 799,816.83		
16% I.V.A					\$ 172,486.69	16% I.V.A					\$ 127,970.69		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,250,528.48	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 927,787.53		

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: DR. MIGUEL ANÍS BARRERO  
 CARGO: Director de Administración de Obra

NOMBRE: ING. CARMEN ESTUARDO GARCÍA  
 CARGO: Supervisor de Obra

NOMBRE: ING. ALEJANDRO QUEVARA VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

FSENCO-04/25

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACIÓN: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: de 13  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
UEC.IH.18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	3.00	\$19,314.22	\$ 57,942.66			3.00	1.00		4.00	\$77,256.88	19,314.22
CREG.AT.IH.0083411	Extremidad campana de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	Pieza	6.00	\$479.70	\$ 2,878.20		5.00		2.00		7.00	\$3,357.90	479.70
UEC.IH.22.100.1295	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	7.00	\$492.29	\$ 3,446.03		7.00		2.00		9.00	\$4,430.61	984.58
UEC.ED.38.210.1105	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atomillado, sellado con gariok o neopreno y conexión a tubería.	Pieza	5.00	\$5,650.65	\$ 28,253.25		5.00		3.00		8.00	\$45,205.20	16,951.95
CREG.AT.IH.0083412	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 45"x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	Pieza	4.00	\$282.09	\$ 1,128.36		4.00		11.00		15.00	\$4,231.35	3,102.99
CREG.AT.IH.0083413	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 90"x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	Pieza	3.00	\$312.03	\$ 936.09		3.00		1.00		4.00	\$1,248.12	312.03
SUMA ESTA HOJA					\$ 94,584.59	SUMA ESTA HOJA					\$ 135,730.06		
SUBTOTAL					\$ 1,172,626.38	SUBTOTAL					\$ 935,546.89		
16% I.V.A					\$ 187,620.22	16% I.V.A					\$ 149,687.50		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,360,246.60	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,085,234.40		

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MARCELO ALBERTO BARRERO  
 CARGO: Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. JARCES REYES RAMÍREZ  
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO  
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1 646 830.80  
 AMPLIACIÓN: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1 646 830.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 13  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CONCEPTOS CONTRATADOS		VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
					IMPORTE CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
CREG.AT.IH.0083414	Tapón campana de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3" de diámetro (75 mm) Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	Pieza	2.00	\$208.49	\$	416.98		2.00			1.00	3.00	\$625.47	208.49
CREG.AT.IH.0083415	Cople de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3" de diámetro (75 mm) Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	Pieza	2.00	\$183.06	\$	366.12		2.00			6.00	8.00	\$1,464.48	1,098.36
CREG.AT.IH.0083416	Codo de Fo.Fo (hierro fundido) de 90 x 3" (75 mm / 11) de diámetro con extremos bridados Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	Pieza	1.00	\$1,856.13	\$	1,856.13		1.00				1.00	\$1,856.13	0.00
CREG.AT.IH.0083417	Tee de Fo.Fo (hierro fundido) de 3 x 3" (75x75 mm / 18.16) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	Pieza	3.00	\$2,263.90	\$	6,791.70		3.00			1.00	4.00	\$9,055.60	2,263.90
CREG.AT.IH.0083418	Brida roscable de 3" (75 mm) de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, herramienta y equipo.	Pieza	2.00	\$654.77	\$	1,309.54						0.00	\$0.00	-1,309.54
SUMA ESTA HOJA					\$	10,740.47	SUMA ESTA HOJA					\$	13,001.68	
SUBTOTAL					\$	1,183,366.85	SUBTOTAL					\$	948,548.57	
16% I.V.A					\$	189,338.70	16% I.V.A					\$	151,767.77	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	1,372,705.55	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$	1,100,316.35	

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO  
 CARGO: Director de Administración de Obra

NOMBRE: ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ  
 CARGO: Supervisor de Obra

NOMBRE: ING. ALEJANDRO QUEVARA VENTURPA  
 CARGO: Representante Legal

**OFICINA DE FISE 2025**

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL**



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

FSECO-04/25

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JÓSE DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 7 de 11  
 FECHA DE ELABORACION: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
CREG.AT.IH.0083419	Suministro y colocación de Niple de acero galvanizado cédula 40 roscado de 3" (75 mm) de 15 cm de largo. Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo	PZA	4.00	\$376.03	\$ 1,504.12						0.00	\$0.00	-1,504.12
CREG.AT.IH.0083420	Suministro y colocación de codo de acero galvanizado cédula 40 roscado de 3" (75 mm) x 90°. Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$491.58	\$ 1,966.32						0.00	\$0.00	-1,966.32
CREG.AT.IH.0083421	Niple galvanizado de 75 mm de diámetro con un largo de 1500 mm, roscado. Incluye: Suministro de materiales, conexión y sellado, colocación, barrenado en carrete de acero al carbon, soldaduras, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$2,776.95	\$ 5,553.90						0.00	\$0.00	-5,553.90
CREG.AT.IH.0083422	Empaque de neopreno para brida de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	18.00	\$60.11	\$ 1,081.98		16.00	2.00	8.00		26.00	\$1,562.86	480.88
CREG.AT.IH.0083423	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de 5/8 x 2-1/2" (16 x 63 mm) de diámetro. Incluye Suministro de materiales y Colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	72.00	\$54.33	\$ 3,911.76		64.00	8.00	32.00		104.00	\$5,650.32	1,738.56
SUMA ESTA HOJA					\$ 14,018.08	SUMA ESTA HOJA					\$ 7,213.18		
SUBTOTAL					\$ 1,197,384.93	SUBTOTAL					\$ 955,761.75		
16% I.V.A					\$ 191,561.59	16% I.V.A					\$ 152,921.88		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,388,966.52	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,108,683.63		

**POR LA CONTRATANTE:**

NOMBRE: ING. MIGUEL ALVARO BARRERO  
 CARGO: Director de Administracion de Obra

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**

NOMBRE: ING. CARLOS FLORES BARRERA  
 CARGO: Supervisor de Obra

**POR LA CONTRATISTA:**

NOMBRE: ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO  
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

FSECO-04/25

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JÓSE DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: de 13  
 FECHA DE ELABORACION: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
CREG AT.IH.0083424	Atraque de 30x30x30 cm (hxAxB) de concreto f'c=150 kg/cm² resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 3" de diámetro, en cruceo de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarreo, equipo y herramienta.	Pieza	15.00	\$198.29	\$ 2,974.35		15.00			10.00	25.00	\$4,957.25	1,982.90
CREG AT.IH.0083425	Cancelacion de Línea de Pvc Agua Potable de 3" de Diam, 2 tapones campana de 3", 2 atraques de concreto de 30 x 30 x 30 para tubería de 3", incluye: Excavacion, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	15.00	\$1,041.65	\$ 15,624.75						0.00	\$0.00	-15,624.75
CREG AT.IH.0083426	Reparación de toma domiciliaria existente, considerando 2.0 mt de tubo de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro, un insertor de plástico de 1/2" y dos abrazaderas sin fin. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	20.00	\$330.67	\$ 6,613.40		11.00				11.00	\$3,637.37	-2,976.03
CREG AT.IH.0083427	Reparacion de descarga domiciliaria existente. Incluye 1 mts de tubería de pvc de 8" de diametro serie 20, 2 coples de pvc de 8" de diametro, materiales, mano de obra y equipo.	Pieza	15.00	\$1,730.20	\$ 25,953.00		12.00				12.00	\$20,762.40	-5,190.60
CREG AT.IH.0083428	Reparacion de red de agua potable en tubería de pvc de 6", considerando 1.50 metros de tubo de pvc de 6" RD-26, 2 coples de reparacion, incluye: excavacion, relleno, mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta.	PZA	5.00	\$1,040.87	\$ 5,204.35		2.00				2.00	\$2,081.74	-3,122.61
SUMA ESTA HOJA					\$ 56,369.85	SUMA ESTA HOJA					\$ 31,438.76		
SUBTOTAL					\$ 1,253,754.78	SUBTOTAL					\$ 987,200.51		
16% I.V.A					\$ 200,600.76	16% I.V.A					\$ 157,952.08		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,454,355.54	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,145,152.60		

**POR LA CONTRATANTE:**

NOMBRE: ING. MIGUEL ALBERTO BARRERO  
 CARGO: Director de Administracion de Obra

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**

NOMBRE: ING. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ CASTAÑO  
 CARGO: Supervisor de Obra

**POR LA CONTRATISTA:**

NOMBRE: ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO  
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

FSENCO-04/25

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JÓSE DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 54 de 11  
 FECHA DE ELABORACION: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5				
A03	TOMAS DOMICILIARIAS													
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	263.00	\$11.77	\$ 3,095.51			263.00		194.3		457.30	\$5,382.42	2,286.91
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	50.50	\$89.95	\$ 4,542.48			50.50		86.71		137.21	\$12,342.04	7,799.56
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	12.62	\$251.66	\$ 3,175.95							0.00	\$0.00	-3,175.95
CREG.AT.IH.0083429	Relleno semi-mecánico en cepa con tepetate, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	31.56	\$454.01	\$ 14,328.56			31.56		82.9		114.46	\$51,965.98	37,637.42
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	5.26	\$707.57	\$ 3,721.82			5.26		17.74		23.00	\$16,274.11	12,552.29
UEC.ED.14.120.1050	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	m3	4.79	\$76.79	\$ 367.82							0.00	\$0.00	-367.82
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR CAR 1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	43.12	\$48.33	\$ 2,083.99			43.12		94.09		137.21	\$6,631.36	4,547.37
SUMA ESTA HOJA					\$ 31,316.13	SUMA ESTA HOJA					\$ 92,595.91			
SUBTOTAL					\$ 1,285,070.91	SUBTOTAL					\$ 1,079,796.43			
16% I.V.A					\$ 205,611.35	16% I.V.A					\$ 172,767.43			
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,490,682.26	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,252,563.86			

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MARIEL ALANIS BARRÓN  
 CARGO: Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. CAROL GONZÁLEZ VILLALBA  
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GONZÁLEZ VENTURA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO  
FISE 2025**

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL**



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A de C.V  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACIÓN: \$ 00.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL : 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL : 26 de febrero de 2026

HOJA: 10 de 13  
 FECHA DE ELABORACION: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR 1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	517.44	\$7.91	\$ 4,092.95			517.44	443.03		960.47	\$7,597.32	3,504.37
CREG.AT.IH.0083431	Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.	Pieza	42.00	\$658.45	\$ 27,654.90			42.00	25.00		67.00	\$44,116.15	16,461.25
CREG.AT.IH.0083432	Abrazadera de PVC roscada de 3" x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	Pieza	42.00	\$108.33	\$ 4,549.86			42.00	25.00		67.00	\$7,258.11	2,708.25
CREG.AT.IH.0083433	Válvula de inserción de 1/2" de diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.	Pieza	42.00	\$171.37	\$ 7,197.54			42.00	25.00		67.00	\$11,481.79	4,284.25
CREG.AT.IH.0083435	Adaptador macho para tubería de kitec 1/2" de diámetro. Sin colocación.	Pieza	42.00	\$62.06	\$ 2,606.52			42.00	92.00		134.00	\$8,316.04	5,709.52
CREG.AT.IH.0083436	Tubo Kitec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	m	263.00	\$26.09	\$ 6,861.67			263.00	194.30		457.30	\$11,930.96	5,069.29
CREG.AT.IH.0083437	Codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	Pieza	126.00	\$11.56	\$ 1,456.56			126.00	142.00		268.00	\$3,098.08	1,641.52
CREG.AT.IH.0083436	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud, con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-18-1999. Sin colocación.	Pieza	42.00	\$78.03	\$ 3,277.26			42.00	25.00		67.00	\$5,228.01	1,950.75
CREG.AT.IH.0083439	Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada-CW617N-PN50, con extremos roscados de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	Pieza	42.00	\$182.65	\$ 7,671.30			42.00	25.00		67.00	\$12,237.55	4,566.25
CREG.AT.IH.0083440	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 40 cm de longitud. Sin colocación.	Pieza	42.00	\$64.14	\$ 2,693.88			42.00	25.00		67.00	\$4,297.38	1,603.50
CREG.AT.IH.0083441	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 20 cm de longitud. No incluye colocación.	Pieza	42.00	\$37.15	\$ 1,560.30			42.00	25.00		67.00	\$2,489.05	928.75
CREG.AT.IH.0083443	Válvula expulsora de aire de 1/2", No incluye colocación.	PZA	42.00	\$245.18	\$ 10,297.56			42.00	25.00		67.00	\$16,427.06	6,129.50
CREG.AT.IH.0083444	Tee de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro, No incluye colocación.	PZA	42.00	\$13.33	\$ 559.86			42.00	25.00		67.00	\$893.11	333.25
CREG.AT.IH.0083445	Niple de fierro de 1/2" de diámetro de cuerda corrida, No incluye colocación.	PZA	42.00	\$7.51	\$ 315.42			42.00	25.00		67.00	\$503.17	187.75
SUMA ESTA HOJA					\$ 80,795.58	SUMA ESTA HOJA					\$ 135,873.77		
SUBTOTAL					\$ 1,365,866.49	SUBTOTAL					\$ 1,215,670.20		
16% I.V.A					\$ 218,538.64	16% I.V.A					\$ 194,507.23		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,584,405.13	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,410,177.44		

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALAN BARRON  
 CARGO : Director de Administración de Obra

NOMBRE : ING. JESÚS EDUARDO SUAREZ  
 CARGO : Supervisor de Obra

NOMBRE : ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 CARGO : Representante Legal

**OPERADO FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JÓSE DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACIÓN: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 11 de 13  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5				
CREG AT.IH.0083446	Suministro de Medidor para agua potable fría tipo volumétrico de pistón oscilante, diámetro nominal DN15 (1/2"), Clase metrológica "C" en posición horizontal y vertical con Gasto de Sobrecarga (Qs)= 3.0 m3/h, Gasto Permanente (Qp)=1.5 m3/h, Gasto de Transición (Qt)=0.0225 m3/h, Gasto Mínimo (Amin)=0.015 m3/h, Gasto de arranque = 0.4 l/h, con transmisión magnética, presión nominal de 16 bar, temperatura de trabajo 0.1° a 50 °C. Registro encapsulado vidrio-cobre con grado de protección IP68 esfera extra seca, pre equipado con tecnología de pulsos con resolución de 1 pulso/1 litro para ser escalables a lectura remota a distancia por radiofrecuencia, sin cambio del registro ni cables expuestos, lectura directa con indicador para bajos flujos, orientable 359°, indicación mínima de 0.02 litros e indicación máxima de 99,999 m3, con capuchón de cierre inviolable antifraude. Cuerpo en material composite inyectado con materia prima virgen con longitud L=115 mm con roscado en los extremos de G3/4" Filtro interno con malla de 0.8 x 0.8 mm no desmontable bajo la cámara de medición de gran filtración que no se bloquea. Conexiones de entrada y salida (2 niples de polímero roscados NPT 1/2", 2 tuercas de polímero G 3/4" y 2 empaques de neopreno para conectar a tubería de 1/2"). Cumplimiento de NOM-012-SCFI-1994.	PZA	42.00	\$ 1,277.21	\$ 53,642.82			42.00		25.00		67.00	\$85,573.07	31,930.25
	FUERA DE CATALOGO													
FC-01	Corte en pavimento hidráulico (longitudinal) utilizando disco de diamante de 4 cms de profundidad. Incluye Trazo, material, mano de obra, material, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	m	0.00	\$ 29.18	\$ -						38.345	38.35	\$ 1,118.91	1,118.91
FC-02	Demolicion semi- mecánica de pavimento de concreto hidráulico en banqueteta. Incluye retiro de material y disposición para carga.	m2	0.00	\$ 47.35	\$ -						32.20	32.20	\$ 1,524.67	1,524.67
FC-03	Reposición de concreto hidráulico en banqueteta f c = 150 kg/cm2, de 10 cms de espesor, acabado escobillado, tma = 19 mm, RN (28 días). Incluye concreto hecho en obra, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	m2	0.00	\$ 537.07	\$ -						32.20	32.20	\$ 17,293.65	17,293.65
	SUMA ESTA HOJA				\$ 53,642.82			SUMA ESTA HOJA					\$ 105,510.30	
	SUBTOTAL				\$ 1,419,509.31			SUBTOTAL					\$ 1,321,180.50	
	16% I.V.A				\$ 227,121.49			16% I.V.A					\$ 211,388.88	
	IMPORTE TOTAL CONTRATADO				\$ 1,646,630.80			IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,532,569.38	

**POR LA CONTRATANTE:**

NOMBRE: ING MIGUEL ALARÍN BARROSO  
 CARGO: Director de Administración de Obra

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**

NOMBRE: ING. CARLOS EDUARDO PINEDA PACHECO  
 CARGO: Supervisor de Obra

**POR LA CONTRATISTA:**

NOMBRE: ING. ALEJANDRO GUEVARA QUINTANA  
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. Queda prohibido su uso PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JÓSE DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 de febrero de 2026

HOJA: 124 de 111  
 FECHA DE ELABORACION: 26 de Febrero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
FC-04	Extremidad campana de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 8" de diámetro (200 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	m	0.00	\$ 1,474.56	\$ -					1.000	1.00	\$1,474.56	1,474.56
FC-05	Extremidad espiga de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 8" de diámetro (200 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	m2	0.00	\$ 1,720.98	\$ -					1.000	1.00	\$1,720.98	1,720.98
FC-06	Codo de Fo Fo (hierro fundido) de 45 x 3" (75 mm / 11) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	Pieza		\$ 1,280.43	\$ -					2.000	2.00	\$2,560.86	2,560.86
FC-07	Tea de Fo Fo (hierro fundido) de 8 x 3" (200x75 mm / 18.16) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	Pieza		\$ 4,670.61	\$ -					1.000	1.00	\$4,670.61	4,670.61
FC-08	Cople de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 8" de diámetro (200 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	Pieza		\$ 488.04	\$ -					2.000	2.00	\$976.08	976.08
FC-09	Empaque de neopreno para brida de 8" de diámetro (200 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza		\$ 131.81	\$ -					2.000	2.00	\$263.62	263.62
FC-10	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de 3/4 x 3-1/2" de diámetro. Incluye Suministro de materiales y Colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza		\$ 52.62	\$ -					16.000	16.00	\$841.92	841.92
					\$ -	SUMA ESTA HOJA					\$ 12,509.63		
					\$ 1,419,509.31	SUBTOTAL					\$ 1,333,689.13		
					\$ 227,121.49	16% I.V.A					\$ 213,390.26		
					\$ 1,646,630.80	IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 1,547,079.40		

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MICHEL ALANZ BARROSO  
 (CARGO): Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. JUAN CARLOS BARRERA  
 (CARGO): Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA  
 (CARGO): Representante Legal

**OPERADO  
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**PROGRAMA: FISE**  
**EJERCICIO FISCAL: 2025**  
**MUNICIPIO: IRAPUATO**  
**LOCALIDAD: SAN JOSE DE JORGE LÓPEZ**

**NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ,**

CONTRATISTA: Grupo Constructor ALERAVE, S.A. de C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,646,630.80  
 AMPLIACION: \$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 7 de marzo de 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 8 de diciembre de 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 7 de marzo de 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 25 de febrero de 2026

HOJA: 134e-13  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de Febrero de 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5				
FC-11	PERFORACION DIRECCIONAL HORIZONTAL DIRIGIDA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA PEAD RD-17 DE 3" (7.5 CM) DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO A O B EN ZONA URBANA, CON OBSTACULOS EN TRAYECTO. INCLUYE: LODOS BENTONICOS A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M PERFORACION PILOTO, AMPLIACION DE PERFORACION, SUMINISTRO, JALADO E INSTALACION DE TUBERIA CON EL EQUIPO DE PERFORACION, TRABAJOS DE TERMOFUSION, PRUEBA HIDROSTATICA, TRASLADO DE EQUIPO, PLANTA DE LUZ, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.		ML	0.00	\$ 2,009.45						39.00	39.00	\$78,368.55	78,368.55
FC-12	ELABORACIÓN DE VENTANA DE 1.50 X 1.50 X 1.20 EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM Y 15 CM DE CONCRETO HIDRAULICO (22 CM DE ESPESOR) PARA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE, TRAZO, CORTE, RUPTURA Y DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN A MÁQUINA, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 95%, BASE HIDRAULICA CON GRAVA 1" A FINOS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.		PZA	0.00	\$ 2,508.72						2.00	2.00	\$5,017.44	5,017.44
FC-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STUBEND PEAD (BRIDA Y CONTRABRIDA) DE 3", INCLUYE: TRABAJOS DE TERMOFUSION, TRASLADO DE EQUIPO, PLANTA DE LUZ, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 5/8 X 3", MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.		PZA		\$ 1,217.09						2.00	2.00	\$2,434.18	2,434.18

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: INF. MICHEL ALONSO BARRON  
 (CARGO): Director de Administración de Obra

SUMA DE ESTA HOJA: \$ -  
 SUBTOTAL: \$ 1,419,509.31  
 16.00 % IVA: \$ 227,121.49  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,646,630.80

POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: [Firma]  
 (CARGO): Supervisor de Obra

SUMA DE ESTA HOJA: 85,820.17  
 SUBTOTAL: 1,419,509.31  
 16.00 % IVA: 227,121.49  
 IMPORTE TOTAL EJECUTADO: 1,646,630.80

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: [Firma]  
 (CARGO): Representante Legal

**OPERADO  
 FISE 2025**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL**