



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: NUEVA COLONIA PURISIMA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA PURISIMA, EN PRIVADA LA PAZ.

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMIAD/FISE/2025-67
 IMPORTE CONTRATADO: \$159,566.96
 AMPLIACION: 0
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$159,566.96

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 8 diciembre de 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 5 de febrero de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 8 de diciembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 22 de enero de 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 de enero de 2026

HOJA: 1 DE 4
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
A	RED DE AGUA POTABLE											
1	Trabajos preeliminares											
UEC.IV.20.100.1010	Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00 m, incluye retro del producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP CSV CAR 2/03.	M	280.00	9.79	\$2,741.20		280.00			280.00	2,741.20	0.00
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M	280.00	10.67	\$2,987.60	280.00				280.00	2,987.60	0.00
CREG.AT.IH.0077924	Suministro y colocación de letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 m base ptr de 2" y 2" (51x51 mm), tablero de lamina lisa galvanizada cal.18 y 2 soportes de 2.50 m de altura a base de ptr de 2"x2" (51x51 mm). Incluye: 2 muertos de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 30x30x50cm cada uno, rotulación con pintura esmalte marca comex y/o vinil autoadherible, según diseño proporcionado por la contratante. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación, p. U. O. T.	PZA	1.00	5,764.43	\$5,764.43		1.00			1.00	5,764.43	0.00
2	EXCAVACION Y RELLENOS											
UEC.IH.18.135.1030	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en presencia de nivel freático, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	105.84	73.18	\$7,745.37	52.92	64.68			117.60	8,605.97	-860.60
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	11.76	109.35	\$1,285.96					0.00	1.00	1,285.96
UEC.IH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	M3	33.03	423.46	\$13,986.88	15.12	15.12			30.24	12,864.43	1,181.45
UEC.IH.18.145.1010	Relleno de zanjas para obra hidráulica con material producto de la excavación, a volteo. Incluye: selección de material y abundamiento.	M3	67.20	99.18	\$6,664.90	37.80	30.24			68.04	6,742.21	-63.31
3	PLANTILLAS											
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	16.80	711.78	\$11,957.90	7.56	9.24			16.80	11,957.90	0.00
4	ACARREOS											
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retrado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N CTR CAR 1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	M3	65.52	45.08	\$2,953.64		65.62			65.62	2,991.15	-4.51
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retrado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N CTR CAR 1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	1,310.40	9.58	\$12,553.63		1,310.00			1,310.00	12,541.80	3.83

SUMA DE ESTA HOJA : \$ 68,641.51
 SUBTOTAL : \$ 68,641.51
 16.00 % IVA : \$ 10,982.64
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO : \$ 79,624.15

SUMA DE ESTA HOJA : \$ 67,181.69 \$ 1,522.82
 SUBTOTAL : \$ 67,181.69 \$ 1,522.82
 16.00 % IVA : \$ 10,751.19 \$ 243.65
 IMPORTE TOTAL EJECUTADO : \$ 77,938.88 \$ 1,766.47

POR LA CONTRATANTE:
 NOMBRE : MIGUEL ALANÍS BARROSO
 CARGO : DIRECTOR DE OBRA

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:
 NOMBRE : SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZALEZ
 CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:
 NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : CONTRATISTA

OPERADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA:FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: NUEVA COLONIA PURISIMA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA PURISIMA, EN PRIVADA LA PAZ.

CONTRATISTA: _____
NÚMERO DE CONTRATO: _____
IMPORTE CONTRATADO: _____
AMPLIACION: _____
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: _____

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: _____
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: _____
FECHA DE INICIO REAL: _____
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: _____
FECHA DE TÉRMINO REAL: _____

HOJA: 2 DE 4
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
5	TUBERIAS Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-32.5, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarrees y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	M	280.00	18.83	\$5,272.40	200.00	80.00			280.00	5,272.40	0.00
UEC.IH.20.105.1135												
UEC.IH.20.105.1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarrees locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	M	280.00	24.99	\$6,997.20	126.00	154.00			280.00	6,997.20	0.00
UEC.IH.20.205.1035	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	M	280.00	4.09	\$1,145.20		280.00			280.00	1,145.20	0.00
6	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	PIEZA	1.00	19,630.04	\$19,630.04		1.00			1.00	19,630.04	0.00
UEC.IH.18.190.1015												
7	PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO Tee de Fo.Fo. (hierro fundido) de 3 x 2" (75x50 mm / 15.89) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	PIEZA	1.00	2,419.14	\$2,419.14		1.00			1.00	2,419.14	0.00
CREG.AT.IH.0077925												
8	PIEZAS ESPECIALES DE PVC Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	1.00	141.47	\$141.47		1.00			1.00	141.47	0.00
UEC.IH.22.100.1240												
CREG.AT.IH.0077926	Suministro y colocación de Extremidad campana de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PZA	1.00	364.69	\$364.69		1.00			1.00	364.69	0.00
UEC.IH.22.100.1535	Tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	1.00	83.90	\$83.90		1.00			1.00	83.90	0.00
9	VALVULAS Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 50 mm (2") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garfo o neopreno y conexión a tubería.	PIEZA	1.00	3,214.22	\$3,214.22		1.00			1.00	3,214.22	0.00
UEC.ED.38.210.1100												
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 39,268.26						\$ 39,268.26	\$ -
SUBTOTAL :					\$ 39,268.26						\$ 39,268.26	\$ -
16.00 % IVA :					\$ 6,282.92						\$ 6,282.92	\$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO :					\$ 45,551.18						\$ 45,551.18	\$ -
SUMA DE ESTA HOJA :										\$ 39,268.26	\$ -	
SUBTOTAL :										\$ 39,268.26	\$ -	
16.00 % IVA :										\$ 6,282.92	\$ -	
IMPORTE TOTAL EJECUTADO :										\$ 45,551.18	\$ -	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: MIGUEL ALANIS BARROSO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SANDRA SARAHÍ PÁRAMO GONZÁLEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
CARGO: CONTRATISTA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

OPERADO FISE 2025



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: NUEVA COLONIA PURISIMA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA PURISIMA, EN PRIVADA LA PAZ.

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMIAD/FISE/2025-67
 IMPORTE CONTRATADO: \$159,566.96
 AMPLIACION: 0
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$159,566.96

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 8 diciembre de 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 5 de febrero de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 8 de diciembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 22 de enero de 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 de enero de 2026

HOJA: 3 DE 4
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero de 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO		
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3						
10	TRAQUES Atraca a base de concreto hecho en obra fc = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	M3	0.05	3,636.38	\$181.82		0.05			0.05	181.82	0.00		
11	EMPAQUES Y TORNILLOS													
UEC.IH.22.160.1210	Empaque de neopreno para bridas de 50 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	2.00	22.84	\$45.68		2.00			2.00	45.68	0.00		
UEC.IH.22.160.1215	Empaque de neopreno para bridas de 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PIEZA	2.00	57.95	\$115.90		2.00			2.00	115.90	0.00		
UEC.IH.22.160.1050	Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación.	PIEZA	16.00	27.34	\$437.44		16.00			16.00	437.44	0.00		
12	TOMAS DOMICILIARIAS OBRA CIVIL													
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	15.40	73.18	\$1,126.97		16.24			16.24	1,184.44	-61.47		
UEC.IH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	M3	13.19	423.46	\$5,585.44		13.92			13.92	5,864.56	-309.12		
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	2.20	711.78	\$1,565.92		3.48			3.48	2,479.99	-911.07		
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N CTR CAR 1 01 013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	M3	20.02	45.08	\$902.50		24.36			24.36	1,098.15	-195.65		
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N CTR CAR 1 01 013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	400.40	9.58	\$3,835.83		487.20			487.20	4,667.38	-631.55		
UEC.IV.20.100.1010	Limpieza de superficie por medios mecánicos en un ancho de 1.00 m, incluye retiro del producto de limpieza, por unidad de obra terminada. EP.CSV CAR 2/03.	M	55.00	9.79	\$538.45		55.00			55.00	538.45	0.00		
13	TOMAS DOMICILIARIAS DESPIECE													
CREG.AT.IH.0077927	Abrazadera de PVC roscada de 3" x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	11.00	103.17	\$1,134.87		11.00			11.00	1,134.87	0.00		
CREG.AT.IH.0077928	Válvula de inserción de 1/2" de diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.	PIEZA	11.00	152.89	\$1,681.79		11.00			11.00	1,681.79	0.00		
SUMA DE ESTA HOJA :					\$	17,152.61				SUMA DE ESTA HOJA :	\$	19,461.47	\$	2,308.86
SUBTOTAL :					\$	17,152.61				SUBTOTAL :	\$	19,461.47	\$	2,308.86
16.00 % IVA :					\$	2,744.42				16.00 % IVA :	\$	3,113.84	\$	369.42
IMPORTE TOTAL CONTRATADO :					\$	19,897.03				IMPORTE TOTAL EJECUTADO :	\$	22,575.31	\$	2,678.28

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : DIRECTOR DE OBRA

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : SANDRA SARAHÍ PÁRAMO GONZÁLEZ
 CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : CONTRATISTA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

OPERADO FISE 2025



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: NUEVA COLONIA PURISIMA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA PURISIMA, EN PRIVADA LA PAZ.

CONTRATISTA: ROGELIO ENRIQUE AGUILAR
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAM/AD/FISE/2025-67
 IMPORTE CONTRATADO: \$159,566.96
 AMPLIACION: 0
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$159,566.96

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 8 diciembre de 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 5 de febrero de 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 8 de diciembre de 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 22 de enero de 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 de enero de 2026

HOJA: 4 DE 4
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero de 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO				
CREG.AT.IH.0077929	Adaptador macho para tubería de ktec 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	22.00	49.85	\$1,096.70		22.00			22.00	1,096.70	0.00	
CREG.AT.IH.0077930	Tubo Kitec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	M	22.00	21.22	\$466.84		58.00			58.00	1,230.76	-763.62	
CREG.AT.IH.0077931	Codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	44.00	12.43	\$546.92		44.00			44.00	546.92	0.00	
CREG.AT.IH.0077932	Niple de fierro galvanizado cuerda corrida de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	11.00	6.20	\$68.20		11			11.00	68.20	0.00	
CREG.AT.IH.0077933	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 40 cm de longitud. Sin colocación.	PIEZA	11.00	57.17	\$628.87		11.00			11.00	628.87	0.00	
CREG.AT.IH.0077934	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud, con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-18-1989. Sin colocación.	PIEZA	11.00	73.34	\$806.74		11.00			11.00	806.74	0.00	
CREG.AT.IH.0077935	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 30 cm de longitud. No incluye colocación.	PIEZA	11.00	42.45	\$466.95		11.00			11.00	466.95	0.00	
CREG.AT.IH.0077936	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 20 cm de longitud. No incluye colocación.	PIEZA	11.00	32.32	\$355.52		11.00			11.00	355.52	0.00	
CREG.AT.IH.0077937	Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada-CW617N-PN50, con extremos roscados de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	11.00	177.74	\$1,955.14		11.00			11.00	1,955.14	0.00	
CREG.AT.IH.0077938	Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.	PIEZA	11.00	554.86	\$6,103.46		11.00			11.00	6,103.46	0.00	
SUMA DE ESTA HOJA :						\$ 12,495.34					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 12,495.34	\$ -
SUBTOTAL :						\$ 137,557.72					SUBTOTAL :	\$ 137,557.72	\$ -
16.00 % IVA :						\$ 22,009.24					16.00 % IVA :	\$ 22,009.24	\$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:						\$ 159,566.96					IMPORTE TOTAL EJECUTADO :	\$ 159,566.96	\$ -

POR LA CONTRATANTE:
 NOMBRE : MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : DIRECTOR DE OBRA

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:
 NOMBRE : SANDRA SARAÍ RAMO GONZALEZ
 CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:
 NOMBRE : ROGELIO ENRIQUE AGUILAR GUTIERREZ
 CARGO : CONTRATISTA

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL