



**SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: SAN LUIS DEL JANAMO**

NOMBRE DE LA OBRA: Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Luis del Janamo (El Morado)

CONTRATISTA: AIDI CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMIAD/FISE/2025-69
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,398,024.16
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,398,024.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 07/03/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 07/03/2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 07/03/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14/02/2026

HOJA: 1 de 6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 VOLUMEN EXCED	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO			
A	RED DE DISTRIBUCION											
A1	TRABAJOS PRELIMINARES											
UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empote de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	Pza	1.00	\$ 3,094.80	\$ 3,094.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$ 3,094.80	\$ -
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	1887.68	\$ 11.26	\$ 21,255.28	1869.13	0.00	0.00	0.00	1,869.13	\$ 21,046.40	\$ 208.87
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	226.52	\$ 74.02	\$ 16,767.01	82.76	117.39	0.00	0.00	200.15	\$ 14,815.10	\$ 1,951.91
UEC.IH.18.135.1020	Excavación con equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	906.09	\$ 451.61	\$ 409,199.30	248.32	352.17	0.00	0.00	600.49	\$ 271,187.29	\$ 138,012.02
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	663.75	\$ 45.43	\$ 30,154.16	331.08	332.67	136.89	100.15	900.79	\$ 40,922.89	\$ 10,768.73
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	6,637.54	\$ 9.54	\$ 63,322.13	3,310.80	3,326.74	1,368.86	1,001.47	9,007.87	\$ 85,935.08	\$ 22,612.95
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	113.26	\$ 714.62	\$ 80,937.86	0.00	113.26	42.47	0.00	155.73	\$ 111,287.77	\$ 30,349.91
UEC.IH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	393.49	\$ 487.15	\$ 191,688.65	0.00	393.49	276.66	0.00	670.15	\$ 328,463.57	\$ 134,774.92

**OPERADO
FISE 2025**

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ARQ. MOISES GARCÍA LEDESMA
 CARGO: Representante Legal

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: SAN LUIS DEL JANAMO

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Luis del Janamo (El Morado)

CONTRATISTA: AIDI CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-69
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,398,024.16
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,398,024.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 07/03/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14/02/2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 07/03/2026

HOJA: 2 de 6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 VOLUMEN EXCED	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO			
UEC.IH.18.145.1010	Relleno de zanjas para obra hidráulica con material producto de la excavación, a volteo. Incluye: selección de material y abundamiento.	m3	622.03	\$ 94.95	\$ 59,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 59,061.75
A2	INGENIERIA HIDRAULICA											
A201	INGENIERIA HIDRAULICA											
UEC.IH.20.105.1135	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-32.5, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	1,527.21	\$ 18.83	\$ 28,757.36	1,069.05	458.16	0.00	0.00	1,527.21	\$ 28,757.36	\$ -
UEC.IH.20.105.1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	m	1,527.21	\$ 22.58	\$ 34,484.40	0.00	1,527.21	0.00	0.00	1,527.21	\$ 34,484.40	\$ -
UEC.IH.20.105.1145	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-32.5, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	360.47	\$ 54.98	\$ 19,818.64	252.33	108.14	0.00	0.00	360.47	\$ 19,818.64	\$ -
UEC.IH.20.105.1545	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	m	360.47	\$ 26.47	\$ 9,541.64	0.00	360.47	0.00	0.00	360.47	\$ 9,541.64	\$ -

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ARQ. MOISÉS GARCÍA LEDESMA
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO
 FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: SAN LUIS DEL JANAMO

FSECO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Luis del Janamo (El Morado)

CONTRATISTA: AIDI CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-69
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,398,024.16
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,398,024.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 07/03/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 07/03/2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 07/03/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14/02/2026

HOJA: 3 de 6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 VOLUMEN EXCED	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO			
UEC.IH.20.205.1035	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	m	1,527.21	\$ 3.11	\$ 4,749.62	0.00	0.00	0.00	1,527.21	1,527.21	\$ 4,749.62	\$ -
UEC.IH.20.205.1045	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	m	360.47	\$ 3.81	\$ 1,373.39	0.00	0.00	0.00	360.47	360.47	\$ 1,373.39	\$ -
CREG.AT.IH.0082088	Cancelación delinea de pvc agua potable de 3" de diam. 2 tapones campana de 3", 2 atraques de concreto de 30 x 30 x 3 para tubería de 3", incluye: excavación, mano de obra, equipo y herramienta p.U.O.T.	Pza	3.00	\$ 1,502.82	\$ 4,508.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 4,508.46
UEC.IH.22.100.1015	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 22", conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	5.00	\$ 138.49	\$ 692.45	0.00	5.00	1.00	0.00	6.00	\$ 830.94	\$ -138.49
UEC.IH.22.100.1105	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 90", conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	3.00	\$ 138.49	\$ 415.47	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00	\$ 969.43	\$ -553.96
UEC.IH.22.100.1240	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	5.00	\$ 204.60	\$ 1,023.00	0.00	5.00	2.00	0.00	7.00	\$ 1,432.20	\$ -409.20
UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	5.00	\$ 310.27	\$ 1,551.35	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 620.54	\$ 930.81
UEC.IH.22.100.1285	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	4.00	\$ 154.07	\$ 616.28	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 616.28	\$ -

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ARQ. MOISÉS GARCÍA LEDESMA
 CARGO: Representante Legal

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: SAN LUIS DEL JANAMO

FSECO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Luis del Janamo (El Morado)

CONTRATISTA: AIDI CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMIAD/FISE/2025-69
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,398,024.16
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,398,024.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 07/03/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14/02/2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 07/03/2026

HOJA: 4 de 6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 VOLUMEN EXCED	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO			
UEC.IH.22.100.1295	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	1.00	\$ 246.39	\$ 246.39	0.00	1.00	3.00	0.00	4.00	\$ 985.56	-\$ 739.17
UEC.IH.22.100.1335	Reducción campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	1.00	\$ 254.50	\$ 254.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 254.50	\$ -
UEC.IH.22.100.1460	TEE de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	2.00	\$ 255.41	\$ 510.82	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 510.82	\$ -
UEC.IH.22.100.1485	TEE de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	1.00	\$ 232.35	\$ 232.35	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 232.35	\$ -
UEC.IH.22.135.1230	Tee bridada de acero fundido de 76 mm x 50 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza.	Pza	1.00	\$ 2,307.07	\$ 2,307.07	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,307.07	\$ -
UEC.IH.22.135.1235	Tee bridada de acero fundido de 76 mm. x 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza.	Pza	1.00	\$ 1,465.13	\$ 1,465.13	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,465.13	\$ -
UEC.IH.22.100.1205	Cruz de PVC anger serie inglesa de 76 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	1.00	\$ 729.99	\$ 729.99	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 729.99	\$ -
UEC.IH.22.100.1535	Tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	7.00	\$ 77.69	\$ 543.83	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 543.83	\$ -
UEC.IH.18.155.1010	Atraque a base de concreto hecho en obra fc = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	m3	0.68	\$ 3,606.39	\$ 2,452.35	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	\$ 3,029.37	-\$ 577.02
UEC.IH.18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pza	4.00	\$ 17,498.36	\$ 69,993.44	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$ 34,996.72	\$ 34,996.72
UEC.IH.18.190.1030	Caja para operación de válvulas tipo 5, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pza	2.00	\$ 24,142.03	\$ 48,284.06	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$ 48,284.06	\$ -

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ARQ. MOISÉS ESTEBAN LEDESMA
 CARGO: Representante Legal



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: SAN LUIS DEL JANAMO

NOMBRE DE LA OBRA: Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Luis del Janamo (El Morado)

CONTRATISTA: AIDI CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-69
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,398,024.16
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,398,024.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 07/03/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14/02/2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 07/03/2026

HOJA: 5 de 6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 VOLUMEN EXCED	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO			
UEC.ED.38.210.1045	Válvula de compuerta de 51 mm (2") de diámetro, de bronce roscable marca URREA, clase 14 kg/cm2, serie 83 o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: trazo, cinta telefón, presentación, alineación, nivelación y limpieza.	Pza	6.00	\$ 2,361.94	\$ 14,171.64	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	\$ 11,809.70	\$ 2,361.94
UEC.ED.38.210.1105	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atomillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.	Pza	2.00	\$ 2,680.96	\$ 5,361.92	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$ 5,361.92	\$ -
UEC.IH.22.160.1050	Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación.	Pza	36.00	\$ 30.64	\$ 1,103.04	0.00	36.00	36.00	0.00	72.00	\$ 2,206.08	-\$ 1,103.04
UEC.IH.22.160.1210	Empaque de neopreno para bridas de 50 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	12.00	\$ 25.48	\$ 305.76	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	\$ 305.76	\$ -
UEC.IH.22.160.1215	Empaque de neopreno para bridas de 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pza	4.00	\$ 37.79	\$ 151.16	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	\$ 302.32	-\$ 151.16
A3	TOMAS DOMICILIARIAS											
A301	TRABAJOS PRELIMINARES											
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	34.00	\$ 74.02	\$ 2,516.68	0.00	0.00	0.00	30.82	30.82	\$ 2,281.30	\$ 235.38
UEC.IH.18.135.1020	Excavación con equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	51.00	\$ 451.61	\$ 23,032.11	0.00	0.00	0.00	69.33	69.33	\$ 31,310.12	-\$ 8,278.01

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO : Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ARQ. JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ
 CARGO : Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE : ARQ. MOISÉS GARCÍA LEDESMA
 CARGO : Representante Legal

**OPERADO
 FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: SAN LUIS DEL JANAMO

NOMBRE DE LA OBRA: Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Luis del Janamo (El Morado)

CONTRATISTA: AIDI CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-69
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,398,024.16
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,398,024.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 07/03/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 07/03/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14/02/2026

HOJA: 6 de 6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 VOLUMEN EXCED	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO				
UEC.IH.18.145.1050	Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepelate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	17.00	\$ 487.15	\$ 8,281.55	0.00	0.00	0.00	100.15	100.15	\$ 48,788.07	-\$ 40,506.52	
UEC.IH.18.145.1010	Relleno de zanjas para obra hidráulica con material producto de la excavación, a volteo. Incluye: selección de material y abundamiento.	m3	85.00	\$ 94.95	\$ 8,070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 8,070.75	
A302	INGENIERIA HIDRAULICA												
CREG.AT.IH.0082101	Abrazadera de pvc roscada de 3" x 1/2" de diametro. Sin colocación	Pza	85.00	\$ 86.69	\$ 7,368.65	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	\$ 7,368.65	\$ -	
CREG.AT.IH.0082103	Válvula de inserción de 1/2" de diametro con sistema de compresión. Sin colocación	Pza	85.00	\$ 102.69	\$ 8,728.65	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	\$ 8,728.65	\$ -	
CREG.AT.IH.0082105	Adaptador macho para tubería de kitec 1/2" de diametro. Sin colocación	Pza	85.00	\$ 35.71	\$ 3,035.35	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	\$ 3,035.35	\$ -	
CREG.AT.IH.0082107	Tubo kitec 1216 de 1/2" de diametro Sin colocación	Pza	425.00	\$ 15.39	\$ 6,540.75	0.00	0.00	0.00	384.42	384.42	\$ 5,916.29	\$ 624.46	
CREG.AT.IH.0082109	Codo de fierro galvanizado de 90"x 1/2" de diametro. Sin colocación	Pza	85.00	\$ 11.26	\$ 957.10	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	\$ 957.10	\$ -	
CREG.AT.IH.0082110	Niple galvanizado de 1/2" de diametro y 50 cm de longitud, con 40 cm de ferro de p	Pza	85.00	\$ 65.12	\$ 5,535.20	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	\$ 5,535.20	\$ -	
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 1,205,193.24					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 1,205,193.24	\$ -
					SUBTOTAL:	\$ 1,205,193.24					SUBTOTAL:	\$ 1,205,193.24	\$ -
					16.00 % IVA:	\$ 192,830.92					16.00 % IVA:	\$ 192,830.92	\$ -
					IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,398,024.16					IMPORTE TOTAL EJECUTADO:	\$ 1,398,024.16	\$ -

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

[Handwritten signature]
 POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 CARGO: Director de Administración de Obra

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. JOSÉ ESTEBAN ACOSTA MARTÍNEZ
 CARGO: Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ARO. MOISÉS GARCÍA LEDESMA
 CARGO: Representante Legal

OPERADO FISE 2025

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL