



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 15/02/2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 20/02/2026

HOJA: 1 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO	EST. F.C.				
T54 T541	AP CARRIZALITO RED DE CONDUCCION												
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	775.73	m	\$11.30	\$ 8,765.75	775.730					775.73	\$8,765.75	\$0.00
35.1100.1010.0070	Suministro y colocación de letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 m base PTR de 2" y 2" (51x51 mm), tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes de 2.50 m de altura a base de PTR de 2"x2" (51x51 mm). Incluye: 2 muertos de concreto F'c= 150 Kg/cm2 de 30x30x50cm cada uno, rotulación con pintura esmalte marca comex y/o vinil autohaderible, según diseño proporcionado por la contratante. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T.	1.00	PZA	\$6,382.60	\$ 6,382.60			1.000			1.00	\$6,382.60	\$0.00
CREG.AT.IH.0083457	Corte a 8 cm de profundidad en pavimento asfáltico, con cortadora de gasolina y disco puntas de diamante. Incluye trazo, guía, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	149.02	m	\$50.62	\$ 7,543.39		90.000				90.00	\$4,555.80	\$2,987.59
CREG.AT.IH.0083458	Demolicion mecánica de pavimento asfáltico de 8 cm de espesor utilizando martillo neumático a combustible. Incluye retiro de material y disposición para carga.	44.71	m2	\$51.63	\$ 2,308.38		31.500				31.50	\$1,626.35	\$682.03
CREG.AT.IH.0083459	Reposición de pavimento asfáltico de 8 cm de espesor con mezcla de material pétreo de 3/4" a finos con cemento asfáltico AC-20, compactada al 95% de la prueba AASHTO, con riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.5 l/m2, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Incluye barrido de la superficie, carga, acarreo, descarga de los materiales, esparcido mecánico de la emulsión de liga, tendido y compactación de la mezcla.	44.71	m2	\$381.01	\$ 17,034.96		31.500				31.50	\$12,001.82	\$5,033.14
		SUMA DE ESTA HOJA :				\$ 42,035.08					SUMA DE ESTA HOJA :		\$ 8,702.77
		SUBTOTAL :				\$ 42,035.08					SUBTOTAL :		\$ 8,702.77

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

[Handwritten signature]
 POR LA CONTRATISTA
 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
 POR LA CONTRATANTE
 ING.SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]
 POR LA CONTRATANTE
 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL : 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 20/02/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL : 15/02/2026

HOJA: 2 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				EST. F.C.	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO					
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	41.53	m3	\$315.36	\$ 13,096.90	41.530	0.000	44.180			85.71	\$27,029.51	\$13,932.60
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	332.25	m3	\$70.55	\$ 23,440.24	272.560	59.690	98.640			430.89	\$30,399.29	\$6,959.05
CREG.AT.IH.0083460	Excavación manual para zanjas en material tipo II seco, zona B, con presencia de cruces varios. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	41.53	m3	\$283.94	\$ 11,792.03						0.00	\$0.00	\$11,792.03
CREG.AT.IH.0083461	Relleno semi-mecánico con tepetate, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	168.65	m3	\$489.67	\$ 82,582.85	135.130	33.520	41.870			210.52	\$103,085.33	\$20,502.48
CREG.AT.IH.0083462	Relleno semi-mecánico en cepa con material calidad sub-base, con tepetate compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	8.94	m3	\$536.11	\$ 4,792.82		8.940	0.510			9.45	\$5,066.24	\$273.42
					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 135,704.84						SUMA DE ESTA HOJA :	-\$ 29,875.53
					SUBTOTAL :	\$ 177,739.91						SUBTOTAL :	-\$ 21,172.76

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

POR LA CONTRATANTE

 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

POR LA CONTRATANTE

 ING. SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN: _____
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL : 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 20/02/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL : 15/02/2026

HOJA: 3 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				EST. F.C.	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO					
CREG.AT.IH.0083464	Relleno semi-mecánico en cepa con material calidad base, VRS mínimo de 100%, límite líquido máximo 30%, índice plástico máximo 10%, equivalente de arena mínimo 30%, compactado al 95% PVSM Porter, y espesor mínimo de 20 cm. Incluye suministro de materiales, mínimo 50% de material de banco (tepetate) y 50% de producto de trituración (grava), acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	8.94	m3	\$753.46	\$ 6,735.93		8.940	0.510			9.45	\$7,120.20	\$384.26
CREG.AT.IH.0083465	Relleno mecánico en cepa con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye limpieza, selección, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	178.81	m3	\$158.73	\$ 28,382.51	135.130	43.680	31.710			210.52	\$33,415.84	\$5,033.33
CREG.AT.IH.0083466	Bombeo de achique utilizando bomba autocebante de 4" x 3" de diametro, para abatimiento de aguas friaticas, en zonas de excavacion para desplante de cimentaciones, a cualquier profundidad. Incluye sistemas de tuberías, mangueras, valvulas y retiro del equipo al término de los trabajos.	5.00	Hora	\$222.14	\$ 1,110.70						0.00	\$0.00	\$1,110.70
CREG.AT.IH.0083468	SONDEOS. Para localización de elementos enterrados (líneas de servicio, registros, etc.). Excavación manual con dimensiones de 1.0 x 1.0 x 1.5 m. Incluye reporte escrito, relleno de material y reposición de los elementos dañados (pavimentos, tuberías, etc.).	2.00	PIEZA	\$930.98	\$ 1,861.96		2.000				2.00	\$1,861.96	\$0.00
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	46.54	m3	\$543.29	\$ 25,284.72	33.780	12.760	12.370			58.91	\$32,005.21	\$6,720.50
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	31.21	m3	\$217.08	\$ 6,775.07						0.00	\$0.00	\$6,775.07
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 70,150.89						SUMA DE ESTA HOJA :	-\$ 4,252.32	
SUBTOTAL :					\$ 247,890.80						SUBTOTAL :	-\$ 25,425.08	

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

POR LA CONTRATANTE
 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

POR LA CONTRATANTE
 ING. SANDRA SARAHÍ PARRAÑO GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
 I.C.G.J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL : 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 20/02/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL : 15/02/2026

HOJA: 4 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				EST. F.C.	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO					
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	280.90	m3	\$44.68	\$ 12,550.61	171.790	109.110	0.530			281.43	\$12,574.29	\$23.68
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	3,838.93	m3-km	\$9.55	\$ 36,661.78	2,061.440	1,315.640				3,377.08	\$32,251.11	\$4,410.67
CREG.AT.IH.0083469	Suministro de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye maniobras de descarga y acarreo locales.	775.73	m	\$82.07	\$ 63,664.16	775.730		65.910			841.64	\$69,073.39	\$5,409.23
CREG.AT.IH.0083470	Instalación de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye anillo, lubricante para PVC, prueba hidrostática, acarreo locales, cortes, colocación, fijación, conexión con otros tubos, mano de obra, equipo y herramienta	775.73	m	\$44.87	\$ 34,807.01	482.620	293.110	65.91			841.64	\$37,764.39	\$2,957.38
T542	PIEZAS ESPECIALES												
UEC.IH.18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	1.00	PIEZA	\$18,750.65	\$ 18,750.65						0.00	\$0.00	\$18,750.65
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 166,434.21						SUMA DE ESTA HOJA :		\$ 14,771.02
SUBTOTAL :					\$ 414,325.01						SUBTOTAL :		-\$ 10,654.06

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

POR LA CONTRATANTE

 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

POR LA CONTRATANTE

 ING. SANDRA SARAHÍ PARRAÑO GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 20/02/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 15/02/2026

HOJA: 5 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO	EST. F.C.				
UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1.00	PIEZA	\$591.87	\$ 591.87		1.000			1.00	\$591.87	\$0.00	
UEC.IH.22.100.1295	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	2.00	PIEZA	\$389.69	\$ 779.38		2.000			2.00	\$779.38	\$0.00	
UEC.ED.38.210.1105	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.	1.00	PIEZA	\$4,508.85	\$ 4,508.85		1.000			1.00	\$4,508.85	\$0.00	
CREG.AT.IH.0083491	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 45"x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	1.00	PIEZA	\$269.12	\$ 269.12		1.000			1.00	\$269.12	\$0.00	
CREG.AT.IH.0083492	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 90"x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	8.00	PIEZA	\$298.74	\$ 2,389.92		8.000			8.00	\$2,389.92	\$0.00	
					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 8,539.14						SUMA DE ESTA HOJA :	\$ -
					SUBTOTAL :	\$ 422,864.15						SUBTOTAL :	-\$ 10,654.06

OPERADO FISE 2025

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

POR LA CONTRATANTE

 ING. MIGUEL ALANÍS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

POR LA CONTRATANTE

 ING. SANDRA SARAHÍ PABANDO GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN: _____
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00


FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL : 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 20/02/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL : 15/02/2026


HOJA: 6 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			EST. F.C.	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO				
CREG.AT.IH.0083494	Cople de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	2.00	PIEZA	\$173.85	\$ 347.70		2.000			2.00	\$347.70	\$0.00
CREG.AT.IH.0083496	Tee de Fo.Fo. (hierro fundido) de 3 x 3" (75x75 mm / 18.16) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	1.00	PIEZA	\$3,042.06	\$ 3,042.06					0.00	\$0.00	\$3,042.06
CREG.AT.IH.0083497	Tee de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3x3" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	3.00	PIEZA	\$420.86	\$ 1,262.58		3.000			3.00	\$1,262.58	\$0.00
CREG.AT.IH.0083498	Empaque de neopreno para brida de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	4.00	PIEZA	\$54.37	\$ 217.48		4.000			4.00	\$217.48	\$0.00
CREG.AT.IH.0083499	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de 5/8 x 2-1/2" (16 x 63 mm) de diámetro. Incluye Suministro de materiales y Colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	16.00	PIEZA	\$51.05	\$ 816.80		16.000			16.00	\$816.80	\$0.00
CREG.AT.IH.0083500	Atraque de 30x30x30 cm (hxAxB) de concreto f'c=150 kg/cm ² resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 3" de diámetro, en cruceo de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarreo, equipo y herramienta.	11.00	PIEZA	\$224.33	\$ 2,467.63		11.000			11.00	\$2,467.63	\$0.00
					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 8,154.25				SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 3,042.06	
					SUBTOTAL :	\$ 431,018.40				SUBTOTAL :	-\$ 7,612.00	

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL


 POR LA CONTRATANTE
 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS


 POR LA CONTRATANTE
 ING. SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 POR LA CONTRATISTA
 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN: _____
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL : 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 20/02/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL : 15/02/2026


HOJA: 7 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026


CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			EST. F.C.	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO					
CREG.AT.IH.0083501	Cancelacion de Linea de Pvc Agua Potable de 3" de Diam, 2 tapones campana de 3" , 2 atraques de concreto de 30 x 30 x 30 para tubería de 3" ,Incluye: Excavacion, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	5.00	PZA	\$1,726.69	\$ 8,633.45		5.000			5.00	\$8,633.45	\$0.00	
CREG.AT.IH.0083502	Reparación de toma domiciliaria existente, considerando 2.0 mt de tubo de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro, un insertor de plástico de 1/2" y dos abrazaderas sin fin. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	3.00	PZA	\$316.41	\$ 949.23		3.000			3.00	\$949.23	\$0.00	
CREG.AT.IH.0083503	Reparacion de descarga domiciliaria existente. incluye 1 mts de tubería de pvc de 8" de diametro serie 20, 2 coples de pvc de 8" de diametro, materiales, mano de obra y equipo.	10.00	PIEZA	\$1,873.01	\$ 18,730.10		10.000			10.00	\$18,730.10	\$0.00	
T543	TOMAS DOMICILIARIAS												
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	220.00	m	\$11.30	\$ 2,486.00	101.500				101.50	\$1,146.95	\$1,339.05	
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	42.24	m3	\$70.55	\$ 2,980.03	42.240				42.24	\$2,980.03	\$0.00	
		SUMA DE ESTA HOJA :				\$ 33,778.81				SUMA DE ESTA HOJA :			\$ 1,339.05
		SUBTOTAL :				\$ 464,797.21				SUBTOTAL :			-\$ 6,272.95

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL


 POR LA CONTRATANTE
 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS


 POR LA CONTRATANTE
 ING.SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 POR LA CONTRATANTE
 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: FISE
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: IRAPUATO
LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
AMPLIACIÓN:
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 08/12/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 20/02/2026
FECHA DE INICIO REAL : 08/12/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 20/02/2026
FECHA DE TÉRMINO REAL : 15/02/2026

HOJA: 8 DE 10
FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				EST. F.C.	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO					
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	10.56	m3	\$315.36	\$ 3,330.20	6.450					6.45	\$2,034.07	\$1,296.13
CREG.AT.IH.0083504	Relleno semi-mecánico en cepa con tepetate, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	26.40	m3	\$510.22	\$ 13,469.81	26.400					26.40	\$13,469.81	\$0.00
CREG.AT.IH.0083505	Relleno mecánico en cepa con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye limpieza, selección, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	21.97	m3	\$158.73	\$ 3,487.30	21.970					21.97	\$3,487.30	\$0.00
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	4.40	m3	\$543.29	\$ 2,390.48	4.400					4.40	\$2,390.48	\$0.00
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	4.01	m3	\$217.08	\$ 870.49						0.00	\$0.00	\$870.49
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	36.07	m3	\$44.68	\$ 1,611.61	29.180					29.18	\$1,303.76	\$307.85
		SUMA DE ESTA HOJA :										SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 2,474.47
		SUBTOTAL :										SUBTOTAL :	-\$ 3,798.49

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
 POR LA CONTRATANTE
 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

[Signature]
 POR LA CONTRATANTE
 ING. SANDRA SARAHÍ PARAMÓ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 POR LA CONTRATISTA
 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: FISE
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: IRAPUATO
 LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 20/02/2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 15/02/2026

HOJA: 9 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO	EST. F.C.			
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	492.96	m3-km	\$9.55	\$ 4,707.77	350.180				350.18	\$3,344.22	\$1,363.55
CREG.AT.IH.0083588	Instalación de cuadro de toma de agua potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.	29.00	PIEZA	\$528.35	\$ 15,322.15		29.000			29.00	\$15,322.15	\$0.00
CREG.AT.IH.0083590	Abrazadera de PVC roscada de 3" x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	29.00	PIEZA	\$104.77	\$ 3,038.33		29.000			29.00	\$3,038.33	\$0.00
CREG.AT.IH.0083508	Válvula de inserción de 1/2" de diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.	29.00	PIEZA	\$159.29	\$ 4,619.41		29.000			29.00	\$4,619.41	\$0.00
CREG.AT.IH.0083509	Adaptador macho para tubería de kítec 1/2" de diámetro. Sin colocación.	29.00	PIEZA	\$50.47	\$ 1,463.63		29.000			29.00	\$1,463.63	\$0.00
CREG.AT.IH.0083510	Tubo Kítec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	220.00	m	\$20.54	\$ 4,518.80		101.500			101.50	\$2,084.81	\$2,433.99
CREG.AT.IH.0083511	Codo de fierro galvanizado de 90° x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	87.00	PIEZA	\$11.53	\$ 1,003.11		87.000			87.00	\$1,003.11	\$0.00
CREG.AT.IH.0083512	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud, con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-18-1989. Sin colocación.	29.00	PIEZA	\$74.40	\$ 2,157.60		29.000			29.00	\$2,157.60	\$0.00
CREG.AT.IH.0083513	Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada-CW617N-PN50, con extremos roscados de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	29.00	PIEZA	\$183.81	\$ 5,330.49		29.000			29.00	\$5,330.49	\$0.00
					SUMA DE ESTA HOJA :						SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 3,797.54
					SUBTOTAL :						SUBTOTAL :	-\$ 0.95

**OPERADO
FISE 2025**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

POR LA CONTRATANTE
 ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

POR LA CONTRATANTE
 ING. SANDRA SARAHÍ PARRAÑO GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
 I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: FISE

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: IRAPUATO

LOCALIDAD: EL CARIZALITO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO

CONTRATISTA: J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 NÚMERO DE CONTRATO: JAPAMI/AD/FISE/2025-070
 IMPORTE CONTRATADO: \$661,500.00
 AMPLIACIÓN:
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$661,500.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 20/02/2026
 FECHA DE INICIO REAL: 08/12/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 15/02/2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 20/02/2026

HOJA: 10 DE 10
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3 V.E. FINIQUITO	EST. F.C.			
CREG.AT.IH.0083514	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 40 cm de longitud. Sin colocación.	29.00	PIEZA	\$59.52	\$ 1,726.08		29.000			29.00	\$1,726.08	\$0.00
CREG.AT.IH.0083515	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 20 cm de longitud. No incluye colocación.	29.00	PIEZA	\$32.72	\$ 948.88		29.000			29.00	\$948.88	\$0.00
CREG.AT.IH.0083516	Valvula expulsora de aire de 1/2", No incluye colocación.	29.00	PZA	\$210.25	\$ 6,097.25		29.000			29.00	\$6,097.25	\$0.00
CREG.AT.IH.0083517	Tee de fierro galvanizado de 1/2" dediametro, No incluye colocacion.	29.00	PZA	\$15.03	\$ 435.87		29.000			29.00	\$435.87	\$0.00
CREG.AT.IH.0083519	Niple de fo.go de 1/2 " de diametro de cuerda corrida, No incluye colocacion.	29.00	PZA	\$6.28	\$ 182.12		29.000			29.00	\$182.12	\$0.00
CREG.AT.IH.0083520	Suministro de Medidor para agua potable fría tipo volumétrico de pistón oscilante, diámetro nominal DN15 (1/2"), Clase metrológica "C" en posición horizontal y vertical con Gasto de Sobrecarga (Qs)= 3.0 m3/h, Gasto Permanente (Qp)=1.5 m3/h, Gasto de Transición (Qt)=0.0225 m3/h, Gasto Mínimo (Amin)=0.015 m3/h, Gasto de arranque = 0.4 l/h, con transmisión magnética, presión nominal de 16 bar, temperatura de trabajo 0.1° a 50 °C. Registro encapsulado vidrio-cobre con grado de protección IP68 esfera extra seca, pre equipado con tecnología de pulsos con resolución de 1 pulso/1 litro para ser escalables a lectura remota a distancia por radiofrecuencia, sin cambio del registro ni cables expuestos, lectura directa con indicador para bajos flujos, orientable 359°, indicación mínima de 0.02 litros e indicación máxima de 99,999 m3, con capuchón de cierre inviolable antifraude. Cuerpo en material composite inyectado con materia prima virgen con longitud L=115 mm con roscado en los extremos de G3/4". Filtro interno con malla de 0.8 x 0.8 mm no desmontable bajo la cámara de medición de gran filtración que no se bloquea. Conexiones de entrada y salida (2 niples de polímero roscados NPT 1/2", 2 tuercas de polímero G 3/4" y 2 empaques de neopreno para conectar a tubería de 1/2"). Cumplimiento de NOM-012-SCFI-1994.	29.00	PZA	\$991.38	\$ 28,750.02		29.000			29.00	\$28,750.02	\$0.00
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 38,140.24	SUMA DE ESTA HOJA :				\$ 29,368.03	\$ -	
SUBTOTAL :					\$ 570,258.62	SUBTOTAL :				\$ 570,258.62	\$ -	
16.00 % IVA :					\$ 91,241.38	16.00 % IVA :				\$ 91,241.38	\$ -	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					\$ 661,500.00	IMPORTE TOTAL EJECUTADO :				\$ 661,500.00	\$ -	

La Contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

OPERADO FISE 2025

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
 DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

ING. SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

I.C.C. J. JESÚS GÓMEZ FRAUSTO
 REPRESENTANTE LEGAL