



H. Ayuntamiento
2015 - 2018



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	2
II. ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL – RECURSO MUNICIPAL	3
III. ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL – RAMO GENERAL 33.....	7
IV. CONTRATACIONES.....	9
V. AVANCES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DE LA MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS.....	20
VI. AVANCES EN LOS REGISTROS DE OPERACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES NO PROGRAMABLES	24
VII. AVANCES DE OTRAS ACCIONES	24
VIII. SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y COMPONENTES DE LAS MIR DEL AÑO ANTERIOR.....	25



I. INTRODUCCIÓN


Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción VII del Artículo 68 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., me permito someter a su consideración el informe de las actividades realizadas por este Organismo Operador durante el periodo octubre - diciembre 2017.


La eficiencia global del Organismo Operador para al mes de diciembre de 2017, se mantiene en un 22%, del cual nos encontramos a diez unidades de la meta anual.

Se cierra el trimestre con 168 colonias con dotación de 205 lts/hab/día, 152 colonias con presión 1 kg/cm², 150 colonias con servicio continuo y 88 colonias calidad fuera de norma.

Además de mencionar que se efectuaron 37 reuniones de los diferentes Comités y Comisiones del Organismo, en donde se gestionan las acciones a ejecutar para el cumplimiento del Plan de Trabajo.



ATENTAMENTE



ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL



IRAPUATO

¡mejor ciudad!



gto
ergulio y
compromiso
de todas

2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44,550.00	39,550.00	39,550.00	15,153.00	35,404.07	35,404.07	35,404.07	35,404.07	35,404.07	4,145.93
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,373.27	69,373.27	69,373.27	27,477.28	27,477.28	27,477.28	27,477.28	27,477.28	27,477.28	4,200.67
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	501,912.81	458,229.25	458,229.25	348,975.80	360,230.12	379,137.51	413,181.80	433,541.86	433,541.86	54,687.39
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,005,523.19	9,218,443.28	9,218,443.28	1,536,649.02	2,091,099.39	3,953,424.83	4,205,169.59	5,383,184.33	5,383,184.33	3,835,258.95
2591	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,178,937.36	1,461,104.92	1,361,104.92	652,015.52	757,443.61	819,464.16	1,154,056.56	1,219,345.56	1,219,345.56	111,759.36
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,239,795.25	5,989,795.25	5,764,795.25	5,052,639.08	5,447,555.21	5,106,821.27	5,631,759.34	5,758,194.55	5,758,194.55	6,600.70
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,684,480.11	2,134,480.11	2,359,480.11	1,841,834.43	1,972,169.70	1,886,317.20	1,998,972.53	2,099,225.25	2,099,225.25	260,234.86
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,644,134.70	1,724,134.69	1,724,134.69	907,243.33	1,072,643.11	1,592,801.01	1,662,620.04	1,704,052.64	1,704,052.64	20,082.05
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD	392,198.50	406,359.71	406,359.71	235,789.70	292,520.21	292,821.47	338,682.41	360,371.81	360,371.81	45,987.90
2722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	-1,082.07	1,082.07	1,082.07	-	-	-	-	-	-	1,082.07
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,336.00	6,336.00	6,336.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,086.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	802.89	802.89	802.89	-	-	-	-	-	-	802.89
2741	HERRAMIENTAS MENORES	266,814.65	243,070.93	239,436.09	142,974.89	154,943.31	144,387.06	176,865.10	191,093.37	191,093.37	48,342.72
2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,239.05	50,239.04	50,239.04	31,272.41	37,442.21	36,701.21	37,926.21	38,551.57	38,551.57	11,687.47
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	6,484.50	6,484.50	6,484.50	-	-	-	-	-	-	6,484.50
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	140,445.16	141,435.17	109,712.37	79,463.97	81,493.97	79,463.97	100,068.47	106,941.47	106,941.47	2,770.90
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,335,131.76	1,515,131.76	1,515,131.76	1,238,918.63	1,293,167.86	1,289,227.09	1,427,762.55	1,435,482.89	1,435,482.89	79,648.87
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	487,488.83	595,115.35	595,115.35	282,565.71	293,801.62	302,789.14	366,403.07	370,820.44	370,820.44	224,294.91
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,320,835.56	51,754,418.12	51,620,830.66	27,658,507.96	28,899,481.69	31,838,637.57	35,101,131.76	40,137,830.45	40,137,830.45	12,655,160.74
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,879,311.07	67,214,547.15	67,214,547.15	56,391,773.53	61,930,189.63	67,208,806.52	62,022,809.53	67,208,806.52	67,208,806.52	5,941.63
3121	SERVICIO DE GAS	3,769.92	3,769.92	3,769.92	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	2,143.92
3131	SERVICIO DE AGUA	101,414.31	62,814.00	62,814.00	58,536.00	58,536.00	62,814.00	62,814.00	62,814.00	62,814.00	2,143.92
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	376,651.67	366,651.67	366,651.67	319,378.60	352,519.92	319,378.60	352,519.92	384,712.77	384,712.77	1,938.90
3151	SERVICIO TELEFONÍA GELULAR	455,123.39	321,380.08	321,380.08	285,111.57	289,768.57	287,101.57	291,759.57	319,218.57	319,218.57	2,161.51
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,930.00	6,930.00	6,930.00	-	-	-	-	-	-	6,930.00
3181	SERVICIO POSTAL	33,346.83	28,346.83	28,346.83	15,164.02	15,228.02	15,317.99	15,631.99	18,457.79	18,457.79	9,889.04
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	21,000.00	81,209.00	-	-	-	-	17,980.00	17,980.00	63,229.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,260.00	78,260.00	78,260.00	58,381.20	58,381.20	58,381.20	58,381.20	58,381.20	58,381.20	2,841.30
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,958,400.46	1,406,400.46	1,406,400.46	1,339,264.89	1,350,400.89	1,350,400.89	1,355,968.89	1,356,418.89	1,356,418.89	49,981.57
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	135,997.23	135,997.23	135,997.23	5,800.00	74,704.00	74,704.00	79,808.00	79,808.00	79,808.00	56,189.23
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	44,550.00	122,390.00	122,390.00	113,210.01	113,210.01	113,210.01	113,210.01	113,210.01	113,210.01	9,179.99
3311	SERVICIOS LEGALES	1,905,666.11	1,746,976.91	1,746,976.91	1,417,862.33	1,560,651.29	1,651,871.24	1,443,757.03	1,577,914.46	1,651,871.24	95,105.67
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	740,237.85	1,634,237.85	1,634,237.85	900,210.85	1,106,547.59	932,400.85	1,221,547.59	1,629,632.68	1,629,632.68	4,605.17
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	792,495.00	822,495.00	822,495.00	694,236.43	772,471.43	748,468.43	795,468.43	806,488.43	806,488.43	16,006.57
3361	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	570,128.35	540,128.36	504,739.56	299,446.43	361,741.42	332,186.42	375,482.22	422,831.11	422,831.11	107,408.45
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,991,097.64	3,879,939.96	3,852,717.36	2,375,161.76	2,922,546.38	2,921,555.98	3,282,504.50	3,595,846.02	3,595,846.02	256,871.34
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,074,863.50	962,534.74	962,534.74	709,212.24	767,692.52	769,616.97	828,353.97	895,620.42	895,620.42	66,914.32
3421	SERVICIOS DE COBRANZA	990,000.00	990,000.00	990,000.00	210,399.91	436,892.34	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures throughout the right margin.



IRAPUATO

¡mejor ciudad!



H. Ayuntamiento
2016 - 2018

gto
orgullo y
compromiso
de todos

3431	INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,095,930.00	1,195,930.00	1,195,930.00	770,411.40	913,057.10	770,411.41	913,057.10	770,411.41	913,057.10	282,872.90
3451	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,087,195.73	2,462,319.71	2,462,319.71	995,338.09	995,338.09	995,338.09	2,226,566.76	995,338.09	2,226,566.76	235,762.95
3471	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	707,850.00	1,027,187.00	1,027,187.00	642,756.43	717,692.43	659,692.43	770,704.81	761,772.43	770,704.81	256,482.19
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,555,987.95	3,217,069.96	3,217,069.96	2,366,325.37	2,634,084.12	2,576,144.29	3,186,151.13	3,172,231.13	3,186,151.13	30,914.83
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,807.38	11,807.39	11,807.39	4,450.37	4,450.37	7,700.37	7,700.37	7,700.37	7,700.37	4,107.02
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	150,381.00	283,118.52	283,118.52	210,405.20	282,894.42	230,415.22	282,894.42	252,711.22	282,894.42	224.10
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	515,790.00	626,795.85	626,795.85	375,213.88	425,213.94	510,887.39	554,636.55	529,863.76	554,636.55	262,599.77
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	785,807.85	2,375,004.63	2,375,004.63	1,803,458.35	2,163,675.65	2,220,850.98	2,277,862.51	2,692,198.78	2,347,296.65	27,707.98
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,403,668.34	3,489,021.17	3,489,021.17	1,982,165.32	2,219,849.32	2,184,177.75	3,095,897.39	2,692,198.78	3,095,897.39	393,123.78
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,030,690.00	1,075,930.48	1,075,930.48	1,054,738.45	1,060,638.33	1,054,738.46	1,069,832.97	1,060,638.35	1,069,832.97	6,097.51
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	145,530.00	145,530.00	145,530.00	120,692.02	128,522.02	145,400.02	145,400.02	144,356.02	145,400.02	129.98
3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,729,530.00	2,179,530.00	2,179,530.00	2,054,688.79	2,123,848.72	2,073,643.21	2,143,803.13	2,143,803.13	2,166,191.13	13,338.87
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	6,137.97	6,137.97	6,137.97	449.99	1,149.93	449.99	1,149.93	1,149.93	1,149.93	4,988.04
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	118,800.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-
3711	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	39,600.00	39,600.00	39,600.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	37,201.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	74,610.87	69,660.87	69,660.87	21,093.00	21,093.00	26,085.00	26,085.00	26,085.00	26,085.00	43,575.87
3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	282,569.84	270,590.55	270,590.55	116,761.55	121,084.65	124,046.95	162,895.27	161,855.27	162,895.27	107,695.28
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,364.73	2,364.73	2,364.73	-	-	-	-	-	-	2,364.73
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	257,400.00	479,704.79	529,704.79	113,160.26	356,523.86	498,977.43	114,160.26	440,163.90	498,977.43	30,727.36
3852	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	318,651.60	318,651.60	318,651.60	41,235.88	43,800.88	41,235.88	71,765.48	43,800.88	71,765.48	246,886.12
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,168,366.19	21,138,496.27	21,138,496.27	20,793,903.09	20,797,660.69	20,849,052.88	20,799,632.69	20,812,871.73	20,849,052.88	289,443.39
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,182,941.27	62,941.27	62,941.27	39,469.50	39,469.50	39,469.50	39,469.50	39,469.50	39,469.50	23,471.77
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	26,730.00	35,999.00	35,999.00	19,246.95	19,700.53	19,653.67	20,108.25	21,460.87	21,460.87	14,538.13
3961	OTROS GASTOS	54,450.00	37,409.39	37,409.39	7,409.39	7,409.39	7,409.40	18,333.40	11,409.40	18,333.40	19,075.98
3981	RESPONSABILIDADES	1,290,960.00	1,590,960.00	1,590,960.00	1,248,509.00	1,336,130.00	1,248,509.00	1,423,904.00	1,336,130.00	1,423,904.00	167,056.00
3991	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	100,168,884.05	122,417,616.83	122,854,495.47	100,687,922.05	108,502,436.13	102,841,927.49	111,239,798.31	111,239,798.31	119,522,372.21	3,257,733.19
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	161,112.54	622,489.77	495,840.77	172,078.97	208,161.15	187,520.15	222,361.15	464,480.51	464,480.51	31,360.26
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	25,418.10	25,418.10	25,418.10	25,418.10	25,418.10	25,418.10	25,418.10	25,418.10	-
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383,098.00	383,098.00	383,098.00	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	83,098.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	534,210.54	1,051,005.87	994,358.87	187,497.07	233,679.25	212,638.25	247,779.25	789,898.61	789,898.61	114,488.26

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.



IRAPUATO

¡mejor ciudad!



H. Ayuntamiento
2015-2018

gto
ergulio y
compromiso
de todos

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	353,468.55	415,013.02	501,012.60	501,012.60	213,537.74	264,596.30	494,882.95	319,849.90	370,797.90	494,882.94	6,129.66
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	560,886.24	894,304.04	959,407.28	959,407.28	515,885.72	530,412.12	929,676.44	541,112.12	733,571.05	929,676.44	29,730.84
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	107,698.93	440,287.22	469,633.69	469,633.69	308,761.65	307,659.65	440,584.03	331,350.25	407,399.91	440,584.03	28,949.66
5192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	4,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	52,533.01	52,533.01	52,533.01	52,533.01	52,533.01	52,533.01	1,466.99
5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	32,000.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00	10,421.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,162.89	14,527.10	24,527.10	24,527.10	14,527.09	14,527.09	22,735.10	14,527.09	22,735.10	22,735.10	1,792.00
5311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	415,670.10	74,377.46	74,377.46	74,377.46	19,276.88	19,276.88	70,940.15	19,277.46	19,277.46	70,940.15	3,437.31
5321	INSTRUMENTOS MEDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5421	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,760,000.00	7,624,602.96	7,624,602.96	7,624,602.96	4,050,298.98	4,050,298.98	7,433,898.99	4,050,298.98	4,866,298.99	7,433,898.99	3,000.00
5491	CARROCCERIAS Y REMOLQUES	-	130,000.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	190,703.97
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	213,200.04	160,438.50	160,438.50	160,438.49	160,438.49	160,438.50	160,438.50	160,438.50	160,438.50	-
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,430,021.02	6,630,021.02	6,630,021.02	6,630,021.02	2,779,839.10	2,788,713.10	3,492,484.38	2,788,713.11	3,139,445.45	3,492,484.38	3,137,636.64
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	285,210.71	257,000.00	257,000.00	-	257,000.00	257,000.00	257,000.01	257,000.01	257,000.01	0.01
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	57,199.76	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	-
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,100,525.52	674,260.00	651,560.81	651,560.81	645,990.22	645,990.22	645,990.22	645,990.22	645,990.22	645,990.22	5,570.59
5691	OTROS EQUIPOS	520,805.00	1,941,740.80	1,941,740.80	1,941,740.80	267,595.53	415,165.53	858,461.96	612,861.96	612,861.96	858,461.96	1,083,276.84
5911	TERRENOS	1,000,000.00	310,294.28	310,294.28	310,294.28	276,871.78	276,871.78	310,294.28	310,294.28	310,294.28	310,294.28	-
5911	SOFTWARE	285,210.71	93,000.00	93,000.00	93,000.00	-	-	88,972.00	-	88,972.00	88,972.00	4,028.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,848,946.42	19,699,621.65	19,854,159.50	19,850,539.50	9,449,679.19	9,809,868.16	15,394,635.02	10,230,238.89	11,633,658.84	15,394,635.01	4,485,621.49
6141	DIVISION DE TERRENOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	137,076,377.61	148,772,113.66	151,442,856.22	156,028,501.34	13,935,918.87	17,668,843.01	64,597,428.65	56,858,458.07	78,718,064.18	145,306,079.73	10,722,421.61
6231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,148,969.99	9,014,878.35	12,139,282.85	12,139,282.85	-	-	5,152,667.33	4,832,509.88	6,384,666.16	11,474,038.35	665,244.50
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6241	DIVISION DE TERRENOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	6,400,000.00	15,395,121.65	13,135,121.65	13,135,121.65	1,097,731.87	1,174,738.00	5,405,705.60	3,427,135.17	3,427,135.17	12,427,135.17	707,966.46
6000	INVERSION PUBLICA	160,828,377.60	175,122,113.66	178,017,260.72	181,302,905.64	15,033,650.74	18,843,681.01	75,155,721.76	68,118,103.12	86,629,665.61	169,207,263.25	12,095,652.59
7991	OTRAS EROGACIONES	-	9,610,586.70	33,094,587.60	31,369,087.60	-	-	-	-	-	-	31,369,087.60
7000	COMPLEMENTARIAS	-	9,610,586.70	33,094,587.60	31,369,087.60	-	-	-	-	-	-	31,369,087.60
8531	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	16,521.89	16,521.89	16,521.89	16,521.89	16,521.89	16,521.89	23,478.11
8000	OTROS CONVENIOS	500,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	16,521.89	16,521.89	16,521.89	16,521.89	16,521.89	16,521.89	23,478.11
TOTAL PRESUPUESTO 2017												
		424,067,688.49	488,043,838.73	512,544,283.61	517,166,328.63	229,256,384.60	251,776,334.51	355,636,661.61	316,648,387.93	352,801,237.82	453,228,775.24	63,529,543.38

JLO

ME

M

F

7

A

2



IRAPUATO
¡mejor ciudad!



gto
ergullo y
compromiso
de todos

H Ayuntamiento
2016 - 2018

III. ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL – RAMO GENERAL 33

La presente tabla muestra Proyecto de Inversión – Ramo General 33 correspondiente al cuarto trimestre de la JAPAMI 2017.

Proyecto de Inversión – Ramo General 33							Por ejercer al 31 de Diciembre
Actividad o acción	Fondo	Aprobado	Modificado	Ejercido al 31 de Diciembre	Comprometido al 31 de Diciembre		
COMISION DESARROLLO RURAL RAMO 33 AGUA Y DRENAJE							
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA EL GUAYABO Y EL COECILLO	FAISM	\$0.00	\$1,120,506.58	\$0.00	\$1,120,506.58	\$1,120,506.58	\$1,120,506.58
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLONIA EL GUAYABO Y EL COECILLO	FAISM	\$0.00	\$2,576,213.67	\$0.00	\$2,576,213.67	\$2,576,213.67	\$2,576,213.67
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA BARBARA BUENOS AIRES (1A. ETAPA)	FAISM	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$12,226,027.67	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
SUBTOTAL RAMO 33 2016 (REMANENTES)		\$0.00	\$11,696,720.25	\$0.00	\$15,922,747.92	\$11,696,720.25	\$11,696,720.25
COMISION DESARROLLO RURAL RAMO 33 2017							
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PASO BLANCO	FAISM	\$4,460,110.20	\$0.00	\$0.00	\$8,404,317.83	\$8,404,317.83	\$8,404,317.83
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN PURISIMA DE COVARRUBIAS	FAISM	\$0.00	\$4,686,904.90	\$0.00	\$9,272,550.02	\$9,272,550.02	\$9,272,550.02
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS (1A ETAPA)	FAISM	\$9,250,581.81	\$1,351,243.32	\$0.00	\$11,789,841.59	\$11,789,841.59	\$11,789,841.59
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARRIZALITO	FAISM	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,735,963.00	\$11,735,963.00	\$11,735,963.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LAS COMUNIDADES CARRIZAL GRANDE, EL RANCHITO Y LOMA BONITA (3A ETAPA)	FAISM	\$3,239,307.99	\$0.00	\$0.00	\$3,239,307.99	\$3,239,307.99	\$3,239,307.99
SUBTOTAL DRENAJE RAMO 33 2017		\$24,950,000.00	\$6,038,148.22	\$0.00	\$44,441,980.43	\$44,441,980.43	\$44,441,980.43
PROYECTOS ZONA RURAL RAMO 33 2017							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NUEVO EJIDO SAN LORENZO	FORTAMUN	\$139,685.49	\$0.00	\$0.00	\$139,685.49	\$139,685.49	\$139,685.49
ACTUALIZACION DE PROYECTO RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PASO BLANCO	FORTAMUN	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00
ACTUALIZACION DE PROYECTO RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN PURISIMA DE COVARRUBIAS	FORTAMUN	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
ACTUALIZACION DE PROYECTO RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS	FORTAMUN	\$200,000.00	\$0.00	\$54,866.27	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
ACTUALIZACION DE PROYECTO RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARRIZALITO	FORTAMUN	\$250,000.00	\$0.00	\$11,849.24	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA BARBARA BUENOS AIRES	FORTAMUN	\$150,000.00	\$0.00	\$45,545.60	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
PROYECTO EJECUTIVO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE VENADO DE SAN LORENZO	FORTAMUN	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00
PROYECTO EJECUTIVO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GABINO VAZQUEZ	FORTAMUN	\$170,000.00	\$0.00	\$74,823.95	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00
PROYECTO EJECUTIVO REPOSICION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE RIVERA DE GUADALUPE	FORTAMUN	\$90,314.51	\$0.00	\$0.00	\$90,314.51	\$90,314.51	\$90,314.51
ESTUDIO GEOFISICO - GEOHIDROLOGICO SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS	FORTAMUN	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00
ESTUDIO GEOFISICO - GEOHIDROLOGICO ROSARIO DE COVARRUBIAS	FORTAMUN	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00
ESTUDIO GEOFISICO - GEOHIDROLOGICO RIVERA DE GUADALUPE	FORTAMUN	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00
SUBTOTAL BANCO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ZONA RURAL		\$1,500,000.00	\$270,000.00	\$187,085.06	\$1,770,000.00	\$1,770,000.00	\$1,770,000.00
RAMO 33 2017 AGUA POTABLE ZONA RURAL							
PROGRAMA SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES EN POZOS DE AGUA POTABLE	FORTAMUN	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and a circled number '9' at the top right.



IRAPUATO

¡mejor ciudad!



El Ayuntamiento
2025 - 2030

gto
orgullo y
compromiso
de todos

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN RIVERA DE GUADALUPE	FAISM	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,814.95	\$1,153,814.95
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD EL CARMEN Y ZAHURDA (1A ETAPA)	FAISM	\$0.00				\$868,793.78	\$868,793.78
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VENADO DE SAN LORENZO (1RA. ETAPA)	FAISM	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,433.22	\$1,469,433.22
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN GABINO VÁZQUEZ (1RA. ETAPA)	FAISM	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,401.90	\$914,401.90
SUBTOTAL		\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906,443.85	\$4,906,443.85
TOTAL		\$37,450,000.00	\$18,004,868.47	\$187,085.06		\$67,041,172.20	\$62,815,144.53
COMISION AGUA POTABLE							
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO, LINEA CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y/O TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLONIAS POPULARES	FAISM	\$18,467,267.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO, SUBESTACION Y CLORACION DEL POZO No. 110 PARA COL. CONSTITUCION DE APATZINGÁN	FAISM					\$1,935,121.65	
LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL A LA COL. CONSTITUCION DE APATZINGAN.	FAISM	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,878.35	\$1,564,878.35
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. BELLAVISTA	FAISM	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA COL. BELLAVISTA (1ERA ETAPA)	FAISM	\$0.00	\$9,067,267.20	\$0.00	\$0.00	\$9,067,267.20	\$9,067,267.20
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA COL. ZAPOTE DEL MILAGRO PRIMERA SECCION (1ra. ETAPA)	FAISM	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
REHABILITACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (3ra ETAPA)	FAISM	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
SUBTOTAL		\$28,467,267.20	\$18,467,267.20	\$0.00		\$25,567,267.20	\$23,632,145.55
RUBRO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO	FAISM						
ACCIONES DE DRENAJE DE ACUERDO AL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENCA DE LA PTAR 1ERO. DE MAYO BENEFICIANDO AL BOULEVAR PASEO IRAPUATO (1RA ETAPA)	FAISM	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00
CONSTRUCCION DE OBRA DE DESVÍO DE LA DESCARGA PLUVIAL DEL SUBCOLECTOR MURILLO Y SUBCOLECTOR PURISIMA A LA COMUNIDAD EL GUAYABO (1RA ETAPA)	FAISM	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
SUBTOTAL		\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00		\$25,000,000.00	\$25,000,000.00
REHABILITACION, SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	FAISM	\$11,431,941.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$11,431,941.31
SUBTOTAL		\$11,431,941.31	\$0.00	\$0.00		\$6,000,000.00	\$11,431,941.31
TOTAL		\$39,899,208.51	\$18,467,267.20	\$0.00		\$31,567,267.20	\$35,064,086.86
GRAN TOTAL		\$77,349,208.51	\$36,472,135.67	\$187,085.06		\$98,608,439.40	\$97,879,231.39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IV. CONTRATACIONES

Durante el trimestre octubre - diciembre 2017, el Organismo efectuó 68 contratos y convenios.

No.	Objeto	Razón social del titular	Monto Contratado	Partida presupuestal	Tipo de Licitación	Avance físico real	Avance financiero real
1	Donación de un minicargador modelo 90XT	Parque Zoológico de Irapuato, A.C.	\$0.00	Concluido	Concluido	100%	100%
2	Establecer las bases para concretar los recursos, para que JAPAMI directamente o a través de terceros lleve a cabo la acción denominada Colector Pluvial Col. Constitución de Apatzingán - La Huerta	Municipio de Irapuato	\$3,639,501.13	Concluido	Concluido	100%	100%
3	Adquisición de un aire acondicionado	Domésticos Guanajuato, S.A. de C.V.	\$257,000.00	41701-2.2.3.GA110-IF13-5641	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%
4	Adquirir tubo corrugado de polietileno de alta densidad	Grupo EVJA, S.A. de C.V.	\$1,781,425.91	41701-2.2.3.GI125-GI25-2561	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%
5	Adquisición de 6 vehículos de motor para diversas áreas de JAPAMI	Super Camiones y Autos de Silao, S.A. de C.V.	\$836,000.01	41701-2.2.3.-31120-GA110-CM09-5411	Licitación Pública Nacional	100%	100%
6	Adquisición de 4500 válvulas antifraude con cuero de eurolatón de 1/2"	Freelander, S.A. de C.V.	\$443,700.00	41701-2.2.3.GC115-MD38-2471	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%
7	Adquisición de piezas complementarias para la instalación de medidores	Comercializadora BRIDOVA, S.A. de C.V.	\$549,258.84	41701-2.2.3.GC115-MD38-2471	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	50%	0%
8	Adquisición de 6 camionetas pick up	Grupo Torres Corzo Automotriz del Bajío, S.A. de C.V.	\$1,573,199.98	41701-2.2.3.-GA110-CM09-5411	Adjudicación Directa	100%	100%
9	Adquisición de 2 vehículos de motor para diversas áreas de JAPAMI	Vehículos de Guanajuato, S.A. de C.V.	\$534,755.00	41701-2.2.3.-GA110-CM09-5411	Adjudicación Directa	100%	100%
10	Adquisición de 1 camión pipa	Distribuidora Volkswagen del Bajío, S.A. de C.V.	\$1,139,714.29	RE65-2.2.3.-GI125-RE65-5411	Adjudicación Directa	100%	100%
11	Adquisición de una Subestación para la Construcción de la 2da. Etapa de la línea de conducción del Cárcamo número 6 y las piezas para su instalación	ARMEXING, S.A. de C.V.	\$2,693,906.12	41701-2.2.3.GI125-2461	Licitación Pública número LP-JAPAMI-04/2017	50%	50%
12	Establecer las bases para concretar los recursos por parte del Municipio a Japami para que éste realice directamente o a través de un tercero el desarrollo de la acción denominada Ampliación de drenaje Sanitario en Tomelopitos 2da. Etapa	Municipio de Irapuato	\$250,000.00	Concluido	Concluido	100%	100%
13	Asignación de recursos económicos por parte de JAPAMI a favor del DIF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Irapuato	\$300,000.00	Concluido	Concluido	100%	100%
14	Establecer las bases de	Irma Ybarra	sin monto	Concluido	Concluido	De	De



	colaboración para que los trabajadores activos de JAPAMI tengan acceso al Servicio de comida a precios especiales	Baldenegro				seguimiento	seguimiento
15	Compra de 9 Unidades y una caja para camioneta pick up en desuso	Comercializadora de Auto Partes JR, S.A. de C.V.	\$228,000.00	NA	Subasta Pública número JAPAMI 02/2017	100%	100%
16	Lote de Chatarra conformado por material y equipo inservible, dañado u obsoleto	Reciclados Santa Fe, S.A. de C.V.	\$3.50 por cada kilo de chatarra	NA	Adjudicación Directa	100%	100%
17	Construcción de Línea de conducción del pozo No. 84 al pozo No. 70	Guillermo Bedia Briseño	\$1,409,337.73	6231	Invitación a cuando menos tres personas	0%	30%
18	Construcción de línea de conducción del pozo No. 61 al Fracc. Insurgentes, Col. Guadalupe y Col. Ladrilleras	Salvador Vargas Soto	\$428,073.64	6231	Invitación a cuando menos tres personas	0%	30%
19	Construcción de red de drenaje sanitario y Planta de Tratamiento de aguas residuales en el Carrizalito	EPSILON Construcciones y Maquinaria, S.A. de C.V.	\$10,723,212.55	6141	Licitación Pública	15%	45%
20	Construcción de Red de Drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en San Agustín de los Tordos	Alejandro Guevera Ventura	\$3,322,300.92	6141	Licitación Pública	0%	100%
21	Mantenimiento de pozos con reequipamiento electromecánico y eléctrico	Enrique Araiza Venegas	\$2,911,236.05	6241	Licitación Pública Nacional	0%	28%
22	Mantenimiento de tanques de almacenamiento (3era etapa)	Maquinaria y Asociados, S.A. de C.V.	\$3,045,888.04	6241	Licitación Pública Nacional	0%	30%
23	Construcción de redes de agua potable en la Col. Bellavista (1ra. Etapa)	COMHUC, S.A. de C.V.	\$8,958,881.13	6141	Licitación Pública	35%	35%
24	Construcción de red de drenaje sanitario y Planta tratadora de aguas residuales en la Comunidad de Paso Blanco	Edificadora ALBA, S.A. de C.V.	\$8,193,302.57	6141	Licitación Pública	48.70%	30%
25	Acciones de drenaje de acuerdo al estudio hidrológico e hidráulico para la revisión de la cuenca de la PTAR 1ero. De Mayo beneficiando al Boulevard Paseo Irapuato (1ra. Etapa)	COMHUC, S.A. de C.V.	\$14,821,468.10	6141	Licitación Pública	14.37%	69%
26	Construcción de red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en las Comunidades Santa Bárbara y Buenos Aires (1ra. Etapa)	Astudillo Especialista, S.A. de C.V.	\$11,999,544.51	6141	Licitación Pública	10%	55%
27	Construcción de red de drenaje sanitario y Planta de tratamiento en Purísima de Covarrubias	RDI Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$9,248,608.28	6141	Licitación Pública	0%	15%
28	Construcción de obra de desvío de la descarga pluvial del subcolector Murillo y Subcolector Purísima a la Comunidad El Guayabo (1era. Etapa)	Astudillo Especialista, S.A. de C.V.	\$9,799,176.73	6141	Licitación Pública	0%	30%
29	Remodelación de fachada y principal, Almacén y Techumbre en Edificio Administrativo	Fernando González García	\$2,928,370.02	6221	Licitación Simplificada	91.05%	63.28%
30	Equipamiento, Subestación y Cloración del pozo No. 110 para la Colonia Constitución de Apatzingán	Perforaciones y Ademes del Bajío, S.A. de C.V.	\$2,576,208.83	6241	Licitación Simplificada	32.20%	32.20%
31	Construcción de línea de alcantarillado del Colector	Espinosa Ingenieros	\$4,761,030.66	6141	Licitación Simplificada	7.50%	65.58%



	Agricultores a Macrocarcamo de la PTAR salida a Pueblo Nuevo	Constructores, S.A. de C.V.					
32	Automatización del Cárcamo PTAR, Cárcamo No. 14 No. 14B, Cárcamo No. 8 y niveles del Embovedado	ARMEXING, S.A. de C.V.	\$1,931,902.64	6241	Licitación Simplificada	0.00%	30.00%
33	Rehabilitación y sectorización de las redes de agua potable en la zona 9 del Municipio de Irapuato, Gto. (3ra etapa)	Héctor Manuel Núñez Hernández	\$9,793,128.26	6141	Licitación Simplificada	0.00%	30.00%
34	Instalación de tuberías, montaje de la subestación y su equipamiento para la línea de conducción del Cárcamo No. 6 1er. Etapa	Alejandro Guevera Ventura	\$8,297,793.10	6141	Licitación Simplificada	0.00%	51.00%
35	Rehabilitación, sectorización de redes de agua potable y tanque elevado en la zona 10 del Municipio de Irapuato, Gto. (1er. Etapa)	Edificadora ALBA, S.A. de C.V.	\$5,807,614.62	6141	Licitación Simplificada	0.00%	30.00%
36	Embovedado Canal Salida a Pueblo Nuevo (canal a cielo abierto tramo Autopista-El Carmen)	Espinosa Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$7,241,472.90	6141	Licitación Simplificada	55.00%	49.68%
37	Sectorización para la zona 8 del Municipio de Irapuato, Gto; rehabilitación de redes de distribución en Diversas Colonias (Tanque elevado y líneas de alimentación en la Colonia Che Guevara), en el Municipio de Irapuato, Gto.	Oswaldo Corona Amador	\$4,832,509.88	6231	Licitación Simplificada	41.91%	41.91%
38	Sectorización para la zona 8 de Irapuato, rehabilitación de redes de distribución de diversas Colonias (Equipamiento y electrificación de Pozo de Che Guevara)	Tricónica Perforaciones y Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,730,034.46	6231	Licitación Simplificada	15.00%	30.00%
39	Embovedado Canal Salida a Pueblo Nuevo (canal a cielo abierto 4ta etapa)	Espinosa Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$2,882,261.38	6141	Licitación Simplificada	18.00%	30.00%
40	Construcción de Infraestructura Sanitaria para las Comunidades El Carrizal Grande El Ranchito y loma Bonita (3ra etapa)	RDI Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$3,142,529.61	6141	Licitación Simplificada	20.00%	50.00%
41	Instalación de tomas, cuadros, registros, y micromedidores de 1/2" de diámetro (2da. Etapa)	Antonio Sánchez Galván	\$1,013,505.85	6141	Adjudicación Directa	29.70%	16.68%
42	Adquisición e instalación de Equipo de Bombeo para el control de flujo y demasias en la intersección del río Silao y Canal 1ro. de Mayo	COMHUC, S.A. de C.V.	\$14,950,080.93	6141	Adjudicación Directa	76.19%	76.19%
43	Construcción cajas de válvulas para optimización 2017	Paulina Saavedra Ramírez	\$483,322.49	6141	Adjudicación Directa	0.00%	30.00%
44	Línea de Conducción del pozo No. 110 a la Colonia Constitución de Apatzingán	Maquinaria y Asociados, S.A. de C.V.	\$1,552,156.28	6231	Adjudicación Directa	0%	26%
45	Construcción de red de distribución de agua potable en la Comunidad de Gabino Vázquez (1ra. Etapa)	ALSO Desarrolladora de Proyectos Integrales, S.A. de C.V.	\$9,112,181.81	6141	Adjudicación Directa	34.33%	34.33%
46	Construcción de red de distribución de agua potable en la Comunidad de Venado de San Lorenzo	EDDA Diseño, S.A. de C.V.	\$1,468,789.67	6141	Adjudicación Directa	85.00%	83.70%
47	Ampliación de Drenaje sanitario en Tomelopitos 2a. Etapa	Vialidades y Construcciones Trébol, S.A. de C.V.	\$246,833.44	6141	Adjudicación Directa	72.74%	82.00%
48	Capacitar, evaluar y certificar a 15 trabajadores con el puesto de	Instituto Mexicano de	\$109,394.26	41701 223 31120 GA110 RH64	Prestación de Servicios	100%	100%



	fontanero en el ECO145 "Conservación de la red de agua potable"	Tecnologías del Agua		513303341	Profesionales		
49	La atención y seguimiento del expediente administrativo número 1341/cuarta sala/2014 radicado en la Cuarta Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; así como el inicio de un nuevo Juicio Administrativo en contra de las empresas denominada Medina García Habitación	Carmen Yessina Ducoing Méndez	\$128,760.00	41701 223 DG 105 CJ03 3391	Prestación de Servicios Profesionales	35%	60%
50	Estudio, medición y análisis de posicionamiento, impacto y consumo de medios de comunicación de usuarios de JAPAMI	Luis Miguel Martínez Turrubiates	\$47,683.00	41701-2.2.3.-DG105-CS04-3391	Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
51	La integración de los expedientes de 16 inmuebles en propiedad y/o posesión de JAPAMI, como parte de la integración del Padrón Inmobiliario	Julio César Mendoza Calderón	\$111,360.00	41701 2.2.3. GA110 CP10 3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	100%	100%
52	La integración de los expedientes de 16 inmuebles en propiedad y/o posesión de JAPAMI, como parte de la integración del Padrón Inmobiliario	José Fernando Espinosa Martínez	\$111,360.00	41701 2.2.3. GA110 CP10 3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	100%	100%
53	Automatización para pozo profundo ubicado en Fracc. Urbi Primera Etapa y Automatización de maquina Hyndai con número económico 412	Gabriel Alejandro Jiménez García	\$217,581.46	41701 2.2.3 GA110 SG11 3511	Servicios Profesionales	100%	100%
54	Análisis de factibilidad de cajeros automáticos para el pago de los recibos, así como de los demás servicios que presta JAPAMI, en la zona Norte de Irapuato, Guanajuato	Luis Miguel Martínez Turrubiates	\$48,720.00	41701-2.2.3-DG105-CS04-3391	Servicios Profesionales	100%	100%
55	Administrar en el régimen de arrendamiento a las personas encargadas de las diferentes máquinas expendedoras de agua (potabilizadoras) que tiene JAPAMI en diversos puntos del Municipio	Enrique Guisa Carrada	\$500.00 más I.V.A. por cada registro	41701 2.2.3-3.1.1.2.0-PT135-LB62-3311	Servicios Profesionales (Legales)	80	100
56	La integración de los expedientes de 13 inmuebles en propiedad y/o posesión de JAPAMI, como parte de la integración del Padrón Inmobiliario	Julio César Mendoza Calderón	\$90,480.00	41701 2.2.3 GA110 CP10 3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	25%	0.00%
57	La integración de los expedientes de 13 inmuebles en propiedad y/o posesión de JAPAMI, como parte de la integración del Padrón Inmobiliario	José Fernando Espinosa Martínez	\$83,520.00	41701 2.2.3 GA110 CP10 3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	25%	0.00%
58	Servicio de alimentos para evento de fin de año, para los trabajadores de JAPAMI	Paulina Elizette Hernández Iturriaga	\$165,280.00	41701223GA110RH64 3821	Adjudicación Directa	100%	100%
59	Póliza de Seguro para el parque vehicular de JAPAMI	QUALITAS Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$861,718.00	41701 2.2.3.GA110SG113451	Licitación Restringida	100%	100%
60	Servicio de reparación de tres bombas tipo sótano	Sergio Raya Mendoza	\$280,303.56	41701.2.2.3-31120-GO120-EC78-3571	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	20%	0.00%
61	Diagnóstico e infraestructura de agua potable necesaria para el mejoramiento de la calidad del	MILJIM Construcciones, S.A. de C.V.	\$499,552.48	6141	Adjudicación Directa	0.00%	30.00%



No.	Servicio	Responsable	Monto	Partida	Tipo de Adjudicación	Avance físico	Avance financiero
62	Estudio Geofísico- Geohidrológico para la Comunidad de San Ignacio de Rivera	Adrián Avila Reyes	\$84,993.46	6141	Adjudicación Directa	100%	100%
63	Dictamen estructural del tanque elevado del Fraccionamiento Jardines de Arandas	Raúl Gerardo Zavala Sánchez	\$69,429.00	6141	Adjudicación Directa	100%	0.00%
64	Dictamen estructural del tanque elevado de la Comunidad de Guadalupe Paso Blanco	Raúl Gerardo Zavala Sánchez	\$23,130.08	6141	Adjudicación Directa	100%	0.00%
65	Exención de prestación de la manifestación de Impacto ambiental para Proyecto de Instalación de Tubería montaje de la Subestación y su equipamiento para la línea de conducción del Cárcamo Núm. 6 así como la regularización de la descarga pluvial existente para su posterior evaluación ante SEMARNAT	Luis Alberto Villar García	\$92,800.00	6141	Adjudicación Directa	35%	30.0%
66	Estudio Geofísico- Geohidrológico San Agustín de los Tordos	Adrián Avila Reyes	\$90,000.00	6141	Adjudicación Directa	100%	100%
67	Estudio Geofísico - Geohidrológico Rosario de Covarrubias	Adrián Avila Reyes	\$90,000.00	6141	Adjudicación Directa	100%	100%
68	Estudio Geofísico- Geohidrológico Guadalupe Paso Blanco	Adrián Avila Reyes	\$90,000.00	6141	Adjudicación Directa	100%	100%

Seguimiento a las contrataciones del tercer trimestre 2017.

No.	Objeto	Razón social del titular	Monto Contratado	Partida presupuestal	Tipo de Licitación	Avance físico real	Avance financiero real
1	Integración de la propuesta tarifaria 2018	Labra, S.A. de C.V.	\$59,664.24	41701 2.2.3 GC115 GC14 331	Contrato	100%	100%
2	"Capacitación para obtener los conocimientos en técnica de cromatología de gases en clarus 500 GC (Manejo, Operación e interpretación de resultados)".	Arnold Iván Martínez Flores	\$91,988.00	417012.2.2.3.GA110R H643341	Contrato	100%	100%
3	Publicación de planas en el formato que la casa editorial utiliza, de acuerdo a las necesidades de JAPAMI	Editorial Martinica, S.A. de C.V.	\$89,900.00	417012233120-DG105-CS04-3621	Contrato	100%	100%
4	Diseño y Desarrollo de APP para Facebook, que tiene por objetivo el levantamiento y envío de reportes de los usuarios a través de la red social Facebook	José Juan Padilla Martínez	\$64,380.00	417012233120-DG105-CS04-3331	Contrato	50%	50%
5	Reforma Normativa a la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. (JAPAMI)	Juan Manuel Castillo Ocafla	\$220,400.00	41701 223 DG 105 CJ03 3391	Contrato	85%	85%
6	Implementación del Sistema de Administración del Talento Humano y su aplicación en la Gerencia de operación y Mantenimiento (Primer etapa).	Norma Beatriz Navarrete Bengoa	\$290,000.00	41701-2.2.3-31120-GA110-CP10-3391	Contrato	75%	75%
7	La atención y seguimiento del expediente Administrativo 1341/Cuarta sala/2014, readicado en la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; así como el inicio de un nuevo Juicio Administrativo en contra de la empresa denominada Medina García Habitación	Carmen Yessenia Ducoing Méndez	\$111,000.00	41701 223 DG 105 CJ03 3391	Contrato	60%	60%



8	Servicio de renta de maquinaria pesada Grúa de 12 toneladas y equipo menor de construcción para reubicar el equipo de bombeo a Diésel instalado en el Cárcamo 8 con ubicación en la Colonia Valle del Sol.	Grupo Empresarial Plan Casa, S.A. de C.V.	\$104,394.20	41701 2.2.3.GO120 AL39 3261	Contrato	100%	100%
9	Servicio de Fabricación e instalación de la barra de cocina para el área de comedor en las oficinas centrales	Domésticos Guanajuato, S.A. de CV.	\$245,663.02	41701 2.2.3.GA110SG115191	Contrato	100%	100%
10	Mantenimiento a las instalaciones del Cárcamo 8, ubicado en la Colonia Valle del Sol	Carlos Briseño Martínez	\$232,136.26	41701 2.2.3.GA110-SG11S3511	Contrato	100%	100%
11	Actualización de Proyecto de red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en Paso Blanco	Antonio Sánchez Galván	\$179,442.63	6141	Contrato	100%	100%
12	Actualización de proyecto red de drenaje sanitario y planta de tratamiento en Purísima de Covarrubias	Miguel Ángel García Palafox	\$148,885.95	6141	Contrato	100%	100%
13	Actualización de proyecto red de drenaje sanitario y planta de tratamiento en San Agustín de los Tordos	MILJIM Construcciones, S.A. de C.V.	\$199,275.84	6141	Contrato	100%	100%
14	Actualización de proyecto red de drenaje sanitario y planta de tratamiento en el Carrizalito	Fernando González García	\$249,331.86	6141	Contrato	100%	100%
15	Actualización de proyecto red de drenaje sanitario y planta de tratamiento en Santa Bárbara - Buenos Aires	Juvenal Hernández González	\$149,992.11	6141	Contrato	100%	100%
16	Proyecto ejecutivo red de distribución de agua potable en Venado de San Lorenzo	Luis Alberto Villar García	\$169,189.48	6141	Contrato	100%	100%
17	Proyecto ejecutivo red de distribución de agua potable en Gabino Vázquez	María de los Ángeles Mendoza Cano	\$169,606.71	6141	Contrato	100%	100%
18	Proyecto ejecutivo reposición de tanque elevado para agua potable Rivera de Guadalupe	Guillermo Bedía Briseño	\$89,348.26	6141	Contrato	100%	100%
19	Estudio Geohidrológico para la perforación de pozo profundo en la Colonia Bellavista	Adrián Avila Reyes	\$84,993.46	6141	Contrato	100%	100%
20	Proyecto de Línea de Conducción del Pozo No. 18 al Tanque del Pozo No. 14	Elias Barrientos Torres	\$188,961.98	6141	Contrato	100%	100%
21	Proyecto de Línea de Conducción del Pozo No. 61 al Fracc. Insurgentes, Col. Guadalupe y Col. Ladrilleras	MILJIM Construcciones, S.A. de C.V.	\$149,104.45	6141	Contrato	100%	100%
22	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, sectorización de redes de agua potable y tanque elevado en la zona 10 del Municipio de Irapuato, Gto.	Luis Alberto Villar García	\$697,053.98	6141	Contrato	100%	100%
23	Manifestación de impacto ambiental estatal para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en las Comunidades Purísima de Covarrubias y Paso Blanco y Manifestación de Impacto Ambiental federal para la construcción de tubería de drenaje en zona federal, en las Comunidades de Santa Bárbara y El Carrizalito	Luis Alberto Villar García	\$232,000.00	6141	Contrato	100%	100%
24	Proyecto de Línea de Conducción del Pozo No. 84 al Tanque del Pozo No. 70	Miguel Ángel García Palafox	\$148,734.63	6141	Contrato	100%	100%
25	Proyecto de Conexión del Colector	Antonio Sánchez	\$248,549.93	6141	Contrato	100%	100%



	Agricultores al Macroárcamo ubicado en la PTAR Salida a Pueblo Nuevo	Galván					
26	Estudio para elaborar el Programa de Acciones para la Recarga de Acuíferos en el Municipio de Irapuato	Adrián Avila Reyes	\$199,458.00	6141	Contrato	100%	100%
27	Estudio para el análisis del UVIE en Pozos	Empresa de Mantenimiento Versátil para la Ingeniería, S.A. de C.V.	\$124,954.57	6141	Contrato	100.00%	100.00%
28	Proyecto ejecutivo para la remodelación exterior de la JAPAMI	Guillermo Bedia Briseño	\$169,998.00	6141	Contrato	100.00%	100.00%
29	Aforo y video del Pozo núm. 94 (Fracc. Aranzazu)	Enrique Araiza Venegas	\$142,237.73	6141	Contrato	100.00%	100.00%
30	Aforo y Video del Pozo No. 61	José Juan Araiza Aguilera	\$198,251.53	6141	Contrato	100.00%	100.00%
31	Sectorización para la zona 2 del Municipio de Irapuato, Gto.: Rehabilitación de redes de distribución en la Col. U.H. Solidaridad	La Cadena del Centro de Servicio, S.A. de C.V.	\$6,748,506.71	6141	Contrato	100.00%	100.00%
32	Sectorización para la zona 2 del Municipio de Irapuato, Gto.: Rehabilitación de redes de distribución en la Col. Los Reyes (1era etapa)	Constructora de Anteproyectos Terracerías y Servicios, S.A. de C.V.	\$8,510,531.01	6141	Contrato	100.00%	100.00%
33	Sectorización para la zona 9 del Municipio de Irapuato, Gto.: Rehabilitación de redes de distribución en la Col. Santa Maria (1era etapa)	CORESA PROMOTORES, S.A. de C.V.	\$1,031,371.51	6141	Contrato	90.00%	86.54%
34	Remodelación de la fachada de las oficinas centrales	Fernando González García	\$995,365.31	6241	Contrato	100%	100%
35	Línea de Conducción del 4to. Cinturón Vial a Av. Siglo XXI	Velna Construye, S.A. de C.V.	\$816,868.21	6141	Contrato	100%	100%
36	Adquisición de Uniformes para el personal operativo y de vigilancia	BRISCO Uniformes Industriales, S.A. de C.V.	\$1,012,800.64	41701 223 GA110 CM09 2711	Contrato	100%	100%
37	Adquisición de calzado de seguridad para personal operativo	INDUSTRIAL VALARE, S.A. de C.V.	\$296,287.20	41701 223 GA110 CM09 2711	Contrato	100%	100%
38	Adquisición de 2 camionetas de 3.5 toneladas	Autos SS de Irapuato, S.A. de C.V.	\$1,059,082.00	41701-2.2.3-GO120-SC24-5411	Contrato	100%	100%
39	Adquisición de 2 vehículos sedán compactos	Distribuidora Automotriz de León, S.A. de C.V.	\$271,699.98	41701-2.2.3-GI125-SO82-5411 y 41701-2.2.3GI125-EP26-5411	Contrato	100%	100%
40	Adquisición de 10 camionetas	Vehículos de Guanajuato, S.A. de C.V.	\$2,719,516.95	41701-2.2.3-31120-GO120-SC24-5411, 41701-2.2.3-31120-GC115-CR71-5411, 41701-2.2.3-31120-GC115-MD38-5411 y 41701-2.2.3-31120-G110-PV88-5411	Contrato	100%	100%
41	Calzado de seguridad para vigilante.	BRISCO Uniformes Industriales, S.A. de C.V.	\$56,840.00	41701 223 GA110 CM09 2711	Contrato	100%	100%

Seguimiento a las contrataciones del segundo trimestre 2017.

No.	Objeto	Razón social del titular	Monto Contratado	Partida presupuestal	Tipo de Licitación	Avance físico real	Avance financiero real
1	Contratar la Póliza de seguros para la flotilla vehicular	Seguros El Potosí, S.A.	\$732,613.29	223GA110PV883451	Adjudicación Directa	100%	100%
2	Estrategia digital	BOSTONIA, S.A. de C.V.	\$48,024.00	3331	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
3	Recuperación de cartera vencida, de diversas cuentas	Aguado Batista y Asociados, S.C.	20% más IVA del monto efectivamente ingresado a JAPAMI	41701 223 GC115 GC 143421	Contrato de prestación de servicios	100% (* en relación al primer y segundo padrón de cuentas revisadas)	21%
4	Capacitar y asesorar en cada una de las asignaturas que componen el programa Plan 22 para el Grupo de preparatoria abierta de trabajadores de JAPAMI	Miguel Ángel Trejo Saavedra	\$147,200.00	41701 223 GA 110RH641551	Contrato de prestación de servicios	36%	35%
5	Transmisión de anuncios en espectacular ubicado en Blvd. Los Reyes, lona banner para espectacular	Construcción y Publicidad del Bajío, S.A. de C.V.	\$38,696.67	417012233120-DG105-CS04-3621	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
6	Mantenimiento de Equipos de la marca Perkin Elmer	PERKIN-ELMER de MÉXICO, S.A.	179247.15 MAS IVA	223-3.1.1.2.0-PT135-LB62-3541	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
7	Recuperación de cartera vencida, de diversas cuentas	Ingeniería Empresarial INEM, S.A. de C.V.	20% más IVA del monto efectivamente ingresado a JAPAMI	41701 223 GC115 GC 143421	Contrato de prestación de servicios	100% (* en relación al primer y segundo padrón de cuentas revisadas))	21%
8	Gestoría ante el Registro Público del Agua (REPDA), para la obtención de títulos de concesión de pozos y descargas den la Ciudad de Irapuato, Gto.	Luis Alberto Villar García	\$174,000.00	41701 223 DG105 CJ03 3391	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
9	Publicación de banner rotativo mensual con información de interés de JAPAMI, así como de acciones inherentes a ella, durante el año 2017	Maricela Luna Gutierrez	\$60,000.00	417012233120-DG105-CS04-3621	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
10	Publicación de 4 planas en élite magazine, de acuerdo a las necesidades de JAPAMI, con información de interés para JAPAMI	José Ignacio de Jesús Martín del Campo Pérez	\$46,400.00	417012233120-DG105-CS04-3621	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
11	Transmisión de 1000 spots durante las emisiones del programa radiofónico El Confesionario, transmitido por WE 107.9 FM., en el periodo enero-diciembre 2017	Radio Grupo Antonio Contreras Hidalgo, S.A. de C.V.	\$160,000.00	417012233120-DG105-CS04-3621	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
12	Gestoría ante SEMARNAT para la obtención de la exención de manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Acciones de Drenaje de acuerdo al estudio hidrológico para la revisión de la cuenca de la PTAR 1ro. de Mayo, beneficiando al Boulevard Paseo Irapuato (descargas pluviales al Río Silao)	Luis Alberto Villar García	\$52,200.00	41701 223 DG105 CJ03 3391	Contrato de prestación de servicios	100%	100%
13	Impermeabilización en las oficinas centrales, incluyendo el Edificio Central, Vigilancia, Cajeros, Automáticos, Potabilizadora, Comunicación Social, Servicio Médico y Distrito II	Carlos Briseño Martínez	\$232,437.55	41701 2.2.3.GA110SG11-3511	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%



14	El servicio de arrendamiento de un camión hidroneumático de desazolve para la limpieza y sondeo de 5,100 metros lineales generales de 12 a 15 pulgadas de los tramos de las colonias Primavera, Barrio Nuevo y Primavera	Soluciones y Servicios Industriales en Saneamiento	\$156,774.00	41701 2.2.3.GO120-AL39-3261	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%
15	Servicio de Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en el Municipio de Irapuato, Guanajuato	Ma. Alejandra Soledad López López	\$993,969.20	41701 2.2.3.GI25 GI125 3581	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%
16	Operación de los generadores de los equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas	COABSA, S.A. de C.V.	\$931,191.28	41701 223GI125 GI25 3391	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%
17	Adquisición de Tubería de Acero al carbón	Fabricaciones Industriales Tumex, S.A. de C.V.	\$8,769,421.00	41701 223 GI125 GI25 2471	Licitación Pública Nacional	100%	100%
18	Adquisición de Bomba Sumergible de Acero Inoxidable	Sergio Raya Mendoza	\$219,315.40	RP17-2.2.3.-GO120-EP77-5621	Adjudicación Directa con Invitación a Tres Proveedores	100%	100%
19	Adquisición de 4 cuatro Motobombas Sumergibles	Equipo de Bombeo y Motores, S.A. de C.V.	\$472,954.62	2.2.3-GO120-EP77-5621	Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores	100%	100%
20	Introducción de redes de agua potable y tomas nuevas (obras por cooperación) 2017	Consorcio Urbanizador ARECO, S.A. de C.V.	\$1,991,377.78	6141 división de terrenos y construcción de obras de urbanización	Licitación Simplificada	69.90%	75.12%
21	Construcción de drenaje sanitario en Av. Irapuato	Urbanizadora de Cuerámara, S.A. de C.V.	\$2,437,007.01	6141 división de terrenos y construcción de obras de urbanización	Licitación Simplificada	89.50%	76.44%

Seguimiento a las contrataciones del primer trimestre 2017.

Nº	Acción	Contratista	Monto Contratado	Partida presupuestal	Tipo de Licitación	Avance físico real	Avance financiero real
1	Servicio de mantenimiento profesional a áreas verdes y macetas de las oficinas centrales	Omar Huerta Camarena	\$34,800.00 con I.V.A. incluido	223GA110SG113591	Adjudicación Directa	100%	100%
2	Servicio de Fumigación y control de plagas en las Oficinas Centrales, Los Reyes, Distrito I, Distrito III, Taller Mecánico, PTAR Salida a Pueblo Nuevo, PTAR Primero de Mayo, Juan Cano y Cárcamo 8	Juan Carlos Ramírez Garcia	\$67,860.00 con I.V.A. incluido	223GA110SG113591	Adjudicación Directa con 3 cotizaciones	100%	100%
3	La Póliza de Seguro para la flotilla vehicular propiedad de JAPAMI	SEGUROS EL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$732,613.29 con I.V.A. incluido	223GA110PV883451	Adjudicación Directa con 3 cotizaciones a Comité	100%	100%
4	Mantenimiento a las instalaciones del cárcamo 21 ubicado en Residencial Floresta y Cárcamo 23 ubicado en el Fracc. Villas de San Cayetano.	Pablo Angel Rodríguez Oropeza	\$315,796.16 con I.V.A. incluido	41701223GA110SG11 3511	Adjudicación Directa con 3 cotizaciones a Comité	100%	100%
5	Integración y validación de la documentación e información que solicita el SAT, para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).	Enrique Guisa Carrada	el 3.25% más I.V.A., sobre los montos efectivamente	RP17 223- CD100 CO07 513303311	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%



	por el periodo de julio a diciembre de 2016 y de enero a diciembre de 2017		devueltos				
6	Servicio de Consultoría Administrativa en Materia de Recursos Humanos, Atender y dar Seguimiento a los Procesos y Demandas Laborales en los cuales JAPAMI sea parte	Jesús Manuel Márquez Cano	\$112,209.78 con I.V.A. incluido	2.2.3GA110RH643311	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
7	Elaboración del análisis ambiental para la solicitud de exención de presentación de Manifestación de Impacto Ambiental para proyecto de Construcción de colector sanitario marginal al Canal Coria, en el Municipio de Irapuato, Gto., para su posterior evaluación ante SEMARNAT	Luis Alberto Villar García	\$27,840.00 con I.V.A. incluido	RP17 223 DG 105 CJ03 3391	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
8	Elaboración del análisis ambiental para la solicitud de exención de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental para proyecto de Descargas pluviales de la Colonia Apatzingán, hacia el arroyo Santa Rita, en la Ciudad de Irapuato, Gto., para su posterior evaluación ante SEMARNAT	Luis Alberto Villar García	\$52,200.00 con I.V.A. incluido	RP17 223 DG 105 CJ03 3391	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
9	Producciones para Audio Visual	Jaime Arguelles Maciel	\$110,000.00 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3651	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
10	Inserciones publicitarias de JAPAMI durante el año 2017	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE IRAPUATO, S.A. de C.V	\$340,024.69 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
11	862 spots de 20" en Programación General	Grupo Acir Radio, S.A. de C.V	\$85,000 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
12	Inserción de 400 spots de radio	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES GASCÓN, S.A. de C.V.	\$67,377.44 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
13	Revaluación de la Acreditación del Laboratorio de la Planta de Tratamiento Salida a Pueblo Nuevo	Entidad Mexicana de Acreditación A.C.	\$136,647.95 con I.V.A. incluido	22331120PT135LB623 311	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
14	Calibración de 94 equipos sujetos a control metrológico (Programa 2017)	CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS)	\$173,955.00 con I.V.A. incluido	2.2.3-3.1.1.2.0.-PT135-LB62-3391	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
15	Dictamen para efecto del pago de las cuotas obreros patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y aportaciones al INFONAVIT del Ejercicio Fiscal 2016	Profesionales de la Asesoría de Irapuato, S.A. de C.V.	\$188,636.53 con I.V.A. incluido	41701223GA110RH64 3311	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
16	Alineación Estratégica de la Gerencia de Operación y Mantenimiento con los Objetivos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato Gto.	Gonzalo Manuel Argáez Castañeda	\$480,000.00 con I.V.A. incluido	41701 2.2.3 DG105 DI37 3331	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
17	Transmisión de mensajes con información de interés de JAPAMI, así como de acciones inherentes a ella, durante el año 2017	Ana María García Martínez	\$60,000.00 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	90%	100%
18	Difusión en portal www.zonafranca.mx de mensajes comerciales y actividades desarrolladas por JAPAMI durante el	Fábrica de Contenidos, S.A. de C.V.	\$174,000 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios	90%	100%




	período enero-diciembre 2017				Profesionales		
19	Atención a las medidas de Seguridad del emplazamiento 131/000187/2017 derivado de la visita de inspección realizada por parte de la STPS	Heriberto Soto López	\$116,000.00 con I.V.A. incluido	41701 2.2.3 GA110 SG11 3391	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
20	Publicación de 5 planas en el periódico consecuencias en el periodo marzo - diciembre 2017	José Gerardo Hernández Morales	\$81,200.00 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	90%	100%
21	Difusión en el portal NOTUS así como en redes sociales NOTUS de los eventos y actividades de JAPAMI durante el año 2017	Mario Esau González Fuentes	\$35,000.00 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	90%	100%
22	Inserción de 750 spots de radio de 20" en programación normal en WE 107.9 FM	Radio Grupo Antonio Contreras Hidalgo, S.A. de C.V.,	\$86,130.00 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
23	La publicación de convocatorias de JAPAMI 2017	VIMARSA, S.A. de C.V.	\$101,152.00 con I.V.A. incluido	3361	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
24	La publicación de planas en blanco y negro, en el formato que la casa editorial utiliza, de acuerdo a las necesidades de JAPAMI, con información de interés para JAPAMI y de acciones inherentes a ella.	VIMARSA, S.A. de C.V	\$89,784.00 con I.V.A. incluido	3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	1000%
25	Levantamiento de encuestas en la feria de las fresas para conocer la percepción ciudadana sobre el servicio que JAPAMI proporciona en los hogares del Municipio de Irapuato	Gonzalo Manuel Argaez Castañeda	\$58,000.00 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3391	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
26	Inserción bimestral de banner publicitario con información de interés de JAPAMI, así como de acciones inherentes a ella, durante el año 2017	Sandra Laura Flores Trejo	\$34,800.00 con I.V.A. incluido	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
27	Inserción de 400 spots de 20 segundos en noticiario Punto y Aparte	Miriam Livier Gasca Amezcua	\$72,000.00	RP17-2.2.3-DG105-CS04-3621	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	100%	100%
28	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA BELLAVISTA	ADRIÁN ÁVILA REYES	\$84,993.46	6141	A.D. MUNICIPAL	100%	100%
29	ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017)	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$1,980,000.01	6141	L.S. MUNICIPAL	100%	100%
30	ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017)	COABSA, S.A. DE C.V.	\$1,973,279.41	6141	L.S. MUNICIPAL	60%	12.05%
31	INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2017	MA. SOLEDAD ALEJANDRA LÓPEZ LÓPEZ	\$1,939,847.72	6141	L.S. MUNICIPAL	100%	100%
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TERCER CINTURÓN VIAL PARA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V.	\$58,607,714.15	6141	L.P. ESTATAL	90.25%	42.46%
33	SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES	LA CADENA CENTRO DE SERVICIO,	\$6,748,506.71	6141	L.P. ESTATAL	100%	100%

	DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. U.H. SOLIDARIDAD.	S.A. DE C.V.					
34	SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. LOS REYES (1ERA ETAPA)	Constructora de Anteproyectos, Terracerías y Servicios, S.A. de C.V.	\$8,510,531.01	6141	L.P. ESTATAL	100%	100%

V. AVANCES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DE LA MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS.

EFICIENCIAS

La eficiencia global del Organismo Operador para el mes de diciembre de 2017, llegó al 22% (44% Física – 50% Comercial) en el tema de la eficiencia física, se deberá continuar con la estrategia de mantener una extracción eficiente ligada con la prestación del servicio, así como verificar la certeza de la micromedición y en caso de incertidumbre, implementar un programa de sustitución de micromedidores por antigüedad y/o errores de medición, que permitan determinar una facturación más precisa.



EFICIENCIAS	2015	CIERRE 2016	META PLAN 2016	TRIM. 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4	META PLAN 2017
EFICIENCIA GLOBAL	28%	25%	30%	23%	22%	22%	22%	32%
EFICIENCIA COMERCIAL	60%	62%	62%	49%	48%	48%	50%	64%
EFICIENCIA FÍSICA	46%	48%	48%	47%	46%	45%	44%	50%

Propósito: Incrementar la eficiencia en la prestación del servicio de agua potable en el Municipio de Irapuato.

Con respecto al trimestre anterior, subió el número de colonias que alcanzaron una dotación de 205 lts/hab/día y aumentaron las colonias con una presión de 1 kg/cm²; por otra parte, las colonias con servicio continuo aumentan y las que presentan una calidad fuera de norma disminuyen en cuatro unidades.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCIÓN	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017
DOTACIÓN 205 LTS/HAB/DÍA (COLONIAS)	93	166	134	178	193	142	168	178	177
PRESIÓN 1 KG/CM2 (COLONIAS)	79	119	142	85	117	133	152	159	186
SERVICIO CONTINUO (COLONIAS)	11	77	11	113	56	54	150	62	22
CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONIAS)	88	68	83	97	95	92	88	38	78
CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PARÁMETROS DE SERVICIOS (COLONIAS)		18	18	19	19	12	32	41	-

Así mismo, se toma en consideración las políticas que se definieron en el tema de los niveles de servicio a fin de dar seguimiento a las colonias con servicio deficiente, es decir aquellas que presentan contaminación y/o con un suministro menor a las 6 hrs diarias.

NO.	CRITERIO A	CRITERIO B	META	RESTRICCIÓN	PERSPECTIVA
1	CONTAMINACIÓN DE REDES	-	ELIMINAR CONTAMINANTES EXTERNOS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	-	CLIENTE
2	CONTINUIDAD < 6 HRS	NO CUMPLE NOM - 127 - SSA1 - 1994	PRESIÓN >= 0.5 KG/CM2, HORARIO >= 6HRS, CUMPLEN NOM - 127 - SSA1 - 1994, DOTACIÓN > 100LTS/HAB/DIA	-	CLIENTE
3	CONTINUIDAD < 6 HRS	CUMPLE NOM - 127 - SSA1 - 1994	PRESIÓN >= 0.5 KG/CM2, HORARIO >= 6HRS, CUMPLEN NOM - 127 - SSA1 - 1994, DOTACIÓN > 100LTS/HAB/DIA	-	CLIENTE
4	6HRS < CONTINUIDAD < 12 HORAS	NO CUMPLE NOM-127-SSA1-1994	PRESIÓN >= 0.5 KG/CM2, HORARIO >= 12 HRS Y CUMPLEN NOM-127-SSA1-1994	CONSERVAR EXTRACCIÓN MENSUAL; CONSERVAR CONSUMO KW/M3	CLIENTE

Dicha calificación nos permitirá conocer los niveles de servicio de cada una de las colonias, así como del sistema en general:

INDICADORES	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017
SERVICIO DE AGUA POTABLE. PROMEDIO DE LOS INDICADORES CONTINUIDAD, PRESIÓN, CALIDAD Y DOTACIÓN.	0.75	0.75	0.75	0.76
CONTINUIDAD. PROMEDIO DE LAS HORAS DE SERVICIO POR COLONIA ENTRE 24.	0.68 (16.20 HRS)	0.68 (16.22 HRS)	0.68 (16.31 HRS)	0.68 (16.43 HRS)
PRESIÓN. PROMEDIO DE LA PRESIÓN QUE TIENEN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO EN SU TOMA.	0.72	0.74	0.75	0.75
CALIDAD.	0.74	0.74	0.75	0.75

PORCENTAJE DE USUARIOS A LOS QUE SE SUMINISTRA AGUA QUE CUMPLE CON LA NOM-127.				
DOTACIÓN. DOTACIÓN PROMEDIO DEL MUNICIPIO ENTRE 205LTS/HAB/DÍA (DOTACIÓN META).	0.86 (239.42 L/HAB/DÍA)	0.83 (248.12 L/HAB/DÍA)	0.83 (246.88 LTS/HAB/DÍA)	0.85 (242.45 LTS/HAB/DÍA)

Propósito: Se reducen los sitios de riesgo derivados de la mala operación de los sistemas de drenaje y deficiencias en el desalojo de las aguas pluviales.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2016	TRI. 1	TRI. 2	TRI. 3	TRI. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCION	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2017
COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO	20	37	20	37	37	42	42	40	20

Propósito: El Municipio de Irapuato, Gto., cuenta con infraestructura de saneamiento suficiente

En el tema de saneamiento de las aguas residuales, al mes de diciembre se han saneado 36, 193,420 m³.

Propósito: La JAPAMI en conjunto con los habitantes aseguran la disponibilidad del agua en el municipio para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, optimizando el uso del agua en los procesos de los servicios que presta el organismo y fomentar el uso eficiente del agua en los habitantes del municipio.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2016	TRI. 1	TRI. 2	TRI. 3	TRI. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCION	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2017
COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR	17	17	17	17	17	17	17	16	14
VOLUMEN DE AGUA SANEADA (M3)	29,429,799	26,433,516	30,222,876	5,849,146	8,988,656	24,570,652	36,193,420	33,298,559	33,298,559

Al mes de diciembre se extrajeron 44, 104,731.00 m³; es importante ajustar las políticas de una eficiente operación de pozos y redes de distribución; así mismo, en el mes de diciembre se tuvo una dotación de 242.54 lts/hab/día, es una dotación mayor en comparación al trimestre anterior.

La cobertura de micromedición es del 72.68%, esperando que las acciones de sectorización, rehabilitación e instalación de micromedidores adquiridos y que los usuarios se cambien de cuota fija a servicio medido y así aumentar la cobertura en el servicio medido y la incorporación de nuevos fraccionamientos con servicio medido.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2016	TRI. 1	TRI. 2	TRI. 3	TRI. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCION	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2017
VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)	2,223,783	2,562,773	4,000,000	625,960	1,270,223	1,906,217	2,522,880	2,710,616	4,500,000
VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDA	40,391,147	40,910,143	41,105,577	10,306,117	21,504,926	32,579,203	44,104,731	39,311,546	41,602,592

(M3)									
COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	67%	69.10%	71%	69.78%	70.48%	72.07%	72.68%	76%	74%
DOTACION PROMEDIO (LTS/HAB/DÍA)	246	235.39	234	242.77	238.47	239.42	242.54	211	223

En mes de diciembre se contrataron 277 nuevos usuarios, teniendo un total de 121,866, debiéndose continuar con la incorporación de usuarios clandestinos, nuevos desarrollos, colonias y comunidades rurales, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas; con la finalidad de alcanzar las metas anuales de incorporación, la Gerencia de Comercialización deberá continuar y fortalecer las acciones para la incorporación de nuevos usuarios.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	TRI. 1	TRI. 2	TRI. 3	TRI. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCIÓN	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017
USUARIOS TOTALES	112,225	117,279	119,725	118,419	119,878	120,942	121,866	124,945	127,225

Al mes de diciembre se tienen ingresos propios oportunos por un monto de \$173,540,778.58, así mismo los ingresos totales del Organismo llegaron en el mes a \$496,264,879.55; otro indicador en esta línea estratégica es la cartera vencida ha disminuido durante el año en curso llegando al mes de diciembre a \$35,165,448.00, por lo que se debe continuar con la implementación de las políticas y estratégicas de recuperación de la cartera vencida.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	TRI. 1	TRI. 2	TRI. 3	TRI. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCIÓN	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017
INGRESOS TOTAL	\$397,340,835	\$457,088,901	\$437,074,918	\$126,639,693	\$212,448,726.54	\$315,863,113.72	\$496,264,879.55	\$480,782,410.00	480,782,410
CARTERA VENCIDA (\$)	\$41,892,414.00	\$43,079,231.00	\$40,635,641.58	\$36,484,155.00	\$35,230,257.00	\$34,307,577.00	\$35,165,448.00	\$40,635,641.58	\$39,416,572.33
INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS (\$) (Fracc. I - IV)	\$214,677,232.27	\$162,816,331.66	\$177,375,876.69	\$68,055,488.29	\$101,693,222.84	\$136,517,150.66	\$173,540,778.58	\$195,113,244.35	\$259,759,451.00

Propósito: La operatividad del organismo operador permite contar con recursos para inversión.

El gasto total del presupuesto del organismo al mes de diciembre fue de \$ 453,229,775.24 teniendo un monto autorizado de \$517,156,328.63 de acuerdo a la sexta modificación y en relación al Gasto Corriente un monto \$ 268,621,065.09

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	TRI. 1	TRI. 2	TRI. 3	TRI. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCIÓN	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017
GASTO TOTAL (\$)	\$397,340,835.00	\$457,175,331.55	\$437,074,918.00	\$50,199,647.83	\$116,126,606.24	\$197,881,553.35	\$453,229,775.24	\$451,121,685.93	\$480,782,410.00
				\$427,974,965.69	\$435,688,276.74	\$460,899,585.86	\$517,156,328.63		
GASTO CORRIENTE (\$) (Capítulos 1000 al 4000)	\$171,966,150.00	\$235,006,401.09	\$218,613,445.00	\$50,019,056.53	\$116,110,084.35	\$176,348,078.67	\$268,621,065.09	\$248,638,223.71	\$212,055,041.51
				\$259,282,374.46	\$273,542,355.72	\$272,836,245.49	\$284,563,775.69		
INVERSIÓN PÚBLICA + REMANENTE (\$)	\$171,696,615.00	\$290,132,630.94	\$313,590,403.40	\$23,025,444.68	\$88,391,716.58	\$140,927,511.04	\$330,048,260.08	\$323,822,995.89	\$268,727,368.83



(Capítulos, Remanentes, Participaciones y ADEFAS 5000 - 6000)				\$538,617,197.44	\$563,375,373.18	\$583,063,308.94	\$602,739,505.21		
RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE) (Capítulo 7000) \$	\$10,697,453.00	\$133,601,630.98	\$17,531,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,486,909.24	\$47,704,409.54

Al mes de diciembre de 2017 se tienen 578 empleados que equivalen a 4.74 empleados por cada mil tomas.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2016	TRI. 1	TRI. 2	TRI. 3	TRI. 4	DICIEMBRE 2017 PROYECCION	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCION 2017
EMPLEADOS PROYECTADOS	613	600	623	590	595	592	578	604	623*
EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS	5.46	5.12	5.20	4.98	4.96	4.89	4.74	4.83	4.9*

VI. AVANCES EN LOS REGISTROS DE OPERACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES NO PROGRAMABLES

Durante el presente trimestre se efectuaron 37 reuniones de los diferentes Comités y Comisiones del Organismo, en las cuales se exponen las diferentes solicitudes que requiere el Plan de Trabajo alimentado por las ocho Líneas Estratégicas. Las reuniones que se efectuaron son: Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio 3, Comisión de Recursos Humanos 4, Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos y Servicios de la JAPAMI 12, Comité de Obras y Servicios Relacionados con los Mismos 15, Comité de Planeación, Operación e Incorporación de Servicios 2 y Comité de Disminución de Pérdidas y Recuperación de Adeudos 1.

VII. AVANCES DE OTRAS ACCIONES

MEDIOS IMPRESOS

Durante el mes de octubre se contó con desplegados del referentes a promoción del 100% de descuento en recargo, así como ubicación de las unidades potabilizadoras de JAPAMI, las inserciones y desplegados se posicionaron en; Consecuencias, Shopping Irapuato, Voces del Bajío, Centenarios, Contrastes, El Despertar de Guanajuato, Retorno Informativo, Las Reporteras; dicha publicación incluye vínculo a página JAPAMI con pormenores de los proyectos señalados.

Se apoyó a las Gerencia Administrativa; así como a la de Ingeniería y Diseño con la publicación de convocatorias y licitaciones, una publicaciones en total en periódico Correo



PROYECTOS ESPECIALES

Con la intención de fortalecer la obtención de información útil en la búsqueda de mejorar el servicio, mediante contrato JAPAMI/PRESTSERV/2017-40 se desarrolló la aplicación Aquatel 073 para motivar la generación de reportes vía la red social Facebook, la cual cuenta con un universo de 400 mil cuentas en Irapuato, que tendrían acceso a la APP a través de la plataforma de Facebook.

VIII. SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y COMPONENTES DE LAS MIR DEL AÑO ANTERIOR.

Dentro de los compromisos del Organismo está la alineación de todas y cada una de las obras de acuerdo a la MIR, es por eso que se concentran de acuerdo a las Líneas Estratégicas de nuestro Organismo, en los servicios que se ofrecen: Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento. Dentro de las acciones pendientes del ejercicio anterior inmediato se enlistan las siguientes obras:

Se contrató la obra **SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (1ª ETAPA) y SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (2ª ETAPA)**, con un importe en conjunto de \$11'969,799.13, al cierre del trimestre muestra un avance del 90%.

Se contrató la obra **REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (1RA ETAPA COL. LAS ERAS) y la acción DENOMINADA REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2DA ETAPA COL. LAS ERAS)**, con un importe en conjunto de \$ 3'040,891.45, beneficiando a 3,354 habitantes, al cierre del trimestre se tiene registrada como obra concluida.

Con la **PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CHE GUEVARA** se busca el beneficio directo de 8,198 habitantes, esta obra se encuentra concluida al corte del tercer trimestre y su monto de inversión de \$ 2, 896,805.58.

PROPÓSITO: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO.

COMPONENTE: CANTIDAD DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR HABITANTE REDUCIDA

Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Cierre 2016		Avance Trimestre ENERO - MARZO 2017		Avance Trimestre ABRIL - JUNIO 2017		Avance Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2017		Avance Trimestre OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	
			Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (1ª ETAPA)	10/10/2016	10/02/2017	obra	1	0	0%	.46	46%	.56	56%	.90	90%	.1	100%
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. LAS ERAS (1ERA ETAPA)	30/09/2016	28/01/2017	obra	1	0	0%	.36	36%	.92	92%	1	100%	1	100%
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (2DA ETAPA)	09/10/2016	06/02/2017	obra	1	0	0%	.46	46%	.56	56%	.90	90%	1	100%
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COL. LAS HERAS (2DA ETAPA)	30/09/2016	28/01/2017	obra	1	0	0%	.36	36%	.92	92%	1	100%	1	100%
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA	01/09/2016	30/05/2017	obra	1	0.281	28.10%	.41	41.50%	.51	51%	.70	70%	.1	100%
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL. CHE GUEVARA.	03/10/2016	31/01/2017	pozo	1	0.25	25%	.60	60%	.95	95%	1	100%	1	100%

Con corte a este Trimestre las obra INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA con un monto de inversión de \$3, 132,737.42 refleja un avance del 100%, INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA con una inversión de \$6, 633,818.72 muestra un avance del 97.34% y la obra INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA cierra con un avance del 90.24% y su monto de inversión por \$ 55, 856,029.14.

Para la acción del REEQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO NO. 18 (2A ETAPA), se reporta la obra concluida al del tercer trimestre.

PROPÓSITO: SE REDUCEN LOS SITIOS DE RIESGO DERIVADOS DE LA MALA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y DEFICIENCIAS EN EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES

COMPONENTE: DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, LAS AGUAS NEGRAS SON SEPARADAS DE LAS PLUVIALES, MANTENIENDO LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN (COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO)

Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Cierre 2016		Avance Trimestre ENERO - MARZO 2017		Avance Trimestre ABRIL - JUNIO 2017		Avance Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2017		Avance Trimestre OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	
			Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA.	01/09/2016	30/05/2017	obra	1	0.61	61%	.77	77%	.77	77%	9734	97.34%	1	100%
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA.	01/09/2016	30/05/2017	obra	1	0.54	54%	.69	69%	.73	73%	9024	90.24%	1	100%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RÍO SILAO (2A ETAPA).	12/09/2016	10/01/2017	obra	1	0.42	42%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RÍO SILAO (3A ETAPA).	30/09/2016	28/01/2017	obra	1	0.42	42%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
REEQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO NO. 18 (2A ETAPA)	12/09/2016	10/01/2017	obra	1	0.05	5%	.35	35%	.91	91%	1	100%	1	100%

La obra del EMBOVEDADO DE CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO 1° ETAPA), se concluye el avance físico, y se encuentra en cierre administrativo.

Así mismo se encuentra en ejecución la obra Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localidad San Roque, con un importe de \$ 6'962,679.68 y un avance del 73%.

PROPÓSITO: EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO SUFICIENTE														
COMPONENTE: AGUAS RESIDUALES CON SANEAMIENTO SON DESCARGADAS EN LOS CUERPOS RECEPTORES														
Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Cierre 2016		Avance Trimestre ENERO - MARZO 2017		Avance Trimestre ABRIL - JUNIO 2017		Avance Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2017		Avance Trimestre OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	
			Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
EMBOVEDADO DE CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO 1° ETAPA)	30/09/2016	27/02/2017	obra	1	0.02	2%	.97	97%	1	100%	1	100%	1	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE (1° ETAPA)	26/09/2016	22/02/2017	obra	1	0	0%	.32	32.32%	.44	44%	.73	73%	1	100%

Handwritten signatures and initials in black, blue, and red ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

A handwritten mark resembling a stylized '3' or a similar symbol is located at the bottom left of the page.